



OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021

"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO " ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2021

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



"2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19".

EN LA CALLE SIN NOMBRE (EMILIO PORTES GIL) DE LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. ADRIANPÉREZ JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: "MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V." LOS CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES, JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS C.C. AMADO NESTOR GRACIDA RIVERA, JUANA CABRERA PUENTE, ALEJANDRO RAMÍREZ ZALDIVAR, PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE (EMILIO PORTES GIL) COLONIA PUEBLO NUEVO, PARTE ALTA, AGENCIA PUEBLO NUEVO"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	019	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD	0701	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO
COLONIA:	0701	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 FONDO III APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO:	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL		
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/025/2021	FECHA:	18 DE JUNIO DE 2021
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102131190300139K1196141222533321		
OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL:	TM/SECP/DSI/MP/002/2021	FECHA:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 303,291.30
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 025/2021	FECHA:	24 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	25 DE AGOSTO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
METAS INICIALES:	92.58 METROS LINEALES	METAS ALCANZADAS:	90.50 METROS LINEALES
BENEFICIARIOS:	93 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	LA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DE: 90.50 METROS LINEALES DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20 CM. CONSISTENTES EN LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 Y DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A", CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.), SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4 Y CON MATERIAL MEJORADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA.		

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 303,291.30	\$ 303,291.30	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 303,291.30	\$ 303,291.30	\$ 0.00

[Handwritten signatures and initials]



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

**"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO "
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021**

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



"2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD,
POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19"

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A EL C. ADRIAN PÉREZ JIMÉNEZ EN SU CARÁCTER DE: **ADMINISTRADOR UNICO**, DE LA EMPRESA: **"MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V."** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: / "MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V."
REPRESENTANTE : / C. ADRIAN PÉREZ JIMÉNEZ
CARGO : / ADMINSTRADOR UNICO
R.F.C. : / MPC151110K76
DIRECCIÓN: / CALLE ALFARERIA No. 16 MZ G INT. C, 5TA ETAPA, INFONAVIT 1ro. DE MAYO,
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68020



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y
MEDIO AMBIENTE

C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA
Y MEDIO AMBIENTE

C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. AMADO NESTOR GRACIDA RIVERA
PRESIDENTE

"MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V."
C. ADRIAN PÉREZ JIMÉNEZ
ADMINISTRADOR UNICO MPC151110K76

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION
DE OBRA PÚBLICA

C. JULIO PRESA OZUNA
SUPERVISOR Y/O RESIDENTE DE OBRA

C. JUANA CABRERA PUENTE
SECRETARIA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. ALEJANDRO RAMÍREZ ZALDIVAR
VOCAL