



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19*

REUNIDOS EN LA CALLE REFORMA AGRARIA, PERTENECIENTE A LA COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. MIGUEL ANGEL BLANHIR SILVA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.; LOS CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y EL RESIDENTE DE LA OBRA Y LOS CC. MANUEL IBAÑEZ CORTES, JAIME FABIAN CRUZ VASQUEZ, EMMA ISABEL CORTES HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1101	AGENCIA DE POLICIA SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CARDENAS

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/030/2021	FECHA: 18 DE JUNIO DE 2021.
OF. DE MODIF. PRESUPUESTAL No.:	TM/SECP/DSI/MP/002/2021	FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OF. DE AMP. DE EJER. DE LOS REC. No.:	TM/SECP/DSI/AM/004/2021	FECHA: 18 DE OCTUBRE DE 2021
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200139K1216141222533321.	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2,496,473.01
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 030/2021	FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2021.
No. DE CONVENIO	CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO No. SPLOP/FIII 030/2021	
FECHA DE CONVENIO	20 DE OCTUBRE DE 2021	
No. DE DIFERIMIENTO	SUBDIRCOP/0507/2021	FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
PERIODO DE DIFERIMIENTO:	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021	
FECHA DE INICIO REAL:	09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021
METAS INICIALES:	1471.80 M2	METAS ALCANZADAS: 1560.73 M2
BENEFICIARIOS:	251 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CONSISTENTES EN LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II CON MOTOCONFORMADORA, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, AL 85% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA,CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, ZAMPEADO CON PIEDRA BOLA DE RIO DE 3" A 4" PROMEDIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. DE ESPESOR, RENIVELACION DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES Y EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACIÓN DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 3.00 MTS.	



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19*

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

OAXACA

CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 2,496,473.01	\$ 2,496,473.01	\$ 000.00
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 2,496,473.01	\$ 2,496,473.01	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. MIGUEL ANGEL BLANHIR SILVA** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA: **INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **13:00 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C. V**
 REPRESENTANTE: **C. MIGUEL ANGEL BLANHIR SILVA**
 CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**
 R.F.C.: **IAE190521MQ7**
 DIRECCIÓN: **EMILIO CARRANZA No. 811 INT. 3 C, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050.**

C. MIGUEL ANGEL BLANHIR SILVA
 INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS.
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
 Y MEDIO AMBIENTE

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA

C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
 RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. MANÚEL IBÁÑEZ CORTES
 PRESIDENTE

C. JAIME FABIAN CRUZ VASQUEZ
 SECRETARIO

C. EMMA ISABEL CORTES HERNANDEZ
 VOCAL