



OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JUÁREZ
2019-2021

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19*

REUNIDOS EN LA AVENIDA LOS SABINOS PERTENECIENTE A LA AGENCIA CANDIANI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. PEDRO ROLANDO LÓPEZ ALAVÉZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA EMPRESA: INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS, BINLUA, S.A. DE C.V.; LOS CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA Y LOS CC. PEDRO ARANGO MARTINEZ, AVELINO GAYTAN MIGUEL, ALMA SANTIAGO MERINO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/024/2021	FECHA: 18 DE JUNIO DE 2021.
OFICIO DE MODIF. PRESUPUESTAL No.:	TM/SECP/DSI/MP/002/2021	FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
OFICIO DE AMP. DEL EJER. DE LOS RECURSOS:	TM/SECP/DSI/AM/006/2021	FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102231180400116K1186141222533321	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 675,926.21
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 024/2021	FECHA: 24 DE AGOSTO DEL 2021.
No. OFICIO DE SUSPENSION	SUBDIRCOP/0461-1/2021	FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	SUBDIRCOP/0594/2021	FECHA: 18 DE OCTUBRE DEL 2021.
CONVENIO AL CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 024/2021	FECHA: 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION	DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021	
FECHA DE INICIO REAL:	25 DE AGOSTO DEL 2021.	FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
METAS INICIALES:	245.96 ML	METAS ALCANZADAS: 248.90 ML
BENEFICIARIOS:	221 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA, RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, PVC HIDRAULICO; DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE; EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC (RD-26); SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC, MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4; RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA.	

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 675,926.21	\$ 675,926.21	\$ 000.00
APORTACION BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 675,926.21	\$ 675,926.21	\$ 000.00



OAXACA DE JUÁREZ
 2019-2021

RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
 DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

OAXACA
 CIUDAD PATRIMONIO
 DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
 EJERCICIO 2021

*2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA
 CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19*

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITÓ AL COMITÉ DE LA OBRA PROCEDER A SU RECEPCIÓN MEDIANTE LA INTEGRACION DE SUS FIRMAS EN LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, QUIENES EN USO DE LA PALABRA EXPRESAN QUE AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, EXISTEN CARENCIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y QUE NECESITAN QUE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ LOS ATIENDA A LA BREVEDAD POSIBLE Y QUE HASTA TANTO ESO NO SUCEDA NO FIRMARAN EL ACTA DE REFERENCIA; POR TAL MOTIVO EL RESIDENTE DE LA OBRA LES HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE COMO LO PUEDEN CONSTATAR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO TAL Y COMO FUE PROYECTADO PARA BRINDARLES BIENESTAR A LOS BENEFICIARIOS, LO QUE SE REFLEJARÁ EN MEJORES CONDICIONES DE VIDA, POR LO QUE SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA QUE NO CONDICIONEN LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA DE LA OBRA, YA QUE ESTAS PETICIONES NO SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

POR LO ANTES MENCIONANDO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA, A PESAR DE LAS EXPLICACIONES QUE SE LE BRINDAN, SE NIEGAN A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y TODA VEZ QUE EXISTEN DIFICULTADES PARA LA OBTENCIÓN DE LAS FIRMAS EN DICHO DOCUMENTO YA QUE CONDICIONAN SU SUSCRIPCIÓN ARGUMENTANDO SITUACIONES AJENAS A LA OBRA QUE NOS OCUPA; SE PROCEDE A LA FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LOS SABINOS, TRAMO: 3ERA PRIVADA DE SABINOS A CALLE VICENTE GUERRERO, AGENCIA CANDIANI.". SIN LAS FIRMAS DE QUIENES INTEGRAN EL COMITÉ DE LA OBRA, NOMBRANDO ANTE DICHA NEGATIVA A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA LOS C.C. RÓMULO ULISES CARBALLIDO GARCIA, MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR, DANDO CUMPLIMIENTO CON LO ORDENADO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ADEMÁS DE ESTAR EN LAS CONDICIONES DE APEGARNOS A LOS DISPUESTOS POR EL NUMERAL 17 DE LA LEY DISCIPLINARIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. PEDRO ROLANDO LÓPEZ ALAVÉZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA EMPRESA: INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS, BINLUA, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS, BINLUA, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. PEDRO ROLANDO LÓPEZ ALAVÉZ
 CARGO: ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
 R.F.C.: IDD101220187
 DIRECCIÓN: CALLE NARCISO MENDOZA NO. 108, JALATLACO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68080.

C. PEDRO ROLANDO LÓPEZ ALAVÉZ
 INGENIERÍA Y DESARROLLO DE PROYECTOS, BINLUA, S.A. DE C.V.
 ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS.
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
 Y MEDIO AMBIENTE

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA

C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
 Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. AURORA REYES BAUTISTA
 RESIDENTE DE OBRA

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. RÓMULO ULISES CARBALLIDO GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN
 DE OBRA PÚBLICA

C. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR
 SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES
 DE OBRA PÚBLICA