



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2021

REUNIDOS EN LA CALLE 21 DE MARZO, PERTENECIENTE A LA COLONIA AURORA; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 15:30 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 2022, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. ING. HEBERTO CHAVEZ GARCIA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES AMBIENTALES HC S.A DE C.V.; LOS CC. MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA, ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE OBRA PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA Y LOS CC. MARCELA CRUZ HERNANDEZ, VERONICA LUCIA APARICIO LOPEZ Y LORENZO DE JESUS PEREZ LOPEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA		
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/055/2021	FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2021.	
OFICIO DE MODIF. PRESUPUESTAL No.:	TM/SECP/DSI/MP/004/2021	FECHA: 14 DE OCTUBRE DE 2021.	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	3111203102231180200301K1186141222533321	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2'905,126.78	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 055/2021	FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	
No. OFICIO DE SUSPENSION	SUBDIRCOP/624-2/2021	FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	SUBDIRCOP/662-2/2021	FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION	DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		
No. OFICIO DE SUSPENSION	SUBDIRCOP/0638/2021	FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	SUBDIRCOP/0757/2021	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.	
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION	DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 23 DE ENERO DEL 2022.		
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE MARZO DEL 2022.	
METAS INICIALES:	901.27 ML	METAS ALCANZADAS: 750.15 ML	
BENEFICIARIOS:	811 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO, DEMOLICION Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, EXCAVACIÓN EN ROCA DE 0.00-2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC (RD-26); SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC (RD-21); SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE ACERO, PZAS ESPECIALES (LINEA DE CONDUCCIÓN); PZAS ESPECIALES (TREN DE DESCARGA); PIEZAS ESPECIALES (FONTANERIA DE LLEGADA A TANQUE DE REGULACIÓN); PIEZAS ESPECIALES (VALVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE); PIEZAS ESPECIALES (VALVULA DE DESFOGUE); BYPASS A-B (INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE LLEGADA A LÍNEA DE SALIDA DEL TANQUE); PZAS ESPECIALES (LINEA DE DISTRIBUCIÓN) PZAS ESPECIALES (SALIDA DEL TANQUE); LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA.		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 2'905,126.78	\$ 2'905,126.78	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2'905,126.78</b>	<b>\$ 2'905,126.78</b>	<b>\$ 000.00</b>



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2022, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

**RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2021**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. ING. HEBERTO CHAVEZ GARCIA** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES AMBIENTALES HC S.A DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **16:25** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES AMBIENTALES HC S.A DE C.V.**  
 REPRESENTANTE: **ING. HEBERTO CHAVEZ GARCIA**  
 CARGO: **ADMINISTRADOR ÚNICO**  
 R.F.C.: **CAH0605029M5**  
 DIRECCIÓN: **CALLE 13 DE SEPTIEMBRE No. 208, COL. NIÑOS HEROÉS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68030**







**Construcciones Ambientales HC**  
S.A de C.V.

~~CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A DE C.V.~~  
~~R.F.C. CAH0605029M5~~  
**CONSTRUCCIONES AMBIENTALES HC S.A DE C.V.**  
**13 de Septiembre de 2021 Calle Niños Héroes**  
**C.P. 68030 Oaxaca de Juárez Oax.**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

<p>  <b>MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA</b>          SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y          DESARROLLO URBANO</p>	<p>  <b>ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA</b>          DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO</p>
<p>  <b>ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR</b>          JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN          DE OBRA CONTRATADA</p>	<p>  <b>ARQ. AURORA REYES BAUTISTA</b>          RESIDENTE DE OBRA</p>
<p><b>POR EL COMITÉ DE OBRA</b></p>	
<p><b>C. MARCELA CRUZ HERNANDEZ</b> PRESIDENTA</p>	<p><b>C. VERONICA LUCIA APARICIO LOPEZ</b> SECRETARIA</p>
<p><b>C. LORENZO DE JESUS PEREZ LOPEZ</b> VOCAL</p>	



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**CONTRATO NÚMERO:  
SPLOP/FIII 055/2021**

### **ACTA CIRCUNSTANCIADA**

SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2022, EN OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, REUNIDOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, SITA EN PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COL. EX MARQUESADO, LOS C.C. **ARMANDO CRUZ MENDOZA, PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y AURORA REYES BAUTISTA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, EL **C. HEBERTO CHÁVEZ GARCIA** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "**CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V.**", CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LOS MOTIVOS Y CELEBRAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL.**", MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE OAXACA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SPLOP/FIII 055/2021 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, QUE SE REALIZA CON BASE EN LOS SIGUIENTES: -----

### **ANTECEDENTES**

**PRIMERO.-** QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ CELEBRÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SPLOP/FIII 055/2021 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CON LA EMPRESA DENOMINADA "**CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V.**". PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL.**", MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE OAXACA, POR UN IMPORTE DE \$ 2'905,126.78 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 78/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**SEGUNDO. -** EL CONTRATISTA SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS CONVENIDOS EN EL CONTRATO NÚMERO SPLOP/FIII 055/2021, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y PERÍODOS PRORROGADOS POR SUSPENSIÓN DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 23 DE ENERO DEL 2022, CON UN PERIODO DE EJECUCION REAL DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE MARZO DE 2022; EN CONSECUENCIA, A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA EL CONTRATISTA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE OBRA DEL 100%, TAL Y COMO SE ENCUENTRA ASENTADO EN EL REPORTE DE OBRA (ESTIMACIÓN No. 04 FINIQUITO).

### **ACTUACIONES**

CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2022, NOS PRESENTAMOS EN LA OBRA DENOMINADA "**CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL.**", CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL RECORRIDO Y CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTUVIERAN CONCLUÍDOS AL 100%, ASÍ MISMO RECARBAR LAS FIRMAS EN EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE OBRA, MANIFESTANDO LA C. MARCELA CRUZ HERNANDEZ PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRA, EXTERNO A NOMBRE DEL CONVIVE SU TOTAL Y ABSOLUTA INCONFORMIDAD DEBIDO AL ATRASO QUE PRESENTO LA OBRA, DEBIDO A ESTA FALTA DE SERIEDAD Y PROFESIONALISMO POR PARTE DE LA EMPRESA, NOS COMUNICA QUE NO VAN A FIRMAR DICHO DOCUMENTO; POR LO ANTES MENCIONADO SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTA CIRCUNSTANCIADA Y DAR POR FINIQUITADA LA OBRA. -----



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

CONTRATO NÚMERO:  
SPLOP/FIII 055/2021

-----HECHOS-----

**PRIMERO.** - A LA FECHA EL CONTRATO DE REFERENCIA PRESENTA UNA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA, COMO SE DEMUESTRA A CONTINUACIÓN.

**ESTADO FINANCIERO DE LA OBRA**

**MONTO CONTRATADO: \$ 2'905,126.78 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 78/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**ANTICIPO: \$871,538.03 (OCHOCIENTOS SETENTA UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 03/00 M. N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**CUADRO DE ESTIMACIONES**

ESTIMACIONES	PERIODO	IMPORTE
ESTIMACIÓN 1 (UNO)	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2021	\$881,30529
ESTIMACIÓN 02 (DOS)	29 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	\$ 775,285.11
ESTIMACIÓN 03 (TRES)	31 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 09 DE ENERO DEL 2022.	\$ 108,609.57
ESTIMACIÓN 04 (CUATRO) Y FINIQUITO	10 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE MARZO DE 2022	\$ 1'139,926.81
	TOTAL	\$ 2'905,126.78

**INVERSIÓN EJECUTADA**

N° DE OFICIO	TOTAL	BENEFICIARIOS
OFICIO DE APROBACIÓN: FISDMF/055/2021 OFICIOS DE SUSPENSIÓN: SUBDIRCOP/624-2/2021 SUBDIRCOP/0638/2021 OFICIO DE REINICIO DE OBRA: SUBDIRCOP/662-2/2021 SUBDIRCOP/0757/2021	\$ 2'905,126.78	811 PERSONAS

<b>METAS INICIALES:</b> 901.27 ML.	<b>METAS ALCANZADAS:</b> 750.15 ML.
------------------------------------	-------------------------------------

**SEGUNDO.** - EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE LOS TRABAJOS CONTRATADOS CORRESPONDIENTE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN EL ESTADO QUE PRESENTAN DE ACUERDO AL INFORME SIGUIENTE: -----

**CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS:**

SE REPORTA EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA EL CUAL CONTIENEN: **ESTIMACIONES INCLUYENDO ESTADOS DE CUENTA, RESUMEN DE ESTIMACIÓN, CUERPOS DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS, REPORTES FOTOGRÁFICO, BITÁCORA, PRESUPUESTO DEFINITIVO, SABANA DE FINIQUITO Y PLANOS DEFINITIVOS.**

**AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA: 100%**

**AVANCE FÍSICO DE OBRA: 100%**



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**CONTRATO NÚMERO:**  
**SPLOP/FIII 055/2021**

## RESUMEN

**NOMBRE DE LA OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL."

**MUNICIPIO:** OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DE CENTRO.

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** "CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C., S.A. DE C.V."

**CONTRATO NÚMERO:** SPLOP/FIII 055/2021

**MONTO:** \$ 2'905,126.78 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS 78/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**ANTICIPO:** \$871,538.03 (OCHOCIENTOS SETENTA UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 03/00 M. N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**PERÍODO DE EJECUCIÓN:** 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

**PERÍODO PRORROGADO POR SUSPENSIÓN:** 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021

**PERÍODO PRORROGADO POR SUSPENSIÓN:** 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 23 DE ENERO DEL 2022.

**PERÍODO REAL DE EJECUCIÓN:** 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE MARZO DE 2022

### -----MOTIVO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA-----

CON FECHA 30 DE MARZO DE 2022 SE REALIZÓ EL RECORRIDO INICIANDO EN LA CALLE RIO DE JANERIO, CONTINUANDO SOBRE AEROLITOS, MIRADOR Y 21 DE MARZO HASTA EL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL CONJUNTAMENTE EMPRESA Y LA RESIDENCIA DE OBRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LOS TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL.", EL CUÁL FUE VERIFICADO POR EL PERSONAL ACTUANTE QUIEN HACE CONSTAR QUE A LA FECHA DE LA PRESENTE ACTA LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 100%.

POR LO ANTERIOR Y EN VIRTUD DE LAS CONSTANTE NEGATIVAS Y PRETEXTOS POR PARTE DE LA PRESIDENTA DE LA COLONIA AURORA Y SU COMITÉ DE OBRA PARA FIRMAR, SE DETERMINA **DAR POR TERMINADOS** LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA OBJETO DE LA PRESENTE. -----

UNA VEZ ASENTADO LO ANTERIOR, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO, MANIFIESTAN QUE HABIÉNDOSE ENTERADO DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PARA SU CONSTANCIA LA FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE EN EL MISMO LUGAR Y FECHA EN QUE SE ACTÚA SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO. CONSTE. - DAMOS FE. ---




**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024


**CONTRATO NÚMERO:**  
**SPLOP/FIII 055/2021**

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**



**ING. ARMANDO CRUZ RENDOZA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**  
**Y MANTENIMIENTO**



**ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN**  
**DE OBRA CONTRATADA**



**ARQ. AURORA REYES BAUTISTA**  
**RESIDENTE DE OBRA**



**Construcciones**  
**POR LA CONTRATISTA HC**

S.A. de C.V.

CONSTRUCCIONES AMBIENTALES H.C. S.A. DE C.V.

R.F.C. CAH0605029M5

13 de Septiembre 208 Fracc. Niños Héroes

**C. HEBERTO CHAVEZ GARCIA**  
**ADMINISTRADOR ÚNICO**

**"CONSTRUCCIONES AMBIENTALES**  
**H.C., S.A. DE C.V."**