



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021



EN LA CALLE ZAFIRO, COLONIA LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. MARLENE DE LA CRUZ CARRASCO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S.A. DE C.V."-LOS CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y VANESSA AIMÉ PÉREZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC.LILIANA MARTINEZ OSORIO, JUANA CABALLERO PALACIOS Y VENANCIO ROJAS CRUZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERO DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAFIRO, COLONIA LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0901	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB FUNCIÓN	2.2.1 URBANIZACION
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/067/2021
OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL	TM/SECP/DSI/MP/004/2021
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203102211210200144K1216141222533321
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.	SPLOP/FIII 067/2021
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
METAS INICIALES:	550.82 M2
BENEFICIARIOS:	108 PERSONAS
DESCRIPTIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DERRIBO DE ARBOLES DE 0.10 A 0.30 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 1.00 A 6 MTS., DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF., PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE Fc= 100 KG/CM2, DE 5 CMS, MAMPOSTERIA DE 3a. DE PIEDRA CANTERA, JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3, CON CEMENTO PORTLAN PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL "CPP 30 R", RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA PARA DESPLANTE DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO , CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 30 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS., HECHO CON REVOLVEDORA, RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE DRENAJE SANITARIO DE UN RANGO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 A 1.00 DE ALTURA ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL MARCO Y CONTRAMARCO Y TAPA DE Fo, Fo, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF., CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO Fc= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA CARA, CON SECCION DE 70 LTS., RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACIÓN DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 3.00 MTS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 874,756.42	/\$874,756.42	\$ -
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 874,756.42	/\$ 874,756.42	\$ -

Handwritten signature



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MARLENE DE LA CRUZ CARRASCO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S.A. DE C.V."; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: ✓"CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S.A. DE C.V."
REPRESENTANTE: ✓C. MARLENE DE LA CRUZ CARRASCO
CARGO: ✓ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. ✓CDA190124QH4
DOMICILIO: ✓CALLE EMILIO CARRANZA NO. 811 INT.C, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050.

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA
Y MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y
MEDIO AMBIENTE
C. INÉS ANGEL DÍAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA
C. VANESSA AIME PÉREZ PÉREZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. LILIANA MARTÍNEZ OSORIO
PRESIDENTA

C. JUANA CABALLERO PALACIOS
SECRETARIA

C. VENANCIO ROJAS CRUZ
TESORERO