



\*2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD,  
POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19\*.

EN LA CALLE 10 DE MARZO, SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO DE LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, DEL C. JUAN RIGOBERTO GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: "CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V." LOS CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES, LIZBETH LÓPEZ CERÓN EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS C. RAYMUNDO MARCELO PEREZ MENDEZ, EDGAR MARTINEZ MALDONADO, CORINA REYES PALACIOS, PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE MARZO, SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	
ESTADO:	020	OAXACA	
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES	
DISTRITO:	019	CENTRO	
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ	
LOCALIDAD	0701	AGENCIA DE POLICIA SANTA ROSA PANZACOLA	
COLONIA:	0708	COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO	
DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO:	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACION		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISDMDF/057/2021	FECHA:	20 DE AGOSTO DE 2021
OF. DE MOD. PPTAL:	TM/SECP/DSI/MP/004/2021	FECHA:	14 DE OCTUBRE DEL 2021
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200147K121614122253321		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 2'602,623.56
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 057/2021	FECHA:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE OCTUBRE DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE DICIEMBRE DE 2021
METAS INICIALES:	1455.85METROS CUADRADOS	METAS ALCANZADAS:	1405.36 METROS CUADRADOS
BENEFICIARIOS:	185 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE: 1405.36 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CONSISTENTES EN LOS TRABAJOS DE: LIMPIEZA,TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO, RENIVELACION DE POZO DE VISITA, RENIVELACION DE REGISTRO PARA OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO DE UN RANGO DE 10 A 30 CMS . DE ALTURA, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.</p>		

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 2'602,623.56	\$ 2'602,623.56	\$ 0.00
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2'602,623.56</b>	<b>\$ 2'602,623.56</b>	<b>\$ 0.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITO AL COMITÉ DE LA OBRA, PROCEDER A SU RECEPCIÓN MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE SUS FIRMAS EN LA PRESENTE ACTA-RECEPCIÓN, QUIENES EN USO DE LA PALABRA MANIFIESTAN SU DESACUERDO, DEBIDO A QUE CUANDO SE REALIZO LA PRIORIZACION DE OBRA, EL COMVIVE Y COMITÉ DE OBRA HABIAN SOLICITADO QUE SE CONSTRUYERAN 250



"2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD,  
POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID 19".

METROS LINEALES DE PAVIMENTO, Y QUE SE QUITARA EL PAVIMENTO EXISTENTE EN LA ESQUINA DE LA CALLE 10 DE MARZO CON AV. JOSE MURAT, DEBIDO A QUE MENCIONAN QUE ESE PAVIMENTO NO ERA FUNCIONAL, Y QUE PARA FIRMAR EL ACTA PIDEN QUE SE DEMUELA EL PAVIMENTO EXISTENTE Y SE EJECUTE UN NUEVO PAVIMENTO EN EL ACCESO ANTES CITADO, COMO CONDICION PARA FIRMAR EL ACTA ENTREGA, POR TAL MOTIVO EL RESIDENTE DE LA OBRA LES HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE COMO LO PUEDEN CONSTATAR LA CONTRATISTA PROCEDIO A EJECUTAR LOS METROS LINEALES QUE DESCRIBE EL PROYECTO Y DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS, INCLUSO REALIZANDO EL ACABADO DEL PAVIMENTO CONFORME A COMO LO PIDIO EL COMITÉ DE OBRA (RUGOSO) HASTA DONDE FUE POSIBLE, POR LO TANTO EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO TAL Y COMO FUE PROYECTADO PARA BRINDARLES BIENESTAR A LOS BENEFICIARIOS, LO QUE SE REFLEJARÁ EN MEJORES CONDICIONES DE VIDA, POR LO QUE SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA QUE NO CONDICIONEN LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA, YA QUE ESTAS PETICIONES NO SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

POR LO ANTES MENCIONANDO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA, A PESAR DE LAS EXPLICACIONES QUE SE LE BRINDAN, SE NIEGAN A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCION Y TODA VEZ QUE EXISTEN DIFICULTADES PARA LA OBTENCIÓN DE LAS FIRMAS EN DICHO DOCUMENTO YA QUE CONDICIONAN SU SUBSCRIPCIÓN ARGUMENTANDO SITUACIONES AGENAS A LA OBRA QUE NOS OCUPA; SE PROCEDE A LA FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 10 DE MARZO, SECTOR 5, COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA." SIN LAS FIRMAS DE QUIENES INTEGRAN EL COMITÉ DE LA OBRA, NOMBRANDO ANTE DICHA NEGATIVA A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA LOS C.C. ROMULO ULISES CARBALLIDO GARCIA, MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR, DANDO CUMPLIMIENTO CON LO ORDENADO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ADEMAS DE ESTAR EN CONDICIONES DE APEGARNOS A LOS DISPUESTO POR EL NUMERAL 17 DE LA LEY DISCIPLINARIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JUAN RIGOBERTO GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ EN SU CARÁCTER DE: ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: "CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO. SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**


**NOMBRE DE LA EMPRESA:** "CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V."  
**REPRESENTANTE :** C. JUAN RIGOBERTO GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ  
**CARGO :** ADMINISTRADOR UNICO  
**R.F.C. :** CIR1905212Z3  
**DIRECCIÓN:** CALLE AMAPOLAS NO. 1006 INT. 2 A, COL. REFORMA,  
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050.


**CONSTRUCTORA**


**ISLA ROJA**  
"CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V."  
C. JUAN RIGOBERTO GONZÁLEZ SANTIBÁÑEZ  
ADMINISTRADOR UNICO


**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**


  
C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PÚBLICA  
Y MEDIO AMBIENTE

  
C. GERARDO VASQUEZ MORENO  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRA PÚBLICA

  
C. INES ANGEL DÍAZ ANGELES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION  
Y SEGUIMIENTO DE OBRA

  
C. LIZBETH LÓPEZ CERÓN  
SUPERVISOR Y/O RESIDENTE DE OBRA

**TESTIGOS**

  
C. ROMULO ULISES CARBALLIDO GARCIA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN  
DE OBRA PÚBLICA

  
C. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR  
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES  
DE OBRA PÚBLICA