



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

\*2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA  
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19\*

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2021

REUNIDOS EN LA CALLE CEDROS PERTENECIENTE A LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA UNICA DE LA EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.; LOS CC. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y JOSE DAVID TLALPAN ISLAS EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y EL RESIDENTE DE LA OBRA Y LOS CC. CARLOS HERNANDEZ GARCIA, LUIS ANTONIO CRUZ PEREZ, MARISOL ELENA LOPEZ LUIS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEDROS SECTOR 2, SEGUNDA SECCION, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0501	AGENCIA DE POLICIA GUDALUPE VICTORIA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
FUNCIÓN:	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		
SUBFUNCIÓN:	2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/080/2021	FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2021.	
OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL No.:	TM/SECP/DSI/MP/015/2021	FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102131190300151K1196141222533321	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 407,695.63	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 080/2021	FECHA: 29 DE OCTUBRE DEL 2021.	
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE OCTUBRE DEL 2021.	FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021.	
METAS INICIALES:	145.11 ML	METAS ALCANZADAS: 140.70 ML	
BENEFICIARIOS:	131 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: : Limpieza, trazo y nivelación del terreno con tránsito y nivelación del terreno con tránsito, y nivel, demolición y reposición de concreto hidráulico de 15 cms de esp., retiro de tubería de concreto o pvc., retiro de descarga sanitaria de concreto simple o pvc sanitario, desazolve de pozo de visita, excavación a maquina en material tipo II de 0.00 a 2.00 mts y de 2.01 a 4.00 mts de prof , excavación en roca , cama de arena para apoyo de tuberías de agua potable o drenaje, suministro y tendido para alcantarillado sanitario, modulo de descarga sanitaria domiciliaria, construcción de registro sanitario de transición, interconexión de tubería de un rango de 8" a 24", suministro, relleno y compactado con pison de mano en capas de 20 cms, suministro, relleno y compactad en capas de 20 cms de espesor por medios mecánicos, limpieza general de la mano de obra, desazolve para extracción de lodos y /o aguas negras en zanja expuesta de drenaje santiario existente, acarreo en camion volteo fuera de la obra tiradero autorizado.		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 407,695.63	\$ 398,874.12	\$ 8,821.51
APORTACION BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 407,695.63</b>	<b>\$ 398,874.12</b>	<b>\$ 8,821.51</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, MOTIVO POR EL CUAL SE SOLICITÓ AL COMITÉ DE LA OBRA PROCEDER A SU RECEPCIÓN MEDIANTE LA INTEGRACION DE SUS FIRMAS EN LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, QUIENES EN USO DE LA PALABRA EXPRESAN QUE EN LA AGENCIA DE POLICIA DE GUADALUPE VICTORIA, EXISTEN CARENCIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y QUE NECESITAN QUE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ LOS ATIENDA A LA BREVEDAD POSIBLE Y QUE HASTA TANTO ESO NO SUCEDA NO FIRMARAN EL ACTA DE REFERENCIA; POR TAL MOTIVO EL RESIDENTE DE LA OBRA LES HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE COMO LO PUEDEN CONSTATAR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, CUMPLIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE LA



OAXACA DE JUÁREZ  
2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA  
CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2021

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO TAL Y COMO FUE PROYECTADO PARA BRINDARLES BIENESTAR A LOS BENEFICIARIOS, LO QUE SE REFLEJARÁ EN MEJORES CONDICIONES DE VIDA, POR LO QUE SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA QUE NO CONDICIONEN LA FIRMA DEL ACTA ENTREGA DE LA OBRA, YA QUE ESTAS PETICIONES NO SE RELACIONAN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

POR LO ANTES MENCIONANDO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA, A PESAR DE LAS EXPLICACIONES QUE SE LE BRINDAN, SE NIEGAN A SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN Y TODA VEZ QUE EXISTEN DIFICULTADES PARA LA OBTENCIÓN DE LAS FIRMAS EN DICHO DOCUMENTO YA QUE CONDICIONAN SU SUSCRIPCIÓN ARGUMENTANDO SITUACIONES AJENAS A LA OBRA QUE NOS OCUPA; SE PROCEDE A LA FORMALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CEDROS, SECTOR 2, SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA." SIN LAS FIRMAS DE QUIENES INTEGRAN EL COMITÉ DE LA OBRA, NOMBRANDO ANTE DICHA NEGATIVA A DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA LOS C.C. RÓMULO ULISES CARBALLIDO GARCIA, MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR, DANDO CUMPLIMIENTO CON LO ORDENADO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ADEMÁS DE ESTAR EN LAS CONDICIONES DE APEGARNOS A LOS DISPUESTOS POR EL NUMERAL 17 DE LA LEY DISCIPLINARIA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADORA ÚNICA DE LA EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C.V.  
 REPRESENTANTE: C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE  
 CARGO: ADMINISTRADORA ÚNICA  
 R.F.C.: ISV160429F93  
 DIRECCIÓN: CALLE MARTIRES DEL 68 15 INT1. COL LA PROVIDENCIA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69007.

*[Handwritten signature]*

C. VANESSA YASBEK ENRIQUEZ URIBE  
INFRAESTRUCTURAS 627 S.A. DE C.V.  
ADMINISTRADORA ÚNICA



CONSTRUCCION DE  
OBRA CIVIL Y ELECTRICA  
Martires del ed num. 15-1  
Col. La Providencia  
Huaquapan de León, Oax.



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS  
Y MEDIO AMBIENTE  
C. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS.  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS  
Y MEDIO AMBIENTE

C. GERARDO VASQUEZ MORENO  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA

OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

SUBDIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
PÚBLICA

C. INES ANGEL DIAZ ANGELES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. JOSE DAVID TALPAN ISLAS  
RESIDENTE DE OBRA

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. ROMULO ULISES CARBALLIDO GARCIA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCERTACIÓN  
DE OBRA PÚBLICA

C. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR  
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES  
DE OBRA PUBLICA



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

SUBDIRECCIÓN DE  
PROYECTOS Y LICITACIONES  
DE OBRA PÚBLICA