



RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

EN LA CARRETERA ANTIGUA A MONTEALBAN, DE LA AGENCIA DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA CONAM S.A. DE C.V.", EL C. ARMANDO AMADOR MONTES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LAS CC. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA CRUZ, GABRIELA SANTIAGO GOMEZ Y ERIKA ZULEIKA JUAREZ MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERA, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC, SECTOR PLAZUELA, DE LA CARRETERA ANTIGUA A MONTE ALBÁN, DEL TRAMO DE LA FUNDICIÓN A LA CARRETERA A XOXCOTLÁN."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	019	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD	0901	AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 . FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACION		
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/013/2022	FECHA:	30 DE JUNIO DE 2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	303052210504K25040013614122533322.		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 8,003,937.41
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 013/2022	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022		
No. DE CONV.DE DIFERIMIENTO	DCSyCOP/FIII 013/DC/2022	FECHA :	25 DE OCTUBRE DEL 2022
No. DE CONV. MODIFICATORIO	DCSyCOP/FIII 013/CMP/2022	FECHA:	23 DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO REAL:	28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE ENERO DE 2023
METAS INICIALES:	AGEB 1005(2,938.62)AGEEB2198(893.94) AGEB 0670(1,052.60) M2	METAS ALCANZADAS:	AGEB 1005(2,887.14)AGEEB2198(960.02) AGEB 0670(1,747.70) M2
BENEFICIARIOS:	1106 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICION CON MEDIOS MECÁNICOS (MARTILLO HIDRÁULICO) DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR, CORTE A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO III, CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, RENIVELACIÓN DE REGISTRO PARA OPERACION DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, ESMONTAJE CON MATERIAL RECUPERABLE DE REJILLA PLUVIAL, DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL, ESAZOLVE DE REGISTRO SANITARIO, MONTAJE DE REJILLA PLUVIAL RECUPERADA A BASE DE VIGA IPR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.		

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL	\$ 8,003,937.41	\$ 8,003,937.40	\$ 0.01
IMPORTE CONV. MODIF.			
TOTAL			\$ 0.01



RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. FONDO III, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. EJERCICIO 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. ARMANDO AMADOR MONTES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: "CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON,

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

"CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V."

REPRESENTANTE:

C. ARMANDO AMADOR MONTES

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C.:

CC0130410AB1

DIRECCIÓN:

CALLE LIC. JULIO BUSTILLOS MONTIEL No. 104, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050.

CONSTRUCTORA CONAM S.A. DE C.V. R.F.C. CC0130410AB1 LIC. JULIO BUSTILLOS MONTIEL COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA TEL. 951 132 52 19 construcciónconam@yahoo.com.mx

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLores ALDERETE ESCOBAR JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. MARIA DE LOS ANGELES BAUTISTA CRUZ PRESIDENTA

C. GABRIELA SANTIAGO GOMEZ SECRETARIA

C. ERIKA ZULEICA JUAREZ MARTINEZ TESORERA