



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2012-2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE PROLONGACION DE ARTEAGA, COLONIA CINCO SEÑORES, AGENCIA DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:10 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA "DESARROLLADORA Y CONSTRUCTURA SANCTARA, S.A. DE C.V." EL CIUDADANO C. OSCAR SÁNCHEZ TARASCO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES, CALLE PROLONGACIÓN DE ARTEAGA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y 16 DE SEPTIEMBRE."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0201	AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/030/2022	FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K26010106-61412-2533322	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1'873,088.57
OFICIO DE MODIFICACION PRESUPUESTAL:	TM/MP/DPRF/036/2022	FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2022.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305 2130504K26010106 61412 2533322	IMPORTE AMPLIADO: \$ 334,534.82
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 030/2022	FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022
No. OFICIO DE SUSPENSION:	DOPyM/DCOC/2109/2022	FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	DOPyM/DCOC/0753/2023	FECHA: 14 DE ENERO DEL 2023.
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION:	DEL 13 DE FEBRERO DEL 2023 AL 10 DE MARZO DEL 2023.	
FECHA DE INICIO REAL:	04 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE MARZO DEL 2023.
METAS INICIALES:	AGEB 10986: (247.23) ML AGEB 10986: (217.67) ML	METAS ALCANZADAS: AGEB 10986: (241.88) ML AGEB 10986: (213.76) ML
BENEFICIARIOS:	AGEB 10986: (223) PERSONAS AGEB 10986: (196) PERSONAS	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; LIBERACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN ARROYO VEHICULAR DE HASTA 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS; REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.00 A 10 CMS. DE ESPESOR; RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.); RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS); DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA); EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12"); MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA RED PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO EN TUBERIA PEAD CORRUGADA NORMA NMX-241-CNCP-VIGENTE DE 12" (30 CMS); CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 MTS. Y DE 1.01 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.50 X 0.70 MTS. Y DE 0.90 A 1.30 MTS. DE PROFUNDIDAD; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR SIN ARMAR; CORTE CON DISCO DE CONCRETO HIDRAULICO SIN ARMAR EN AREA DE BANQUETA; DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRAULICO SIN ARMAR DE 5 A 10 CMS. DE ESPESOR; INTERCONEXION DE TUBERIA PEAD CORRUGADA REFORZADA DE DOBLE ARCO DE 12" (30 CMS) DE DIAMETRO INTERIOR A POZO DE VISITA EXISTENTE O NUEVO; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4; RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE Lodos Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANIA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO; RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO. INCLUYE: DESMONTAJE DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. CON MATERIAL RECUPERABLE Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 2,207,623.39	\$ 2,207,623.38	\$ 000.01
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,207,623.39</b>	<b>\$ 2,207,623.38</b>	<b>\$ 000.01</b>





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**  
**EJERCICIO 2022**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. OSCAR SÁNCHEZ TARASCO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: "DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** "DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V."  
**REPRESENTANTE :** C. OSCAR SÁNCHEZ TARASCO  
**CARGO :** ADMINISTRADOR UNICO  
**R.F.C. :** DCS121003HR0  
**DIRECCIÓN:** CALLE DOCTOR FRANCISCO ORTIZ ARMENGOL No. 106, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68050

  
  
DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.  
C. OSCAR SÁNCHEZ TARASCO  
ADMINISTRADOR UNICO

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

  
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

  
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

  
ARQ. AURORA REYES BAUTISTA  
RESIDENTE DE OBRA