



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA CINCO SEÑORES, AGENCIA DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MARZO DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA "ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V." EL CIUDADANO C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. DAVID CASTELLANOS TOLEDO , EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y 21 DE MARZO"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	201	AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACION DE AGUA RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/065/2022	FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K26010114-61412-2533322	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,500,369.68
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE: \$ 1,441,234.01
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 065/2022	FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	DCSyCOP/FIII 065/CD/2022	FECHA: 16 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:	DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 14 DE FEBRERO DE 2023	
CONVENIO MODIFICATORIO:	DCSyCOP/FIII 065/CMP/2022	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:	DEL 15 DE FEBRERO DE 2023 AL 01 DE MARZO DEL 2023	IMPORTE DE CONVENIO: \$ 59,135.67
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DEL 2022.	FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE FEBRERO DEL 2023.
METAS INICIALES:	AGEB 0986 (111.495 ML) AGEB 1452 (111.495 ML)	METAS ALCANZADAS: AGEB 0986 (68.815 ML) AGEB 1452 (68.815 ML) LONGITUD TOTAL 137.63 ML
BENEFICIARIOS:	AGEB 0986 (101 PERSONAS) AGEB 1452 (100 PERSONAS)	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, DEMOLICIÓN DE POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO EXISTENTE A MANO CON CINCEL Y MARRO CON ALTURA DE 0.0 A 1.5 MTS. Y DIAMETRO INFERIOR DE 1.6 MTS. Y SUPERIOR DE 0.60 MTS. CON MURO DE TABICÓN DE 28 CMS DE ESP, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 0.00 A 7 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO EN OBRA, COMPACTACIÓN MANUALES Y MECÁNICOS CON RODILLO Y/O PLACA VIBRATORIA, DEMOLICIÓN Y REPOSICION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 8 A 10 CM DE ESP, SIN ARMAR, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF., SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO CON	





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.  
FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2022

COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO, CON LAS CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y UN 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA ARENA COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% DE SU P.V.S.M., LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO., ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR., RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INCLUYE: DESMONTAJE DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. CON MATERIAL RECUPERABLE, DEMOLICION Y REPOSICION DE CADENA PERIMETRAL CON SECCION TRAPEZOIDAL DE 15 CMS DE CORONO, 30 CMS DE BASE Y 25 CMS DE ALTURA, ARMADO CON 3 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CMS., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE FIERRO Fo.Fo., REPELLADO INTERIOR Y PULIDO CON MORTERO PROP. 1:5, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA., LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL INCLUYE: CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL., DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: LOCALIZACION DE POZO, LIMPIEZA CON AGUA A PRESION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESAZOLVE FUERA DE LA OBRA EN LUGAR AUTORIZADO, RESANES MENORES EN APLANADOS Y CAÑUELAS, ACARREO LIBRE, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS), INCLUYE: ACARREO LIBRE, LIMPIEZA DE SOBANTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO., EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO., SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO CON COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUYE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR., CORTE DE ASFALTO DE 0.00 CMS A 10 CMS. DE ESPESOR POR MEDIO MECANICO INCLUYE DISCO DE CORTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 0 A 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO HIDRAULICO, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0 A 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO HIDRAULICO, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 10 A 20 CMS DE ESPESOR CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO, CORTE DE ASFALTO DE 10 A 20 CMS DE ESPESOR CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO HIDRAULICO, DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 20 A 30 CMS DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA CON RETRO EXCAVADORA Y ROTOMARTILLO HIDRAULICO, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 1.00 X 1.00 Y DE 1.01 A 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 28 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE Fo.Fo. CON MARCO TIPO H, AHOGADO EN CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 0.08 CMS DE ESPESOR ARMADO CON UNA COLADO EN OBRA, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE .15 CMS DE ESP., APLANADO INTERIOR, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA (CAÑUELA), CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN UN RANGO DE 0.07 CM A 0.10 CM, EN CALIENTE, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 1.20 X 1.20 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ACABADO INTERIOR PULIDO, REPARACION DE TUBERIA DE ASBESTO DE 4" DE DIAMETRO CON JUNTAS GIBAUL DE Fo.Go DE 4" EMPAQUES, DEMOLICION DE MURO DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABICON PESADO DE .40 A .80 MTS DE ALTURA A MANO JUNTEADO CON MORTERO, SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERIA DE RANGO 8" A 12" (20 A 30 CMS.) DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO (PISON DE MANO) Y RELLENO A VOLTEO COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO Y COMPACTADO CON BAILARINA, SILLETA Y/O BOTA DE INSERCIÓN, TUBO SANITARIO DE " (15 CMS), COPLÉ, PEGAMENTO PARA PVC, EMPAQUE DE NEOPRENO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.40 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ACABADO INTERIOR PULIDO, INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE 7 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VAR. No 3 @ 15 CMS., CONCRETO F'C= 200 KGS/CM2, MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/4" x 3/16", PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESP. APLANADO INTERIOR FORMACION DE MEDIA CAÑA (CAÑUELA).

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,500,369.68	\$ 1,500,369.68	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,500,369.68</b>	<b>\$ 1,500,369.68</b>	<b>\$ 000.00</b>




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA: "**ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**" RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.  
**REPRESENTANTE :** C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT  
**CARGO :** ADMINISTRADOR UNICO  
**R.F.C. :** DCS121003HR0  
**DIRECCIÓN:** AVENIDA FUERZA ÁREA MEXICANA No. 1412, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68050




ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.  
C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT  
ADMINISTRADOR ÚNICO



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
CONTRATADA



ARQ. DAVID CASTELLANOS TOLEDO  
RESIDENTE DE OBRA





**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

## ACTA CIRCUNSTANCIADA

### I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 12:00 horas del día 15 de marzo del Año 2023.

### II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Paola Dolores Alderete Escobar, Jefa de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Arq. David Castellanos Toledo, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. Orzaly Vicente Valdez Schmidt en su carácter de administrador Único de la empresa: "ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V."

### III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: "**REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES CALLE REFORMA AGRARIA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y 21 DE MARZO**" con número de obra **FIII/065/2022** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/FIII 065/2022** Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

### IV.- ANTECEDENTES

Con fecha 14 de febrero del presente año la contratista ha notificado que concluyeron los trabajos relativos a la obra antes mencionada, quedando de manera operativa y funcionando; así mismo ha presentado la estimación 2 (dos) y finiquito por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción, solicitando la firma a los integrantes del comité nombrados antes del inicio indicado en el contrato.

Reunidos en el sitio de los trabajos les fue informado a los presentes los procesos técnicos surgidos durante la ejecución de la obra, una vez terminada la obra de forma operativa y funcionando adecuadamente, por lo tanto se les solicita formalizar el acto de Entrega-Recepción. Los integrantes del comité manifiestan que no firmaran el acta hasta que todas las obras que se realizan en calles de la agencia de policía de cinco señores sean terminadas ya que será una forma de presionar al municipio. Al observar una negativa rotunda; los antes citados realizan un recorrido e inspección física de los trabajos, por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra esta ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al **C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT**, en su carácter de administrador Único de la empresa: "**ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**", responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**V.- SE HACE CONSTAR**

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de Obra.

**VI.- CIERRE DEL ACTA.**

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 12:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

**ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR**  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRA CONTRATADA

**ARQ. DAVID CASTELLANOS TOLEDO**  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**



**ORVY**  
CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCO-960703

**ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**  
**C. ORZALY VICENTE VALDEZ SCHMIDT**  
ADMINISTRADOR UNICO

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**