



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022**

EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, COLONIA GUADALUPE VICTORIA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 17 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. MIGUEL BLANCAS REYES PERSONA FISICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA GUADALUPE VICTORIA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO".

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1201	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022		
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL		
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARRILLADO		
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No.:	FISMDF/059/2022	DE FECHA:	29 DE JULIO DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.:	DCSyCOP/FIII 059/CM-01/2022	DE FECHA:	24 DE FEBRERO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	303052130504K26010112614122533322	IMPORTE AUTORIZADO:	\$1,161,493.72
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 059/2022	DE FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2022
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN DE OBRA DE FECHA:	27 DE DICIEMBRE DE 2022		
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE REINICIO DE OBRA DE FECHA:	15 DE ENERO DE 2023		
FECHA DE INICIO REAL:	13 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE MARZO DE 2023
METAS INICIALES:	206.14 ML	METAS ALCANZADAS:	204.62 ML
BENEFICIARIOS:	186 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS. DE ESP. A MAQUINA CON COMPRESOR Y PISTOLA, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO ALCANTARRILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24", RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE SANITARIO DE 6", DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARRILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA TUBERIA DE RANGO 8" A 12" DE DIAMETRO, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y POR MEDIOS MECANICOS EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE A BASE DE BOMBEO DE ACHIQUE CONTINUO DURANTE EL PROCESO DE LA EXCAVACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 1,077,975.10	\$ 1,077,975.10	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 1,077,975.10	\$ 1,077,975.10	\$ -



RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MIGUEL BLANCAS REYES PERSONA FISICA, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:


CONTRATISTA:	C. MIGUEL BLANCAS REYES
REPRESENTANTE:	C. MIGUEL BLANCAS REYES
CARGO:	PERSONA FISICA
R.F.C.	BARM700216147
DOMICILIO:	AVENIDA LAZARO CARDENAS No. 719 INT. 4, SANTA MA IXCOTEL, OAXACA, OAX. C.P. 71244

MIGUEL BLANCAS REYES
ARQUITECTO
RFC BARM 700216 147
TEL. 951 132 60 89
C. MIGUEL BLANCAS REYES
PERSONA FISICA

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA
CONTRATADA


ARQ. NIZA NABANY OUEDA SOTELO
RESIDENTE DE OBRA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 09:00 horas del día 17 de marzo del Año 2023.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Paola Dolores Alderete Escobar, Jefa de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Arq. Niza Nabany Ojeda Sotelo, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. Miguel Blancas Reyes, en su carácter de Persona Física

III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: "**REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA GUADALUPE VICTORIA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO**" con número de obra **FIII/059/2022** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/FIII 059/2022** Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

IV.- ANTECEDENTES

Con esta fecha 01 de marzo del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada e indicada en la estimación 2 (dos) y finiquito, quedando esta de manera operativa, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción, de la cual se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra, se nos informa la negativa que existe entre los integrantes del comité para realizar la recepción de la obra, esto debido a la inconformidad existente por el cierre de la vialidad, ya que fue durante un periodo mayor al establecido, también por la inhabilitación del servicio de agua potable misma que ejecutó una empresa diferente, también solicita la elaboración de dos topes, los cuales no vienen contemplados en el proyecto contratado. Por las razones mencionadas se tomó la decisión de no firmar el Acta Entrega-Recepción.

Una vez realizado el recorrido e inspección física de los trabajos, por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra esta ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al **C. MIGUEL BLANCAS REYES**, en su carácter de **PERSONA FÍSICA**, responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

V.- SE HACE CONSTAR

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de Obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 09:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ




ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS
Y MANTENIMIENTO**

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA

ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO
RESIDENTE DE OBRA



CONSTRUCCIONES BLANCAS REYES

MIGUEL BLANCAS REYES
ARQUITECTO
RFC BARM 700216 147
TEL. 951 132 8847

AV LAZARO CARDENAS No 719 INT 4 STA. MA. INCOTEI
STA. LUCIA DEL CAMINO, OAX C P 71228
MIGUEL BLANCAS REYES
PERSONA FÍSICA

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**