



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

### RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE PÍPILA, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. EFRAIN CRUZ ARELLANES, SUSANA CHÁVEZ HERNÁNDEZ Y MOISÉS EFRAIN HERNÁNDEZ MALDONADO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y TESORERO DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE PÍPILA".

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1201	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

#### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022		
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL		
SUB-FUNCIÓN:	2.1.3.-ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No.:	FISMDF/029/2022	DE FECHA:	29 DE JULIO DE 2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No.:	DCSyCOP/FIII 029/CD/2022	DE FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.:	DCSyCOP/FIII 029/CM-01/2022	DE FECHA:	20 DE ENERO DE 2023
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	303052130504K2504K26010105614122533322	IMPORTE AUTORIZADO:	\$984,228.56
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 029/2022	DE FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE INICIO REAL:	29 DE NOVIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE ENERO DE 2023
METAS INICIALES:	AGEB 0806: 192.89 ML	METAS ALCANZADAS:	224.56 ML
	AGEB 0810: 35.90 ML		AGEB 0806: 189.33 ML
BENEFICIARIOS:	AGEB 0806: 173 PERSONAS		AGEB 0810: 35.23 ML
	AGEB 0810: 33 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERÍA DE CONCRETO DE ALCANTARILLADO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE, DESASOLVE DE POZO DE VISITA, EXCAVACIÓN A MÁQUINA DE MATERIAL TIPO III, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM, POZO DE VISITA COMÚN, MÓDULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A", INTERCONEXIÓN DE TUBERÍA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO DE MATERIAL MEJORADO, RELLENO Y COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y MATERIAL MEJORADO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.		

#### ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 955,502.63	\$ 933,029.06	\$ 22,473.57
APORTACIÓN ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 955,502.63</b>	<b>\$ 933,029.06</b>	<b>\$ 22,473.57</b>



**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2022**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


**ENTREGA LA OBRA:**

CONTRATISTA: ✓ CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: ✓ C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ  
CARGO: ✓ ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C. ✓ CMP180119SZ2  
DOMICILIO: ✓ CALLE FEDERICO ORTIZ ARMENGOL No. 202 INT. LT DEP. 1, COLONIA LA RESOLANA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050




C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA  
NUEVA GENERACIÓN, S.A. DE C.V.  
**RECIBE LA OBRA**


**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

  
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
MANTENIMIENTO


  
ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE  
OBRA CONTRATADA

  
ARQ. NIZA NABANY OJEDA SOTELO  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL COMITÉ DE OBRA**

  
C. EFRAÍN CRUZ ARELLANES  
PRESIDENTE

  
C. SUSANA CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIA

  
C. MOISÉS EFRAÍN HERNÁNDEZ MALDONADO  
TESORERO