



**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022**

Oaxaca de Juárez
2022 - 2026

EN LA CALLE MIXTECAS, COLONIA MONTE ALBAN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 17 :35 HORAS DEL DIA 10 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. LAURA PATRICIA GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MÉXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACIÓN S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. ALEJANDRO SABÁS BAUTISTA HERNÁNDEZ. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. PATROCINIO HERNANDEZ CURIEL, CESAR MISAEEL HERNANDEZ GARCIA, JOSE MANUEL ZURITA SANCHEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA MONTE ALBAN, CALLE MIXTECAS".

| UBICACION: | No. | NOMBRE |
|------------|------|---|
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGION: | 008 | VALLES CENTRALES |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ |
| LOCALIDAD: | 1101 | AGENCIA MUNICIPAL DE SAN AMRTIN MEXICAPAM |

| DATOS GENERALES | |
|--|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 |
| FONDO: | III, " FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL |
| FUNCIÓN: | 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.1.- URBANIZACIÓN |
| OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No: | FISMDF/060/2022 |
| CONVENIO MODIFICATORIO No. | DCSyCOP/FIII 060/CM-01/2022 |
| CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No: | DCSyCOP/FIII 060/CD/2022 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2210504K25040504-61412-2533322 |
| MODALIDAD DE EJECUCION: | CONTRATO |
| CONTRATO No.: | DCSYCOP/FIII 060/2022 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
| METAS INICIALES: | 253.67 M3 |
| BENEFICIARIOS: | 208 PERSONAS |
| DEFECHA: | 29 DE JULIO DEL 2022 |
| DEFECHA: | 03 DE FEBRERO DE 2023 |
| DEFECHA: | 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| IMPORTE AUTORIZADO: | \$ 1,329,623.64 |
| DEFECHA: | 31 DE OCTUBRE DEL 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 11 DE FEBRERO DEL 2023 |
| METAS ALCANZADAS: | 181.03 M3 |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCION DE 181.03 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN REALIZANDOSE LAS SIGUIENTES PARTIDAS, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, TALA DE ARBOL DE 8MTS DE ALTURA, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.00 MTS, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 2.01 A 4.00 MTS, EXCAVACION EN ROCA, PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO, MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADA CON MORTERO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE RIO COMO FILRO DE 3/4" A 1/2" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. |

Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right.

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
 FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
 EJERCICIO 2022



| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | \$ 1,290,886.76 | \$ 951,556.50 | \$ 339,330.26 |
| APORTACIÓN ESTATAL | | | |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO | | | |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | | | |
| OTROS | | | |
| TOTAL | \$ 1,290,886.76 | \$951,556.50 | \$339,330.26 |
| | | | - |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. LAURA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 17:50 HORAS, DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:


CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. LAURA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
 R.F.C.: CMP180119S22
 DOMICILIO: CALLE FEDERICO ORTIZ ABENGOA NO. 202, INT. 217 DEP. 1 COLONIA LA RESOLANA OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050.



RECIBE LA OBRA:

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE OBRA CONTRATADA



C. LAURA PATRICIA GARCIA HERNANDEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION, S.A. DE C.V.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

C. ARO. ALEJANDRO SABAS BAUTISTA HERNANDEZ
 RESIDENTE DE OBRA




POR EL COMITÉ DE OBRA

C. PATROCINIO HERNANDEZ CURIEL
 PRESIDENTEC.



C. JOSE MANUEL ZURITA SANCHEZ
 VOCAL



C. CESAR MISAEL HERNANDEZ GARCIA
 SECRETARIO

