



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE VILLA DEL MAR EN LA COLONIA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA "INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.", EL C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
FUNCIÓN:	2.1.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA		
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/027/2022	FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2230501K16040105-61412-2533322	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 653,183.41	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 027/2022	FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022	
CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	DCSyCOP/FIII 027/CD/2022	FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2022	
PERIODO DE EJECUCIÓN DIFERIDO:	DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023		
No. OFICIO DE SUSPENSION:	DOPyM/DCOC/2018/2022	FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.	
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	DOPyM/DCOC/0439/2022	FECHA: 25 DE ENERO DEL 2023.	
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION:	DEL 26 DE ENERO DEL 2023 AL 26 DE MARZO DEL 2023		
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE ENERO DEL 2023	FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE MARZO DE 2023	
METAS INICIALES:	301.13 ML	METAS ALCANZADAS: 275.78 ML	
BENEFICIARIOS:	272 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICA DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR; RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, PVC HIDRAULICO EN UN RANGO DE DIAMETRO DE 2" A 6"; RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA ½" (13 MM) SIN RECUPERACION DE MATERIAL; EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS.; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE;; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC RD-26 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO (19 MM) ¾"; MODULO DE ALIMENTACION HIDRAULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO; LIMPIEZA GENERAL; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA MANO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.		
ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 653,183.41	\$ 623,238.54	\$ 29,944.87
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 653,183.41	\$ 623,238.54	\$ 29,944.87



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA: "**INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.**", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:


NOMBRE DE LA EMPRESA: **INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE : **C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA**
 CARGO : **ADMINISTRADOR UNICO**
 R.F.C. : **IAI160808Q3A**
 DIRECCIÓN: **CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5, COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68274.**




INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA
ADMINISTRADOR UNICO
INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.
 R.F.C. IAI160808Q3A
 CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5 COL. EUCALIPTOS
 C.P. 68274 TEL. 9551 4774232
 E-mail: ingenium@ingenium.com.mx

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA
CONTRATADA


ARQ. AURORA REYES BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 13:00 horas del día 27 de marzo del Año 2023.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Paola Dolores Alderete Escobar, Jefa de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Arq. Aurora Reyes Bautista, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. Ricardo Fabián Luna Lara, en su carácter de Administrador Único de la empresa: "INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V."

III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: "**REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR.**" con número de obra **FIII/027/2022** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/FIII 027/2022**, Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

IV.- ANTECEDENTES

Con esta fecha 26 de Marzo del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada e indicada en la estimación 2 (dos) y finiquito, quedando está de manera operativa, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra la cual se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra, se nos informa la negativa que existe entre los integrantes del comité para realizar el acto de recepción, ya que manifiestan observaciones respecto a la terminación de los trabajos que aún está en proceso como es la obra de pavimentación razón por la cual no están en condiciones de recibir la obra de agua potable, la cual a la fecha está operando y funcionando adecuadamente.

Una vez realizado el recorrido e inspección física de los trabajos, por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra esta ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al **C. RICARDO**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

FABIÁN LUNA LARA, en su carácter de Administrador Único de la empresa: **"INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V."**, responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

V.- SE HACE CONSTAR

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de Obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 13:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA



ARQ. AURORA REYES BAUTISTA

RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



"INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.",

C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA
ADMINISTRADOR ÚNICO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO