



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022**

REUNIDOS EN LA CALLE VILLA DEL MAR EN LA COLONIA LIBERTAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL DÍA 12 DE MARZO DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA "INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.", EL C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. ANTONIO MARTINEZ RUIZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EIECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	001	CABECERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/069/2022	FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K26010115-61412-2533322	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,058,395.50
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 069/2022	FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	DCSyCOP/FIII 069/CD/2022	FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO DE EIECUCIÓN DIFERIDO:	DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 05 DE FEBRERO DEL 2023	
APROBACION DE MOD. PRESUP:	TM/MP/DPRF/0322022	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO:	DCSyCOP/FIII 069/CMP/2022	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO DE EIECUCIÓN AMPLIADO:	DEL 06 DE FEBRERO DEL 2023 AL 20 DE FEBRERO DEL 2023	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 246,438.84
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE DICIEMBRE DEL 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2023.
METAS INICIALES:	280.29 ML	METAS ALCANZADAS: 275.78 ML
BENEFICIARIOS:	253 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS); DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE REIILLA PLUVIAL; EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS.; EXCAVACIÓN A MAQUINA TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS.; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TEUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 20 CM (8"); MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; INTERCONEXIÓN DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO; RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO; LIMPIEZA GENERAL; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA MANO Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.</p>	

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,250,196.36	\$ 1,250,196.36	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 1,250,196.36	\$ 1,250,196.36	\$ 000.00



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2026

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: "INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE : C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. : IAI160808Q3A
DIRECCIÓN: CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5, COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68274.




INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.
C. RICARDO FABIÁN LUNA LARA
ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. IAI160808Q3A
CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5 COL. EUCALIPTOS
C.P. 68274 OAXACA DE JUÁREZ OAXACA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


ARQ. ANTONIO MARTINEZ RUIZ
RESIDENTE DE OBRA