



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022-2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE VILLA DEL MAR, COLONIA LIBERTAD PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0001	CABACERA MUNICIPAL

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISDMF/072/2022	FECHA:	29 DE JULIO DE 2022.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K25040142-61412-2533322	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 2,162,95.50
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 072/2022	FECHA:	31 DE OCTUBRE DEL 2022.
ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022.		
ACTA DE REINICIO DE OBRA	FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2023.		
PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSIÓN:	DEL 20 DE FEBRERO DE 2023 AL 15 DE MARZO DE 2023		
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:	DCSyCOP/FIII 072/CD/2022	FECHA:	07 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN:	DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 05 DE FEBRERO DE 2023		
CONVENIO MODIFICATORIO No.:	DCSyCOP/FIII 072/CMP/2022		
FECHA DE CONVENIO:	30 DE DICIEMBRE DEL 2022		
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 DE MARZO DEL 2023.
METAS INICIALES:	1,685.60 M2	METAS ALCANZADAS:	1,646.09 M2
BENEFICIARIOS:	270 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINARIA, CORTE A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS, DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, PASO PEATONAL ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO, DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. MISMA QUE INCLUYO EN LAS PARTIDAS: PRELIMINARES, CORTE Y TERRACERÍAS, PAVIMENTOS Y RENIVELACIONES Y LIMPIEZA Y ACARREOS.		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 2,162,095.50	\$ 2,162,095.50	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 2,162,095.50	\$ 2,162,095.50	\$ 000.00



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2026

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. RICARDO FABIAN LUNA LARA EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:55 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ENTREGA LA OBRA:


NOMBRE DE LA EMPRESA: INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. RICARDO FABIAN LUNA LARA
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 R.F.C.: IAI160808Q3A
 DIRECCIÓN: CARRETERA INTERNACIONAL KM 5.5, COL. EUCALIPTOS, PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68274


 C. RICARDO FABIAN LUNA LARA
 INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
 ADMINISTRADOR ÚNICO

**RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ**


 ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


 ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


 ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES
 RESIDENTE DE OBRA