



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE 1ª PRIVADA DE VICENTE GUERRERO PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. MARTHA XÓCHITL BETANZOS CERERO, JULIO CESAR GARCÍA ANTONIO, LEODEGARIA JUSTINA HERNÁNDEZ RAMOS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI EN LA 1ª PRIVADA DE VICENTE GUERRERO"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- URBANIZACIÓN	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/023/2022	FECHA: 21 DE JULIO DE 2022.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K2504002161412 2533322	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,030,514.27
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 023/2022	FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.
ACTA DE SUSPENSION	FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022.	
ACTA DE REINICIO DE OBRA	FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2022.	
ACTA DE SUSPENSION	FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2022.	
ACTA DE REINICIO DE OBRA	FECHA: 02 DE FEBRERO DE 2023.	
PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION:	DEL 02 DE FEBRERO DEL 2023 AL 10 DE MARZO DEL 2023	
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:	DCSyCOP/FIII 023/CD/2022	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN:	DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 26 DE ENERO DEL 2023	
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE DICIEMBRE DEL 2022.	FECHA DE TERMINACIÓN: 03 DE MARZO DEL 2023.
METAS INICIALES:	767.33 M2	METAS ALCANZADAS: 908.10 M2
BENEFICIARIOS:	140 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, TERRACERIAS, CONSTRUCCIÓN DE 908.10 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, DEMOLICIONES TERRACERIAS, LIMPIEZA Y ACARREOS.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,012,416.88	\$ 1,012,416.88	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 1,012,416.88	\$ 1,012,416.88	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCION, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: CAR1611296A8
DIRECCIÓN: CALLE PENSAMIENTOS NO. 501 INT. 6º, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050


C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS
CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO
PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO




CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO
PRODUCTIVO S.A. DE C.V.
R.F.C. CAR 161129 6A8
Calle Pensamientos 501 Int. 6A
Cra. Reforma Oaxaca de Juárez, Oax.
C.P. 68050 TEL: 961129 65 64

RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRA CONTRATADA


ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA:


C. MARTHA XÓCHITL BETANZOS CERERO
PRESIDENTE


C. JULIO CESAR GARCÍA ANTONIO.
SECRETARIO


C. LEODEGARIA JUSTINA HERNÁNDEZ RAMOS
VOCAL