



**RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

REUNIDOS EN LA CALLE 1ª PRIVADA DE VICENTE GUERRERO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 12 DE Marzo DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.", EL C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. MARTHA XOCHITL BETANZOS CERERO, JULIO CESAR GARCIA ANTONIO Y LEODEGARIA GUSTINA HERNANDEZ RAMOS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI EN LA 1A PRIVADA DE VICENTE GUERRERO."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCION AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/045/2022	FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K26020103-61412-2533322	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,023,756.36
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 045/2022	FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	DCSyCOP/FIII 045/CD/2022	FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:	DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 27 DE ENERO DEL 2023	
CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO:	DCSyCOP/FIII 045/CMP/2022	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO DE CONVENIO MODIFICATORIO:	DEL 11 DE FEBRERO DEL 2023 AL 21 DE FEBRERO DEL 2023	
No. OFICIO DE SUSPENSION PARCIAL:	DOPYM/2154/2022	FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	DOPYM/3322/2022	FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION:	DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 10 DE FEBRERO DEL 2023	
FECHA DE INICIO REAL:	28 DE DICIEMBRE DEL 2022	FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE FEBRERO DEL 2023.
METAS INICIALES:	170.33 ML	METAS ALCANZADAS: 164.61 ML
BENEFICIARIOS:	220 PERSONAS	

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF.; EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROF.; RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL MEJORADO; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMÉTICO DE 30 CM (12") ; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO ; RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; DESAZOLVE DE POZO DE VISITA DE 0.70 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS; DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO; RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS); MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO; CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 Y DE 0.50 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
---------------------------	---

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,023,756.36	\$ 1,023,756.36	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 1,023,756.36	\$ 1,023,756.36	\$ 000.00



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA: "**CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.**" RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11275 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE :	C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS
CARGO :	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. :	CAR1611296A8
DIRECCIÓN:	CALLE PENSAMIENTOS No. 501 INT. 6 A, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050



CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.
C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS
ADMINISTRADOR UNICO

CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO
PRODUCTIVO S.A. DE C.V.
R.F.C. CAR 1611296A8
Calle Pensamientos 501 int. 6A
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oax.
Tel. (951) 205 9564

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. MARTHA XOCHITL BETANZOS CERERO
PRESIDENTE

C. JULIO CESAR GARCIA ANTONIO
SECRETARIO

C. LEODEGARIA GUSTINA HERNANDEZ RAMOS
VOCAL