



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE PROLONGACION DE LA SIERRA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS \_\_\_\_\_ HORAS DEL DÍA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.", EL C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. CARINA MENDOZA SILVA, LUIS BARTOLO AQUINO VASQUEZ, SIMEÓN CUriEL AVILA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI EN LA CALLE PROLONGACION DE LA SIERRA."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE		
ESTADO:	020	OAXACA		
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES		
DISTRITO:	19	CENTRO		
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ		
LOCALIDAD:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI		
DATOS GENERALES				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.			
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"			
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.			
FUNCIÓN:	2.1.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN			
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISMDF/024/2022		FECHA: 21 DE JULIO DEL 2022	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K25040022614122533322		IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,073,577.15	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO			
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 024/2022		FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022	
CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	DCSyCOP/FIII 024/CD/2022		FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2022	
PERIODO DE EJECUCIÓN DIFERIDO:	DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 27 DE ENERO DEL 2023			
No. OFICIO DE SUSPENSION PARCIAL:	DOPyM/2154/2022		FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022	
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	DOPyM/2219/2022		FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2022	
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION:	DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 02 DE FEBRERO DEL 2023			
No. OFICIO DE SUSPENSION PARCIAL:	DOPyM/2316/2022		FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2022	
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	DOPyM/0394/2023		FECHA: 23 DE ENERO DE 2023	
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION:	DEL 24 DE ENERO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2023			
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE DICIEMBRE DEL 2022		FECHA DE TERMINACIÓN: 04 DE MARZO DE 2023	
METAS INICIALES:	762.95 M2		METAS ALCANZADAS: 845.72 M2	
BENEFICIARIOS:	112 PERSONAS			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICION DE CONCRETO ASFALTICO CON MAQUINARIA (SIN RECUPERACION), CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III CON MOTOCONFORMADORA, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, RENOVACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES.			
ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00	
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,041,636.51	\$ 1,041,636.51	\$ 000.00	
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00	
TOTAL	\$ 1,041,636.51	\$ 1,041,636.51	\$ 000.00	



**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2023 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**  
**EJERCICIO 2022**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA: "**CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.**" RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:35** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:	
NOMBRE DE LA EMPRESA:	<b>CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.</b>
REPRESENTANTE :	<b>C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS</b>
CARGO :	<b>ADMINISTRADOR UNICO</b>
R.F.C. :	<b>CAR1611296A8</b>
DIRECCIÓN:	<b>CALLE PENSAMIENTOS No. 501 INT. 6 A COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050</b>



**CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.**  
**C. YETNALEZY MARTINEZ CASAOS**  
**ADMINISTRADOR UNICO**

CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.  
R.F.C. CAR 1611296A8  
Calle Pensamientos No. 501 Int. 6 A Col. Reforma Oaxaca de Juárez, Oax.  
C. P. 68050 TEL: (951) 21063864

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

**ARQ. PAOLA DOLORES ALDEPETE ESCOBAR**  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

**ARQ. AURORA REYES BAUTISTA**  
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

**C. CARINA MENDOZA SILVA**  
PRESIDENTE

**C. LUIS BARTOLO AQUINO VASQUEZ**  
SECRETARIO

**C. SIMEÓN CURIEL AVILA**  
VOCAL