



RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA SIERRA PERTENECIENTE A LA AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2023, EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A DE C.V.; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. CARINA MENDOZA SILVA, LUIS BARTOLO AQUINO VÁSQUEZ, SIMEÓN CURIEL ÁVILA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE CANDIANI EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA SIERRA"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/032/2022	FECHA: 29 DE JULIO DE 2022.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K26010008-61412-2533322	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 501,526.72
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 032/2022	FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2022.
ACTA DE SUSPENSIÓN	FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022.	
ACTA DE REINICIO DE OBRA	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	
PERIODO DIFERIDO POR SUSPENSION:	DEL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 12 DE FEBRERO DEL 2023	
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:	DCSyCOP/FIII 032/CD/2022	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO DIFERIDO DE EJECUCIÓN:	DEL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 26 DE ENERO DEL 2023	
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE DICIEMBRE DEL 2022.	FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE FEBRERO DEL 2023.
METAS INICIALES:	111.37 M	METAS ALCANZADAS: 107.38 M
BENEFICIARIOS:	101 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE 107.38 METROS, QUE CONSISTIÓ EN LA LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN Y CAMA DE ARENA, POZOS E INTERCONEXIÓN, CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS Y CAMBIO DE MODULOS DE DESCARGA SANITARIAS, RELLENOS Y COMPACTADOS Y LIMPIEZA Y ACARREOS.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 486,199.53	\$ 486,199.53	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 486,199.53	\$ 486,199.53	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 18:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:


NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: CAR1611296A8
DIRECCIÓN: CALLE PENSAMIENTOS NO. 501 INT. 6ª, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050



C. YETNALETZY MARTÍNEZ CASAOS
CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO



CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO S.A. DE C.V.
R.F.C. CAR 161129 6A8
Calle Pensamientos 501 Int. 6A
Col. Reforma Oaxaca de Juárez Oax.
C.P. 68050 TEL. 95112952564


RECIBE LA OBRA:
POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ



ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


ARQ. DANIEL AARÓN VILLANUEVA TORRES
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA:


C. CARINA MENDOZA SILVA
PRESIDENTA


C. LUIS BARTOLÓME AGUIÑO VÁSQUEZ.
SECRETARIO


C. SIMEÓN CURIEL AVILA
VOCAL