



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2022

EN LA CALLE PRIVADA DE CONSTITUCIÓN, AGENCIA DE PUEBLO NUEVO MANZANA 48A, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. OLIVIA TRINIDAD TAPIA, EUGENIO ESCOBAR CASTILLEJOS, VIRGINIA LOPEZ VELASCO, ELSA VASQUEZ ORTIZ Y ANA LAURA GIL MARTINEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO, TESORERA, VOCAL 1 Y VOCAL 2 DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO MANZANA 48A, CALLE PRIVADA DE CONSTITUCIÓN".

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0701	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN.
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No.:	FISMDF/041/2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN No.:	DCSyCOP/FIII 041/CD/2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.:	DCSyCOP/FIII 041/CMP/2022
CONVENIO MODIFICATORIO No.:	DCSyCOP/FIII 041/CM-01/2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504k25040029-61412-2533322
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 041/2022
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2022
METAS INICIALES:	344.44 ML (AGEB 1679) - 344.44 ML (AGEB 1344)
BENEFICIARIOS:	45 PERSONAS (AGEB 1679) - 44 PERSONAS (AGEB 1344)
DEFECHA:	29 DE JULIO DE 2022
DEFECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2022
DEFECHA:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
DEFECHA:	13 DE ENERO DE 2023
IMPORTE AUTORIZADO:	\$858,624.88
DEFECHA:	01 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE ENERO DE 2023
METAS ALCANZADAS:	337.85 ML (AGEB 1679) - 335.85 ML (AGEB 1344)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA , MOTONIVELADORA O MINI EXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. , CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, 337.85 ML (AGEB 1679) Y 335.85 ML (AGEB 1344) DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CM. Y MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), HECHO CON REVOLVEDORA, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 M. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICRO ESFERA, PARA FORMACION DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 3.00 M., LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 858,624.88	\$ 858,624.88	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 858,624.88	\$ 858,624.88	\$ -



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C.VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA "INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

CONTRATISTA: INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C. IDA121207582
DOMICILIO: CALLE 20 DE NOVIEMBRE No. 54, ANIMAS TRUJANO, OAXACA C.P. 71270




**Ingenieria y Desarrollo
Arquitectonico Sustentable, S.A. de C.V.**

RFC: IDA121207 582


C. VICTOR MANUEL VELASCO CHAVEZ
ADMINISTRADOR UNICO
INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SUSTENTABLE, S.A.
DE C.V.

**RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**



ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO


ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRA CONTRATADA



ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ.
RESIDENTE DE OBRA


POR EL COMITÉ DE OBRA


C. OLIVA TRINIDAD TAPIA
PRESIDENTA


C. EUGENIO ESCOBAR CASTILLEJOS.
SECRETARIO


C. VIRGINIA LOPEZ VELASCO
TESORERA


C. ELSA VASQUEZ ORTIZ
VOCAL 1


C. ANA LAURA GIL MARTINEZ
VOCAL 2