



**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022**

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

EN LA CALLE 2ª. PRIVADA DE INDEPENDENCIA, DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA "GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTO OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V.", EL C. ARIEL CARBALLO ZARATE EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC; EVA NOYOLA GARCIA, CARMEN ARAGON RAMIREZ Y FELIPE DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y TESORERO, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL SAN MARTIN MEXICAPAM, SECTOR CENTRO, 2ª. PRIVADA DE INDEPENDENCIA."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE		
ESTADO:	020	OAXACA		
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES		
DISTRITO:	019	CENTRO		
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ		
LOCALIDAD	1101	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM		
DATOS GENERALES				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.			
FINALIDAD:	FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"			
FUNCIÓN:	2.- DESARROLLO SOCIAL			
SUB-FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.			
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/050/2022	FECHA:	29 DE JULIO DE 2022	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K25040125614122533322			
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 1,124,262.62	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 050/2022	FECHA:	01 DE DICIEMBRE DE 2022	
No. DE CONVENIO DIFERIMIENTO	DCS y COP/FIII 050/CD/2022	FECHA:	16 DE DICIEMBRE DE 2022	
No. DE CONVENIO MODIFICATORIO	DCSyCOP/FIII 050/CMP/2022	DE FECHA:	30 DE DICIEMBRE 2022	
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE FEBRERO DE 2023	
METAS INICIALES:	802.24 M2	METAS ALCANZADAS:	823.65 M2	
BENEFICIARIOS:	138 PERSONAS			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, CORTE CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA O MINIEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON., CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACIÓN DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 3.00 MTS., LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO Y EXTRAORDINARIOS.			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
APORTACION MUNICIPAL R33 FIII	\$ 1,124,262.62	\$ 1,124,262.62	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 1,124,262.62	\$ 1,124,262.62	\$ 0.00	



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. ✓

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. ARIEL CARBALLO ZARATE** EN SU CARÁCTER DE: **ADMINISTRADOR UNICO**, DE LA EMPRESA: "**GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V.**", RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO ✓

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE : C. ARIEL CARBALLO ZARATE. ✓
CARGO : ADMINISTRADOR UNICO. ✓
R.F.C. : GTT1108312N2 ✓
DIRECCIÓN: BLVD. LIBRAMIENTO NORTE RIBERAS DEL ATOYAC No. 241, PARAJE SANTA MARIA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68275. ✓

(Handwritten signature of Ariel Carballo Zarate)
"GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V.
C. ARIEL CARBALLO ZARATE
ADMINISTRADOR UNICO

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

(Handwritten signature of Paola Dolores Alderete Escobar)
ARO. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

(Handwritten signature of Joel Ventura Miguel Rosales)
ARO. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

(Handwritten signature of Eva Noyola Garcia)
C EVA NOYOLA GARCIA.
PRESIDENTA

(Handwritten signature of Carmen Aragon Ramirez)
C. CARMEN ARAGON RAMIREZ.
SECRETARIA

(Handwritten signature of Felipe de Jesus Chavez Chavez)
C. FELIPE DE JESUS CHAVEZ CHAVEZ.
TESORERO