



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la Humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

REUNIDOS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MARZO DEL 2023, POR PARTE LA EMPRESA "CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.", EL C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR, ARQ. AURORA REYES BAUTISTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ, ROSA MARIA SALDAÑA, ALEXANDER KARMINSKI Y ALEJANDRINA RODRIGUEZ MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCALES, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CABECERA MUNICIPAL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TRUJANO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE TRUJANO Y CALLE LAS CASAS, CALLE TRUJANO ENTRE CALLE J.P. GARCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MARGARITA MAZA."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	
ESTADO:	020	OAXACA	
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES	
DISTRITO:	19	CENTRO	
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ	
LOCALIDAD:	0001	CABECERA MUNICIPAL	
DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
FUNCIÓN:	2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.-URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/084/2022	FECHA:	31 DE OCTUBRE DEL 2022
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K25030207-61412-2533322	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 1,928,678.06
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 084/2022	FECHA:	26 DE DICIEMBRE DEL 2022
CONVENIO AMPLIATORIO:	DCSyCOP/FIII 084/CAMP/2022	FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO DE EJECUCION AMPLIADO:	DEL 17 DE MARZO DE 2023 AL 25 DE MARZO DE 2023		
No. OFICIO DE SUSPENSION DE OBRA:	DOPyM/2352/2022	FECHA:	27 DE DICIEMBRE DE 2022
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	DOPyM/250/2023	FECHA:	14 DE ENERO DE 2023
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION:	DEL 16 DE ENERO DE 2023 AL 16 DE MARZO DE 2023		
FECHA DE INICIO REAL:	16 DE ENERO DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE MARZO DEL 2023.
METAS INICIALES:	1,239.27 M2	METAS ALCANZADAS:	732.66 M2 CONCRETO, 62.34 M2 CANTERA
BENEFICIARIOS:	610 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, LIBERACION CON MEDIOS MANUALES DE BANQUETA, DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR DE 20 CM EN PROMEDIO, PROTECCION DE CONCRETO DE FORMA PIRAMIDAL TRUNCADA, PROTECCION DE CONCRETO (CADENA DE 30 X 20 CM), PROTECCION DE ACERO COMPUESTA POR PERFILES CIRCULARES, LIBERACION DE LUMINARIA TIPO COLONIAL, RETIRO DE TOCÓN DE ARBOL CON UN RADIO PROMEDIO DEL TRONCO DE 88CM., LIBERACIONES DE TAPAS DE CONCRETO, LIBERACION DE TORRE DE BANQUETA, LIBERACION DE GUARNICION DE CONCRETO, LIBERACION DE TAPAS DE REGISTRO TELMEX Y BANQUETAS. CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESP. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE COMPACTADA POR MEDIOS MECANICOS CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 18 CM, INTEGRACION DE GUARNICION TIPO MACHUELO, INTEGRACION DE CAJETES A BASE DE PIEDRA CANTERA, INTEGRACION DE PIEZAS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL DE 2.00 MTS. DE ALTURA, INTEGRACION DE TAPA DE CONCRETO, INTEGRACION DE RAMPA PARA ACCESO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTESLIMPIEZA GRUESA DURANTE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		
ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 2,460,571.70	\$ 2,460,571.70	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 2,460,571.70	\$ 2,460,571.70	\$ 000.00



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2022

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: "CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 19:10 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE : C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO
CARGO : ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C. : CCM220530BW0
DIRECCIÓN: CALLE AMAPOLAS No. 1006, INT. 2 D, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050



CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V.
C. JUAN ANTONIO CHAVEZ NOTARIO
ADMINISTRADOR ÚNICO

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. ENRIQUE MARTELL RODRIGUEZ
PRESIDENTE

C. ALEXANDER KÁRMINSKI
VOCAL

C. ROSA MARIA SALDAÑA.
SECRETARIA

C. ALEJANDRINA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
VOCAL