



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024

"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

REUNIDOS EN LA CALLE SAUCES, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACIOLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2024, POR PARTE LA EMPRESA GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1201	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACION.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FIS MDF/004/2023	FECHA: 19 DE JULIO DE 2023.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K23010701-61412-2533323	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 4'962,555.54
OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL:	TM/MP/DPRF/011/2023	FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 4'617,932.88
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 004/2023	FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.:	DCSyCOP/FIII 004/CM-01/2023	FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:	DCSyCOP/FIII 004/CM-02/2023	FECHA: 15 DE ENERO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE ENERO DE 2024.
METAS INICIALES:	1,647.46 M2, 274.52 ML, 188.16 ML, 476.32 ML	METAS ALCANZADAS: 1,647.45 M2, 270.00 ML, 182.73 ML, 485.00 ML
BENEFICIARIOS:	1,200 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>SE REALIZARÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO EN UN RANGO DE DIAMETRO DE 2" A 6", RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE ½", DEMOLICION CON MEDIOS MANUALES DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRAULICO SERIE INGLESA RD-26 DE 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE Fo.Fo. DE 3" X 3", SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO DE Fo.Fo. DE 3", ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 40 CMS., MODULO DE ALIMENTACION HIDRAULICA DOMICILIARIA, CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6", RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO EN UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24", CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE DRENAJE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD HERMETICO DE 20 CMS (8"), INTERCONEXION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) QUE VARIE EN UN RANGO DE 8" A 15" A POZO DE VISITA EXISTENTE, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" DE 8" A 12" DE DIAMETRO,</p>	



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

REGISTRO SANITARIO DE TRANSICION DE 60 X 40 CMS., RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES, DESPALME DE TERRENO A MANO, CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO SIMPLE DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, DEMOLICION DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE 14 CMS, DE ESPESOR POR MEDIO DE RETRO EXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, RETIRO Y DESMONTAJE DE CANCELERIA DE MADERA, DERRIBO DE ARBOL DE 2 A 4 MTS. Y 30 CMS DE DIAMETRO PROMEDIO DE TRONCO, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO MACHUELO, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CIMBRA COMUN COLOCADA EN CIMENTACION, ELABORADA CON MADERA DE PINO DE 3º. FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO DE 30 A 35 CMS DE HUELLA Y PERALTE DE 15 A 18 CMS A BASE DE CONCRETO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO BASE SOLVENTE ACABADO MATE RESISTENTE A LA ABRASION E INTEMPERIE, EN CARAS VISIBLES EN GUARNICIONES TIPO MACHUELO DE 70 LTS., PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 MTS. DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 18 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 X 20 MTS. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS., MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO A BASE DE PIEDRAS MACIZAS DE TABICON DE 10 X 14 X 28 CMS., CASTILLOS DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 15 X 15, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS., CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 X 20 CMS., ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CMS., APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS, CORTE EN TALUD EN TERRENO TIPO III CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO III, CON RETROEXCAVADORA, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS +/- 3 CM., ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, RENIVELACION DE POZO DE VISITA, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON RODILLO COMPACTADOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA, DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 40 CMS. DE BASE Y ALTURAS DE 10 Y 25 CMS., LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA.

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 4'617,932.88	\$ 4'617,932.88	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 4'617,932.88	\$ 4'617,932.88	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CIUDADANO C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE: C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 R.F.C.: GKO140221AW3
 DIRECCIÓN: AVENIDA LAS PAZAS MZ. 22 No. 181, COL. COLINAS DE MONTE ALBAN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68159

GRUPO KOIS S.A. DE C.V.
R.F.C. GKO140221AW3
AV. LAS PAZAS MZ. 22 No. 181 COL. COLINAS DE MONTE ALBAN, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68159
@grupokoisa@gmail.com




Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la Humanidad
2022 - 2024

"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"


RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023


GRUPO KOIS S.A. DE C.V.
C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO


ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA


ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA



"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 10:30 horas del día 12 de febrero del Año 2024.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada e Ing. Francisco Jerónimo Oliver Martínez, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. Orlando Enrique Martínez Peralta, en su carácter de Representante Legal de la empresa: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.

III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA"**, con número de obra **FIII/004/2023** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/FIII 004/2023** Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

IV.- ANTECEDENTES

Con fecha 23 de enero del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 04 (cuatro) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra para llevar acabo el acto de entrega, estos manifiestan que existen diferencias ajenas a la ejecución de los trabajos, entre los integrantes del comité de obra, el comité de vida vecinal y los vecinos, motivo por el cual no es factible llevarse a cabo la firma del Acta de Entrega-Recepción de la Obra, sin embargo manifiestan reconocer que los trabajos se han concluido.

Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime a el **C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA**, en su carácter de Representante Legal de la empresa: **GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.**, responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

GRUPO KOIS S.A. DE C.V.
R.F.C. GK...
AL LAS RAZAS...
DE MEXICO...
DE OAXACA...



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"


V.- SE HACE CONSTAR

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.


VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 11:00 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO




ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA



ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.
C. ORLANO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO