



RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2023

Oaxaca de Juárez
 Patrimonio cultural de la humanidad
 2022 - 2024

EN LA CALLE HIDALGO, SECTOR DOS SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICÍA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. ÁNGELES MARTINEZ FRANCISCO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. LUZ DEL CARMEN PÉREZ FIGUEROA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. GUSTAVO BAUTISTA LUCAS, CANDIDO XIXIHUA REYES, MARTHA DE JESÚS RAMOS ARAGÓN Y ROLANDO FELICIANO GARCÍA MARTÍNEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERA DEL COMITE DE OBRA Y AGENTE MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE HIDALGO, SECTOR DOS SEGUNDA SECCIÓN, AGENCIA DE POLICIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0501	AGENCIA DE POLICÍA DE GUADALUPE VICTORIA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023		
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:	FISMDF/012/2023	DE FECHA:	08 DE AGOSTO DE 2023
OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES No:	TM/MP/DPRF/015/2023	DE FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No:	DCSyCOP/FIII 012/CM-01/2023	DE FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO No:	DCSyCOP/FIII 012/CM-02/2023	DE FECHA:	10 DE ENERO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K23010134-61412-2533323	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 1,451,923.86
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 012/2023	DE FECHA:	16 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	04 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE ENERO DE 2024
METAS INICIALES:	723.61 ML	METAS ALCANZADAS:	724.65 ML
BENEFICIARIOS:	130 PERSONAS		

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TALA DE ARBOL, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL EXCAVACION EN MATERIAL TIPO III PLANTILLA DE 5CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F^oC= 100 KG/CM2, MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CANTERA ACABADO COMUN, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON CEMENTO PROTLAND PUZOLÁNICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R) ELABORADO CON REVOLVEDORA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE RIO COMO FILTRO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENE A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL, PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN TIPO MACHUELO, ELAORORADA CON CONCRETO HIDRAULICO F^oc=200 KG/CM2; RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN DE 20 LBS, CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO III; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTO CONFORMADORA Y VIBRO COMPACTADOR, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL; SUMINISTRO MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON MOTONIVELADORA, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 25 MTS, ABAJO DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO . ELABORACION DE CADENA PERIMETRAL DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL, COLOCACION DE BROCAL Y TAPA; CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, MÓDULO DE RUPTURA DE 38KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS +/- 3CM, ACABO TARRAJEADO CON TARRAJA METÁLICA FORMADA POR ÁNGULOS DE 3/4" ALTERNADOS CON ESPACIOS LLANOS DE 3CMS.,CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL 8CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCION MÁXIMA PUDIENDO REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACION MÍNIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MÁXIMA CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, SUMINISTRO Y CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MINIMO ENTRE COLADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO BASE SOLVENTE, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRÁFICO, ACARREO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA OBRA A MANO.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G' and a signature that appears to be 'Gustavo Bautista Lucas']



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA -- RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 1,451,923.86	\$ 1,451,923.86	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 1,451,923.86	\$ 1,451,923.86	\$ -

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. ÁNGELES MARTINEZ FRANCISCO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ENTREGA LA OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. ÁNGELES MARTINEZ FRANCISCO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL RFC: CAR1611296A8
R.F.C. CAR1611296A8
DOMICILIO: CALLE PENSAMIENTO NUM. 501, INT. 6 A, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050


C. ÁNGELES MARTINEZ FRANCISCO
REPRESENTANTE LEGAL


RECIBE LA OBRA:
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO


ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRA CONTRATADA


ARQ. LUZ DEL CARMEN PÉREZ FIGUEROA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA


C. GUSTAVO BAUTISTA LUCAS
PRESIDENTE


C. CANDIDO XIXIHUA REYES
SECRETARIO


C. MARTHA DE JESÚS RAMOS ARAGÓN
TESORERA