



RAMO GENERAL 33
 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
 EJERCICIO 2023

"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

REUNIDOS EN LA CALLE AVENIDA LA PAZ, LOMAS DE SAN JACINTO, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACIOLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2024, POR PARTE LA EMPRESA CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V. LA CIUDADANA C. JOCELYN LEÓN ACEVEDO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, LOMAS DE SAN JACINTO, AVENIDA LA PAZ".

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1201	AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACION.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/014/2023	FECHA: 21 DE AGOSTO DE 2023.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K23010136-61412-2533323	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 11'068,767.27
OFICIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL:	TM/MP/DPRF/015/2023	FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 10'861,634.02
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 014/2023	FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.:	DCSyCOP/FIII 014/CM-01/2023	FECHA: 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:	DCSyCOP/FIII 014/CM-02/2023	FECHA: 26 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 06 DE MARZO DE 2024.
METAS INICIALES:	1,636.35 M2	METAS ALCANZADAS: 1,636.35 M2
BENEFICIARIOS:	720 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MURO DE CONTENCIÓN: DESMONTE CON MEDIOS MANUALES DE TERRENO NATURAL DE SUPERFICIE, DESMONTE CON MAQUINARIA USANDO RETROEXCAVADORA DE TERRENO NATURAL EN SUPERFICIE INCLINADA Y DE DIFÍCIL ACCESO, PARA RETIRAR ARBUSTOS Y PASTOS, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DEMOLICION A MAQUINA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, DERRIBO DE ARBOLES, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, CORTE EN TALUD EN TERRENO TIPO ROCA CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN, FILTRO A BASE DE GRAVA SELECCIONADA 1 ½", PLANTILLA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA ACABADO COMUN, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, CONCRETO CICLOPEO A BASE DE PIEDRA BOLA 40 % CONCRETO 60 % PIEDRA, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DRENES DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4", LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. BANQUETAS Y GUARNICIONES: DESMONTE CON MEDIOS MANUALES DE TERRENO NATURAL EN SUPERFICIE INCLINADA Y DE DIFÍCIL ACCESO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE EN TALUD EN TERRENO TIPO ROCA CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS	



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO CON REVOLVEDORA, ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION TIPO MACHUELO, ELABORADO CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO BASE SOLVENTE, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE. **ESCALINATAS:** TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 20 X 20 CMS. X 3/4" DE ESPESOR, CON AGUJEROS DE 3/4" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO DE 4 DE ANCLAS DE ACERO DE 3/4" Y 0.35 MTS DE LONGITUD FIJADAS Y COLOCADAS PARA DEJAR AHOGADAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO NEGRO, POSTES DE 3" A CADA 3 MTS A UNA ALTURA DE 90 CMS, UNA LINEA SUPERIOR DE 3" EN FORMA HORIZONTAL, 3 LINEAS HORIZONTALES DE 2" CON UNA PLACA DE 20 X 20 X 3/4" CON 4 AGUJEROS DE 3/4" DE DIAMETRO @ 3 MTS., PARA FIJACION CON LA PLACA DEL SUELO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA. **PAVIMENTO:** LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MECANICOS, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DEMOLICION DE DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO TRAPEZOIDAL DE 40 CMS. DE ESPESOR, CORTE EN TALUD EN TERRENO TIPO ROCA CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRAULICO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CON BAILARINA DE COMPACTACION, AFINE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL DE 10 CMS DE ESPESOR CON MINI RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON. AL 95 % DE SU P.V.S.M., CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS +/- 3 CM., ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCION MAXIMA PUDIENDOSE REDUCIR HASTA LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS DE SECCION MAXIMA PUDIENDOSE REDUCIR EN LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACION MINIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER DE 3.00 LA MAXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS DE FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIA DE UN DIA COMO MINIMO ENTRE COLADOS, DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 40 CMS. DE BASE Y ALTURAS DE 10 Y 25 CMS., CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA , RENIVELACION DE POZO DE VISITA, RENIVELACION DE REGISTROS DE AGUAS PLUVIALES, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 10'861,634.02	\$ 10'861,634.02	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 10'861,634.02	\$ 10'861,634.02	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL LA CIUDADANA **C. JOCELYN LEÓN ACEVEDO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **11:00 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. JOCELYN LEÓN ACEVEDO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: CPA180216D96
DIRECCIÓN: BOULEVARD ATLIXCAYOTL No. 1899, INT. 402 A, COL. CORREDOR COMERCIAL DESARROLLO ATLIXCAYOTL, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. C.P. 72193



"2023. AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

COPRA
CONSTRUMAQUINARIA
Y PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V.
CPA180216D96

CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.
C. JOCELYN LEÓN ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ		
 _____ ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO		
 _____ ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA		 _____ ING. FRANCISCO JERÓNIMO OLIVER MARTINEZ RESIDENTE DE OBRA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 11:30 horas del día 25 de marzo del Año 2024.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada e Ing. Francisco Jerónimo Oliver Martínez, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y la C. Jocelyn León Acevedo, en su carácter de Representante Legal de la empresa: CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.

III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: "**CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALINATAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, LOMAS DE SAN JACINTO, AVENIDA LA PAZ**, con número de obra **FIII/014/2023** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/FIII 014/2023** Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

IV.- ANTECEDENTES

Con fecha 06 de marzo del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 04 (cuatro) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra para llevar a cabo el acto de entrega, estos manifiestan que existen diferencias ajenas a la ejecución de los trabajos, entre los integrantes del comité de obra, el comité de vida vecinal y los vecinos, motivo por el cual no es factible llevarse a cabo la firma del Acta de Entrega-Recepción de la Obra, sin embargo manifiestan reconocer que los trabajos se han concluido.

Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime a la **C. JOCELYN LEON ACEVEDO**, en su carácter de Representante Legal de la empresa: **CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.**, responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"


V.- SE HACE CONSTAR

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 12:00 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO



ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA



ING. FRANCISCO JERONIMO OLIVER MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA, S.A. DE C.V.
C. JOCELYN LEON ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO