



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

EN LA CALLE PLAYA DEL AMOR COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 19 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.", LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES E ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA DEL AMOR, COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"

BICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0401	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMEINTO DE AGUA.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FIS MDF/024/2023	FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2230501K26010103-61412-2533323	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 507,074.89
OFICIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL No.:	TM/MP/DPRF/015/2023	FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	DCSyCOP/FIII 024/CM-01/2023	FECHA: 30 DE OCTUBRE DEL 2023
PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:	DEL 31 DE OCTUBRE DE 2023 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONVENIO MODIFICATORIO:	DCSyCOP/FIII 024/CM-02/2023	FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022
PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:	DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.	IMPORTE DE CONVENIO: \$ 0.00
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 507,074.89
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 024/2023	FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	31 DE OCTUBRE DEL 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.
METAS INICIALES:	183.00 ML	METAS ALCANZADAS: 185.00 ML
BENEFICIARIOS:	387 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" (13 MM), SIN RECUPERACIÓN DE MATERIAL, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES, DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO HIDRÁULICO, SIMPLE O ARMADO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E-145-VIGENTE, DE 100 MM. NOMINAL (4") DE DIÁMETRO; QUE SOPORTE UNA PRESIÓN DE 11.1 KG/CM2; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO (19 MM) 3/4", PARA TUBERIA DE (51 MM A 151 MM) 2" - 6", CON DIMENSIONES DE 30 X 30 X 50 CM., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN P.V.C.HIDRÁULICO RD-</p>	



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

26 DE (76 MM) 3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE (100 MM) 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO RD-26 DE 22° X (100 MM) 4" DE DIÁMETRO, MÓDULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE. CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM. ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), PARA REPOSICIÓN EN ZONAS INTERVENIDAS, COLOCADO EN LOSAS DE 40 A 80 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y LONGITUDES MÁXIMAS DE 1.50 MTS., CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE (102MM) 4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCION CAMPANA DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE (102X75MM) 4"X3", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HUIDRAULICO RD-26 DE 45o X (75 MM) 3" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HUIDRAULICO RD-26 DE 22o X (75 MM) 3" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAMPANA DE PVC HUIDRAULICO RD-26 DE 3" (75 MM) DE DIÁMETRO, Y DEMOLICION Y RESPOSICIÓN DE REGISTRO DE AGUA POTABLE DE 1.00 X 0.90 M. DE SECCIÓN, MEDIDAS INTERIORES, X 1.40 M DE ALTURA LIBRE; PARA RANGOS DE TUBERIA DE 3" A 6" DE DIÁMETRO, CONSTRUIDO CON PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100KG/CM2. DE 5 CMS. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO FC=200KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, DE 14 CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROPORCIÓN 1:3, CADENA DE CORONACIÓN PERIMETRAL DE 15X15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VAR. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2@20 CMS.ELABORADA CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO Fc=250KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON ACERO No.3@10 CMS.,

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 507,074.89	\$ 507,074.89	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 507,074.89	\$ 507,074.89	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL C. VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V."; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE :
CARGO :
R.F.C. :
DIRECCIÓN:

CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.
C. VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ACC120705BD2
CALLE PENSAMIENTOS NO. 501, INT. 7, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68050



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023



CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.
C. VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA

ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO
RESIDENTE DE OBRA

Las firmas de la presente hoja, corresponden al acta de entrega-recepción de fecha 19 de enero de 2024 del contrato d obra pública No.: DCSyCOP/FIII 024/2023, de fecha 16 de octubre de 2023



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 11:00 horas del día 21 de enero del Año 2024.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Ing. Jorge Enrique Avendaño, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. Víctor Reynaldo García Hernández, en su carácter de representante legal de la empresa Construcciones y Confecciones de Proyectos, S. A. de C. V.

III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: **“AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA DEL AMOR, COLONIA AMPLIACIÓN 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”** con número de obra **FIII/024/2023** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/FIII 024/2023** Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

IV.- ANTECEDENTES

Con esta fecha 19 de ENERO del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 2 (dos) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra para llevar acabo el acto de entrega, estos manifiestan que no están en condiciones para firmar el acta entrega esto debido a la existente entre los vecinos que no ha logrado conciliarse, debido a estas condiciones no firmaran la obra terminada; sin embargo manifiestan tener conocimiento de los tramos ejecutados y que a la fecha se encuentran funcionando adecuadamente tal como lo determinó SOAPA durante las visitas realizadas en el proceso de la obra.

Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al **C. VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ**, en su carácter de Representante Legal de la empresa **Construcciones y**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

Confecciones de Proyectos, S. A. de C. V., responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

V.- SE HACE CONSTAR

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 11:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO




ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA



ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



C. VÍCTOR REYNALDO GARCÍA HERNÁNDEZ
CONSTRUCCIONES Y CONFECCIONES DE PROYECTOS, S. A. DE C. V.
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO