



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33 ✓

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. ✓

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" ✓

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA ✓  
EJERCICIO 2023 ✓

EN LA CALLE PLAYA DEL AMOR, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 08 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES E ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, COL. 7 REGIONES, CALLE PLAYA DEL AMOR, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA" ✓

BICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020 ✓	OAXACA ✓
REGIÓN:	08 ✓	VALLES CENTRALES ✓
DISTRITO:	19 ✓	CENTRO ✓
MUNICIPIO:	067 ✓	OAXACA DE JUÁREZ ✓
LOCALIDAD:	0401 ✓ 0404	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ ✓ COLONIA 7 REGIONES

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. ✓	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" ✓	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL. ✓	
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL ✓	
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO ✓	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/026/2023 ✓	FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. ✓
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K2503013-461412-2533323 ✓	IMPORTE AUTORIZADO: \$2,101,888.09 ✓
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:	DCSyCOP/FIII 026/CM-01/2023 ✓	FECHA: 09 DE FEBRERO DEL 2024 ✓
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO ✓	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 2,056,111,95
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 026/2023 ✓	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ✓
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE DICIEMBRE DEL 2023. ✓	FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE FEBRERO DEL 2024. ✓
METAS INICIALES:	347.63 ML ✓	METAS ALCANZADAS: 334.42 ML ✓
BENEFICIARIOS:	387 PERSONAS ✓	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 12" (20 A 30 CMS.) SIN RECUPERACION DE MATERIAL, RETIRO, DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LINEA DE DESCARGA SANITARIA HACIA TUBERIA DE RED PRINCIPAL DE PVC DE VARIAS MEDIDAS SIN RECUPERACIÓN CON MEDIOS MANUALES, DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES, DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES; DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO HIDRÁULICO, SIMPLE O ARMADO DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 20 CMS. (8") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 CMS. NOMINAL (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 6" A 12" ( 15 A 30 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR,</p>	





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2023

MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA UNA TUBERÍA DE 6" (15 CMS.) DE DESCARGA DOMICILIARIA Y SU INTERCONEXIÓN A TUBERÍA DE RANGO 8" A 18" (20 A 45 CMS.) DE DIÁMETRO NOMINAL, REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE CONCRETO AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 0.50 A 0.80 MTS. DE MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO A BASE DE PIEZAS DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28, DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, DESPLANTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON UN F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", APLANADO PULIDO DE INTERIORES DE 1.5 CMS. PROMEDIO, TRAZADO, NIVELADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONFORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EN EL FONDO DEL REGISTRO PARA EL CORRECTO DESALOJO DE LAS AGUAS RESIDUALES, TAPA CUBIERTA DEL REGISTRO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 7 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ARMADA CON VARILLA DEL #3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CON MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 3/4" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/4", CADENA DE CORONACIÓN DE 15 X 15 CMS. ARMADA A BASE DE ARMEX DE 11 X 11 CMS. (15 X 15 X 3), COLADOS CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CIMBRA COMÚN, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS, MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS +/- 3 CM ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), PARA REPOSICIÓN EN ZONAS INTERVENIDAS, COLOCADO EN LOSAS DE 40 A 80 CMS DE ANCHO PROMEDIO Y LONGITUDES MÁXIMAS DE 1.50 MTS., CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DIA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, JUNTAS DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM, MATERIALES Y HERRAMIENTAS SEGÚN EL DISEÑO DEL PAVIMENTO EXISTENTE, CIMBRA METÁLICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO DE MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE. EXTRAORDINARIO SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y MEDIOS MANUALES; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1 1/2" Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES.

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 2,056,111.95	\$ 1,936,557.18	\$ 119,554.77
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,056,111.95</b>	<b>\$ 1,936,557.18</b>	<b>\$ 119,554.77</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:  
REPRESENTANTE :  
CARGO :  
R.F.C. :  
DIRECCIÓN:

CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA  
ARQ. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA  
PERSONA FISICA  
VAMC811012R66  
CALLE HUERTO LOS OLIVOS NO. 201, COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68120



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2023



Huerto Los Olivos 201,  
Trípode Constructora S de RL de CV  
C.P. 68120 Oaxaca de Juárez, Oax.  
Trípode Constructora S de RL de CV  
mendozaconstructores@hotmail.com  
Tel. 951 106 61 11  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARO. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRA CONTRATADA

ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO  
RESIDENTE DE OBRA

Las firmas de la presente hoja, corresponden al Acta de Entrega- Recepción de fecha 08 de marzo de 2024, del contrato de obra pública número DCSyCOP/FIII 026/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023





## ACTA CIRCUNSTANCIADA

### I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 11:00 horas del día 8 de marzo del Año 2024.

### II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Ing. Jorge Enrique Avendaño, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA, en su carácter Persona Física.

### III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, COL. 7 REGIONES, CALLE PLAYA DEL AMOR, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"** con número de obra **FIII/026/2023** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/FIII/026/2023** Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

### IV.- ANTECEDENTES

Con esta fecha 17 de febrero del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 3 (tres) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra para llevar a cabo el acto de entrega, estos manifiestan que no están en condiciones para firmar el acta entrega esto debido a que a la fecha aún no se resuelven diferencias existente entre vecinos del sitio de la obra, por lo que no firmaran la obra terminada hasta que lleguen a un acuerdo; sin embargo manifiestan tener conocimiento de los tramos ejecutados y que a la fecha se encuentran funcionando adecuadamente.

Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este

Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento

Secretaría de Obras  
Públicas y Desarrollo Urbano



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al **C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA**, en su carácter de Persona física, responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

**V.- SE HACE CONSTAR**

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.

**VI.- CIERRE DEL ACTA.**

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 11:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**

**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

**ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRA CONTRATADA

**ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO**  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

**MENDOZA**

Huerto Los Olivos 204,  
Trinidad de las Huertas,

C.P. 68120 Oaxaca de Juárez, Oax.  
mendozainstructores@hotmail.com

**C. CIPRIANO VÁSQUEZ MENDOZA**  
PERSONA FÍSICA

**Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento**

**Secretaría de Obras  
Públicas y Desarrollo Urbano**

