



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

REUNIDOS EN LA CALLE AVENIDA VALERIO TRUJANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE DE LA EMPRESA "CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V." EL CIUDADANO C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA VALERIO TRUJANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1101	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS

DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/036/2023	FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K23030111-61412-2533323.	IMPORTE AUTORIZADO: \$11,901,633.72	
No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO :	DCSyCOP/FIII 036/CM--01/2023	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2023	
No. DE CONVENIO MODIFICATORIO PLAZO, TERMINOS Y CONDICIONES:	DCSyCOP/FIII 025/CM--02/2023 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2024	IMPORTE DE CONVENIO: \$ 568,457.19	
OF. REDUCCION PRESUPUESTAL No.	TM/MP/DPRF/015/2023	FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO: \$11,802,339.24	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 036/2023	FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 16 DE FEBRERO DEL 2024.	
METAS INICIALES:	ML.445.93 M2.1,508.94 M2 2,745.23/	METAS ALCANZADAS: ML.429.75 M2.1,159.89 M2 3,633.56	
BENEFICIARIOS:	1,880 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS:: AGUA POTABLE: AGEB 1490, AGEB 1486, GUARNICIONES Y BANQUETAS: AGEB 1490, AGEB 1486, AGEB 0632, PAVIMENTO: AGEB 1490, AGEB 1486, AGEB 0632 Y EXTRAORDINARIOS.		
ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 11,802,339.24	\$12,370,796.43	\$ 000.00
TOTAL	\$11,802,339.24	\$12,370,796.43	\$ 000.00



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2023 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CIUDADANO JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: "CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V."
REPRESENTANTE : C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO
CARGO : REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C. : CIA110131I39
DIRECCIÓN: CALLE 3A PRIVADA DE LA NORIA, NO. 311, COL. LA NORIA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68083


 "CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V."
 C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL
 RFC: CIA 110131 I39
 3a. Privada de la Noria No. 311,
 Col. La Noria, Oaxaca de Juárez, Oax.
 C.P. 68083 Tel. 951 427 7314
 ingenieri.a.dministrativa@hotmail.com

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


 ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA


 ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 11:00 horas del día 04 de marzo del Año 2024.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales Y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Arq. Joel Ventura Miguel Rosales, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. Juan Antonio Ramírez Avendaño, en su carácter de administrador Único de la empresa: “CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.”

III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: “**REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA VALERIO TRUJANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**” con número de obra **FIII/036/2023** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/FIII 036/2023** Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

IV.- ANTECEDENTES

Con esta fecha 16 de febrero del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 4 (cuatro) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra para llevar a cabo el acto de entrega, quienes en uso de la palabra expresan que en las calles adjuntas al sitio donde se realizó la obra pertenecientes a la agencia de san Martín Mexicapam de Cárdenas, existen carencias en materia de infraestructura de servicios públicos y que necesitan que el municipio de Oaxaca de Juárez los atienda a la brevedad posible y que hasta en tanto eso no suceda no firmaran el acta de referencia; por tal motivo el residente de la obra les hace de su conocimiento que como lo pueden constatar el municipio de Oaxaca de Juárez, cumplió con la ejecución de los trabajos y que la obra se encuentra terminada y funcionando tal y como fue proyectado para brindarles bienestar a los beneficiarios, lo que se reflejará en mejores condiciones de vida, por lo que se solicita a los integrantes del comité de la obra que no condicionen la firma del acta de entrega de la obra, ya que estas peticiones no se relacionan directamente con los trabajos ejecutados.; por lo antes mencionado y tomando en consideración que los integrantes del comité de la obra, a

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

pesar de las explicaciones que se le brindan, se niegan a suscribir la presente acta entrega recepción y toda vez que existen dificultades para la obtención de las firmas en dicho documento ya que condicionan su suscripción argumentando situaciones ajenas a la obra que nos ocupa; se procede a la formalización del acta de entrega-recepción de la obra denominada **“REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA VALERIO TRUJANO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN MEXICAPAM DE CÁRDENAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA”**, Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al **C. Juan Antonio Ramírez Avendaño**, en su carácter de administrador Único de la empresa: **“CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.”**, responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

V.- SE HACE CONSTAR

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 11:30 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA

ARQ. JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

“CONCA INGENIERÍA ADMINISTRATIVA S. DE R.L. DE C.V.”
C. JUAN ANTONIO RAMÍREZ AVENDAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

conca
La Ingeniería administrativa
s. de r.l. de c.v.
RFC CIA 110131 139
3a. Privada de la Noria No. 311,
Col. La Noria, Oaxaca de Juárez, Oax.
C.P. 68083 Tel. 951 427 7314
ingenieriaadministrativa@hotmail.com