

REUNIDOS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA EMPRESA GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. EL CIUDADANO C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0701	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACION.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/031/2023	FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K23010137-61412-2533322	IMPORTE AUTORIZADO: \$4'698,946.93
CONVENIO DE REUCCIÓN PRESUPUESTAL:	TM/MP/DPRF/015/2023	FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	REDUCCIONES PRESUPUESTALES CON BASE AL RECURSO APROBADO Y CONTRATADO CONTRATO	IMPORTE DE REDUCCIÓN: \$ 281,464,16 IMPORTE DE CONTRATO: \$ 4'417,482.77
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 031/2023	FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN:	DCSyCOP/FIII 031/CM-01/2023	FECHA: 28 DE DICIEMBRE DEL 2023
PERIODO AMPLIADO DE CONVENIO:	DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 10 DE FEBRERO DE 2023.	
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES:	DCSyCOP/FIII 031/CM-02/2023	FECHA: 10 DE ENERO DEL 2024
FECHA DE INICIO REAL:	13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE FEBRERO DEL 2024.
METAS INICIALES:	2456.12 M2/ 347.08 ML/ 653.79 M2	METAS ALCANZADAS: 2496.70 M2 /351.53 ML/ 653.79 M2
BENEFICIARIOS:	326 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	PAVIMENTO: LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, DEMOLICION CON MEDIOS MANUALES DE CONCRETO HIDRAULICO, SIMPLE ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON MARRO Y HERRAMIENTAS AUXILIARES; DEMOLICION A MAQUINA DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE O ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARTILLO NEUMATICO Y COMPRESOR, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA A TIRO LIBRE; TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; DESPALME DE TERRENO A MANO, EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. EN MATERIAL TIPO VEGETAL DEL LUGAR, INCLUYE MANO DE OBRA, APILE DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, ACARREO A PIE DE CAMION, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE EN CAMION VOLTEO; CORTE EN CAJA EN TERRENO NATURAL TIPO II, CON MOTONIVELADORA, INCLUYE TALUDES, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A PRIMERA ESTACION DE 20 M.; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCOMPACTADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS AL 95% DE SU P. V. S. M. INCLUYE AGUA PARA LA COMPACTACION Y PRUEBA DE	



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la Humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

LABORATORIO @ 200 M2; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRAULICA CON MOTONIVELADORA Y RODILLO VIBRATORIO DE 2 TON. CARACTERISTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T. M. A. DE 1 1/2" Y UN 60% ARENA, PUDIENDO SER EL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, INCLUYE DISEÑO DE LA MEZCLA REALIZADO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO, COMPACTADO DE LA MISMA PARA OBTENER UN GRADO DE COMPACTACIÓN DEL 95% DE SU P. V. S. M. COMO MINIMO, RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA EL MEZCLADO Y LA COMPACTACION, PRUEBAS DE LABORATORIO @ 140 M3, ACARREOS LIBRES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y EQUIPO DE TRABAJO; CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CM. MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVINIMIENTO DE 12 CM. +/- 3 CM. ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, CON UNA PROFUNDIDAD DE 5 MM. Y SEPARACIONES DE CERDAS DE 1", CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) EN LOSAS DE 3.00 X 3.00 M. DE SECCION MAXIMA, PUDIENDOSE REDUCIRSE HASTA LOSAS QUE CUMPLAN CON LA RELACION MINIMA DE LARGO-ANCHO 2:1 SIN EXCEDER 3.00 LA MAXIMA, CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS DE FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DIA COMO MINIMO ENTRE COLADOS, INC. JUNTAS DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM. VOLTEADOR, CIMBRA METALICA, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON ASPERSOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A ENSION POR FLEXION POR MEDIO DE VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS TERCIOS DEL CLARO CONFORME A LA NORMA NMX-C-191-ONNCE-VIGENTE, SE ENSAYARA UNA PRUEBA POR CADA 40 M3; DENTELLON DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 40 CM. DE BASE Y ALTURA DE 10 Y 25 CM. CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO SUMINISTRO DE MATERIALES, ELABORACION TENDIDO Y VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA BASE AGUA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO (A 45° CON RESPECTO AL SENTIDO DEL DENTELLON) ACARREOS LIBRES DE LOS MATERIALES; RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 M. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INC. RETIRO Y DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES (CINCEL Y MARRO) DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. MATERIAL RECUPERABLE DE CADENA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE, RESGUARDO DEL MISMO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA OBRA, DEMOLICION DE CADENA PERIMETRAL, CON SECCION DE 30 X 30 CM. ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ELABORACION DE CADENA PERIMETRAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 CM., COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM. COLOCACION DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. (MATERIAL RECUPERADO) REPELLADO, INTERIOR, PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA; RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.25 M. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, INC. RETIRO Y DESMONTAJE CON MEDIOS MANUALES (CINCEL Y MARRO) DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. POLIETILENO O CONCRETO ARMADO, MATERIAL NO RECUPERABLE DE CADENA DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE, DEMOLICION DE CADENA PERIMETRAL, CON SECCION DE 30 X 30 CM. ENRACE CON MURO DE TABICON DE 28 CM. DE ESPESOR, CON MORTERO C-A PROP. 1:4, ELABORACION DE CADENA PERIMETRAL DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 30 X 30 CM., COLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DEL BROCAL Y TAPA DE Fo.Fo. REPELLADO, INTERIOR, PULIDO CON MORTERO C-A PROP. 1:5, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO; LIMPIEZA DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; **GUARNICIOS Y BANQUETAS:** LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACION DE 20 M. ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA; AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON VIBROAPISONADOR (BAILARINA) EN ZONAS DE ACCESO COMPLICADO PARA MAQUINARIA PESADA, AL 95% DE SU P. V. S. M. INCLUYE: PRUEBA DE LABORATORIO, AGUA PARA LA COMPACTACION Y TRASLAPEOS NECESARIOS; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACION Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO MACHUELO ELABORADA CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, CONSIDERANDO UN REVENIMIENTO DE 12 +/- 3 CM. TERMINADO APARENTE A UNA CARA CON SECCION DE 70 LTS. ELABORADO CON PROCEDIMIENTOS MECANICOS (REVOLVEDORA) CON AGREGADO GRUESO DE 3/4" CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-414-ONNCE-VIGENTE, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO, VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR, JUNTAS DE CONTRACCION A BASE DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM. DE ESPESOR, ESPACIADA @3.00 M. CIMBRA METALICA, ACARREO LIBRE DE MATERIALES, COLADO EN TRAMOS DE 3.00 M. EN FORMA ALTERNADA, DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, INC. PRUEBAS DE LABORATORIO, CINTA DE PROTECCION, CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3RA. VOLTEADOR

Chobari
GRUPO ROTISSA DE C.V.
P.F.C. 01040221405
CALLE MONTE ALBA, DAMA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68139
gruporotissas@gmail.com



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

JUNTA DE DILATACION A BASE DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM. DE ESP. ESPACIADA @2.50 ML, ELABORACION COLADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA) APLICADA CON ASPERSOR; CIMBRA APARENTE PARA LA FORMACION DE ARRIATE CIRCULAR CON DIAMETRO DE 40 CM. Y ALTURA DE 15 CM. COLOCADA A NIVEL DE PISO TERMINADO, PARA PROTECCION DE ARBOLES O ARBUSTOS, ELABORADA CON LAMINA LISA CALIBRE 28, INCLUYE 5 TRAMOS DE VARILLA DEL # 3 DE 30 CM. DE LONGITUD CADA UNO, PARA LA FORMACION DE LA FORMA CIRCULAR, ALAMBRE RECOCIDO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES DE COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA, PARA FORMACION DE MARIMBA CON UN ANCHO DE 3.00 M. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO BASE SOLVENTE, ACABADO MATE RESISTENTE A LA ABRASION E INTEMPERIE APLICADA A DOS MANOS EN CARAS VISIBLES DE GUARNICIONES TIPO MACHUELO DE 70 LTS. CON BROCHA, RODILLO O ASPERSOR, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE LAS AREAS CIRCUNDANTES PARA UNA CORRECTA DEFINICION DE LA PINTURA, MATERIALES, ACARREO, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, INCLUYE CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR, MANO DE OBRA Y EQUIPO; LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA A MANO, PARA ENTREGA DE LA MISM, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 4'417,482.77	\$ 4'417,842.77	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 4'417,482.77	\$ 4'417,842.77	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO **C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** DE LA EMPRESA: **GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.;** RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE :
CARGO :
R.F.C. :
DIRECCIÓN:

GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.
C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL
GKO140221AW3
AVENIDA LAS RAZAS, MZ 22, No. 181, COL. COLINAS DE MONTE ALBAN, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA C.P. 68159



GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.
C. ORLANDO ENRIQUE MARTINEZ PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA

ING. AGUSTIN BARRANCO GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

GRUPO KOIS S.A. DE CV
R.F.C. GKO1402116V3
V. LOS BAÑOS NÚM. 2046, TERCER COLUMBIAS
C. INDUSTRIAL ALBINO OAXACA DE JUÁREZ, OAX. CP. 68139
grupo.kois.sa@gmail.com



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; siendo las 12:35 horas del día 04 de marzo del año 2024.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Ángel Morales y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada e Ing. Agustín Barranco García, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. Orlando Enrique Martínez Peralta, en su carácter de representante legal de la empresa: Grupo KOIS, S.A. de C.V.

III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"** con número de obra **FIII/031/2023** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/FIII 031/2023** sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

IV.- ANTECEDENTES

Con esta fecha 10 de febrero del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 3 (tres) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra para llevar acabo el acto de entrega, estos manifiestan no estar en condiciones para firmar el acta entrega debido a inconformidades de dicho comité con la empresa contratista.

Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al **C. Orlando Enrique Martínez Peralta**, en su carácter de representante legal de la empresa: **Grupo KOIS, S.A. de C.V.**, responsable de su ejecución y de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"


V.- SE HACE CONSTAR

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 12:50 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.


POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO



ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA



ING. AGUSTÍN BARRANCO GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


GRUPO KOIS S.A. DE C.V.
R.F.C. GKO140221AW3
AV. LAS RAZAS N.Z. 22, No. 781 COL. COLINAS
DE MONTE ALBÁN, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68159
grupokois.sa@gmail.com



GRUPO KOIS, S.A. DE C.V.
C. ORLANDO ENRIQUE MARTÍNEZ PERALTA
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO