



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio Cultural de la Humanidad  
2022 - 2034

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO FISCAL 2023

EN LA CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 19 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES E ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, LOS CC. EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA, GILBERTO ALAVEZ HERNÁNDEZ, GUILLERMINA DE JESÚS CRUZ ROSALBA SANTIAGO MENDOZA Y JOSÉ MANUEL PÉREZ BENITEZ, PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE SIERRA JUÁREZ, COLONIA 7 REGIONES, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ"

BICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0401 404	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ COLONIA 7 REGIONES

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/030/2023	FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K23010306-61412-2533323	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,958,816.17
CONVENIO DE MODIFICATORIO:	DCSyCOP/FIIH 030/CM-01/2023	FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 IMPORTE DE CONVENIO: \$ 146,914.75 IVA INCLUIDO
PERIODO DEL CONVENIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024	
CONVENIO MODIFICATORIO:	DCSyCOP/FIIH 030/CM-02/2023	FECHA: 25 DE ENERO DEL 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 1,811,901.42
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIIH 030/2023	FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	18 DE DICIEMBRE DEL 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2024.
METAS INICIALES:	324.41 M3	METAS ALCANZADAS: 328.39 M3
BENEFICIARIOS:	27 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, DERRIBO DE ARBOLES DE 0.31 A 0.60 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 6.01 A 10.00 MTS. DERRIBO DE ARBOLES DE 0.10 A 0.30 DE DIAMETRO Y ALTURAS DE 1.00 A 6.00 MTS., DERRIBO DE AGAVE AMERICANA (MAGUEY) DE 1.00 A 3.00 METROS DE ALTURA, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROF, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 2.01 A 4.00 MTS DE PROF, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100 KG/CM2, DE 5 CMS.DE ESPESOR, MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R) ELABORADO CON REVOLVEDORA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", COLOCADOS A CADA 3.00 MTS DE SEPARACION HORIZONTAL Y A 1.50 MTS DE SEPARACION VERTICAL, COLOCADOS EN FORMA DE TRES BOLLILLO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DRENES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", COLOCADOS PARALELOS AL MURO CON UNA PENDIENTE MINIMA DE 2%, SE REALIZARÁN PERFORACIONES DE 1" EN LOS LATERALES DEL TUBO @ 20 CM. SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO A BASE DE GRAVA SELECCIONADA 1 1/2", RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE.</p>	



RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO FISCAL 2023

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$	000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,958,816.17	\$ 1,958,816.17	\$	000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$	000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,958,816.17</b>	<b>\$ 1,958,816.17</b>	<b>\$</b>	<b>000.00</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL C. **JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:30** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

"ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."

REPRESENTANTE :

C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS

CARGO :

REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C. :

ACO981204U92

DIRECCIÓN:

CALLE JADE NO. 105, COLONIA. BUGAMBILIAS, SANTA ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 68010

"ARACENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V."

C. JORGE ARTURO AROCHE CORTÉS  
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



R.F.C. ACO 981204 U92  
JADE NUM. 105, LOTE 12  
COL. BUGAMBILIAS  
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA  
C.P. 68010 TEL. 503 44 93

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRA CONTRATADA

ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO  
RESIDENTE DE OBRA




Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la Humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"


RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.


FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO FISCAL 2023

  
C. EMILIO HERNÁNDEZ GARCÍA  
PRESIDENTE


  
C. GILBERTO ALÁVEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

  
C. GUILLERMINA DE JESÚS CRUZ  
PRIMER VOCAL

  
C. ROSALBA SANTIAGO MENDOZA  
SEGUNDO VOCAL

  
JOSÉ MANUEL PÉREZ BENÍTEZ  
TERCER VOCAL







Las firmas de la presente hoja, corresponden al Acta de Entrega- Recepción de fecha 19 de Febrero de 2024, del contrato de obra pública número DCSyCOP/FIH 030/2023 de fecha 15 de diciembre de 2023

