



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

EN LA CALLE TERCERA PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, POR PARTE LA EMPRESA "GOL DISEÑO INTEGRAL S. de R.L. de C.V.", EL C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. ANGEL NOYOLA MARTINEZ, ARELI YESCAS ALCÁNTARA Y SOLEDAD VERÓNICA GARCIA BRETON, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA TERCERA PRIVADA DE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL OAXACA DE JUAREZ, OAXACA".

| UBICACIÓN: | No. | NOMBRE | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|
| ESTADO: | 020 | OAXACA | |
| REGIÓN: | 008 | VALLES CENTRALES | |
| DISTRITO: | 19 | CENTRO | |
| MUNICIPIO: | 067 | OAXACA DE JUÁREZ | |
| LOCALIDAD | 0001 | CABECERA MUNICIPAL | |
| DATOS GENERALES | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. | | |
| FONDO: | FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" | | |
| FINALIDAD: | 2.- DESARROLLO SOCIAL. | | |
| FUNCIÓN: | 2.2.-VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. | | |
| SUB-FUNCIÓN: | 2.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA. | | |
| OFICIO DE APROBACIÓN: | FISMDF/039/2023 | FECHA: | 03 DE OCTUBRE DE 2023 |
| CLAVE PRESUPUESTAL No.: | 30305-2230501K26030110-61412-2533323. | | |
| OF. AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL No. | TM/MP/DPRF/028/2023 | FECHA | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | IMPORTE AUTORIZADO: | \$ 879,415.20 |
| CONTRATO No.: | DCSyCOP/FIII 039/2023 | FECHA: | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| No. DE CONVENIO MODIFICATORIO EN TERMINOS Y CONDICIONES: | DCSyCOP/FIII 039/CM-02/2023 | FECHA: | 22 DE ENERO DE 2024 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 18 DE DICIEMBRE DE 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 DE ENERO DE 2024 |
| METAS INICIALES: | 184.35 ML | METAS ALCANZADAS: | 186.20 ML |
| BENEFICIARIOS: | 606 PERSONAS | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: | SE REALIZARÓN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO; CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO; CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO; RETIRO DE TUBERIA; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO; DEMOLICIÓN A MAQUINA DE BANQUETA; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II; CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE;SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA GIBAULT; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLÉ DE PVC HIDRAULICO; ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE; MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA; CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO; RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES; SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA; CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO; REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO; ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA. | | |
| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III) | \$ 879,415.20 | \$ 879,415.20 | \$ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL | | | |
| RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO | | | |
| APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS | | | |
| OTROS | | | |
| TOTAL | \$ 879,415.20 | \$ 879,415.20 | \$ 0.00 |

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**


**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023**


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO EN SU CARÁCTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA: "GOL DISEÑO INTEGRAL S. de R.L. de C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.




ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "GOL DISEÑO INTEGRAL S. de R.L. de C.V."
REPRESENTANTE: C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.: GDI100617A74
DIRECCIÓN: CALZADA MADERO No. 204 /INT. F, COLONIA CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68000.


"GOL DISEÑO INTEGRAL S. de R.L. de C.V."
C. CÉSAR ITTAI MARTÍNEZ ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL

 **R.F.C. GDI 100617 A74**
GOL DISEÑO INTEGRAL
S. de R.L. de C.V.
Calz. Madero 204 "F" Centro
C.P. 68000 Oaxaca de Juárez, Oax.


POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ





ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA
CONTRATADA

ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA


C. ANGEL NOYOLA MARTÍNEZ.
PRESIDENTE


C. ARELI YESCAS ALCÁNTARA.
SECRETARIO


C. SOLEDAD VERÓNICA GARCÍA BRETON.
VOCAL