



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

EUNIDOS EN LA CALLE ESMERALDA COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE MARZO DEL 2024, POR PARTE LA CONTRATISTA GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ "PERSONA FÍSICA"; LOS CC. ING. RAMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES, ING. AGUSTÍN BARRANCO GARCÍA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y EL PRESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LOS CC. MARCELA ANSECO ROMERO, MARÍA DEL CONSUELO HERNÁNDEZ ORTEGA Y MARIBEL MENDEZ ARENAS EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTIVAMENTE QUIENES EN ESTE MOMENTO LEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESMERALDA, COLONIA EUCALIPTOS, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0701	AGENCIA DE PUEBLO NUEVO

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	
SUBFUNCIÓN:	2.2.3.- ABASTECIMIENTO DE AGUA.	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/041/2023	FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2023.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2230501K26030111-61412-253323	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 522,619.01
OFICIO DE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL:	TM/MP/DPRF/023/2023	FECHA: 22 DE DICIEMBRE DEL 2023
	REDUCCIONES PRESUPUESTALES CON BASE AL RECURSO APROBADO Y CONTRATADO	IMPORTE DE REDUCCIÓN: \$ 20,554.31
CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	DCSyCOP/FIII 041/CM-01/2023	FECHA: 09 DE ENERO DEL 2024
PERIODO DE EJECUCION DIFERIDO:	DEL 09 DE ENERO DEL 2024 AL 22 DE FEBRERO DEL 2024.	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 502,064.70
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 041/2023	FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	09 DE ENERO DEL 2024.	FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DE FEBRERO DEL 2024.
METAS INICIALES:	325.30 ML	METAS ALCANZADAS: 316.23 ML
BENEFICIARIOS:	792 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA DEL TERRENO, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, CORTE DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, RETIRO DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO, ASBESTO, PVC HIDRAULICO EN UN RANGO DE DIAMETRO DE 2" A 6", RETIRO DE TUBERIA GALVANIZADA O COBRE FLEXIBLE PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" (13 MM), EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA, CON UNIÓN DE CAMPANA TIPO ANGER, RD-26 QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-E145-VIGENTE, DE 76 MM. NOMINAL (3") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 3" X 2" (76 MM X 50 MM) DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRÁULICA RD-26 DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO COMPUESTA VASTAGO FIJO DE Fo.Fo. DE (76 mm) 3" DE DIAMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE REPARACIÓN P.V.C. DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUPLE DE REPARACIÓN P.V.C. DE 3", ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE 30 X 30 X 40 CMS. DE ALTURA DE F'c=100 KG/CM2 PARA TUBERIA DE 2 A 6", MODULO DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DOMICILIARIA, INSERTADA A LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE. INCLUYE: TUBO	

"ICCI"
 INGENIERIA CIVIL
 CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. Gregorio Alfredo López Rodríguez
 R.F.C. LORG771210256
 icci-construtores@hotmail.com
 Calretera internacional s/n barrio la Peña c.p. 69600
 Oaxaca, Oaxaca, México Tel. 951 52 205 89



RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

COBRE FLEXIBLE TIPO "L" DE 5/8" (15.875 MM), ABRAZADERA DE PVC O POLIPROPILENO CON SALIDA DE 1/2" (13 MM), VÁLVULA DE INSERCIÓN O COMPRESIÓN CON EMPAQUE DE UNA "N" DE 1/2" (13 MM), TORRE DE BANQUETA DE FIERRO FUNDIDO, VÁLVULA DE BANQUETA DE 13 MM (1/2"), CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO "A" DE 0.70 X 0.70 MTS. DESECCIÓN, MEDIDAS INTERIORES, X 1.10 MTS. DE ALTURA LIBRE; PARA RANGOS DE TUBERÍA DE (51 MM A 101 MM) 2"-4" DE DIÁMETRO, CONSTRUÍDO CON PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, PISO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL No.3 @ 20 CMS. PREPARACIÓN PARA FILTRO DE GRAVA DE 40 X 40 X 15 CMS. RELLENO DE GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR EL DRENAJE DE AGUA HACIA EL SUBSUELO, MURO DE TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES DE 14CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A PROPORCIÓN 1:3, CADENA DE CORONACIÓN PERIMETRAL DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VAR DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS. ELABORADA CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON ACERO No.3 @ 10CMS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS, MARCOS Y TAPAS DE FIERRO FUNDIDO PARA TRÁFICO PESADO, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No.4, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA, LIMPIEZA Y ACARREOS DE LA MANO DE OBRA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA.

Cons...

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 502,064.70	\$ 502,064.70	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 502,064.70	\$ 502,064.70	\$ 000.00

Handwritten mark

VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL ACTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Handwritten signature

PRESENTE ACTA NO EXIME AL EL CIUDADANO GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ "PERSONA FÍSICA"; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, Y EN CONFORMIDAD AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ "PERSONA FÍSICA"
C.C.: LORG771210256
DIRECCIÓN: CARRETERA INTERNACIONAL S/N, COLONIA LA PEÑA, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, OAXACA. C.P. 69600

C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
PERSONA FÍSICA

"ICCI"
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
 Ing. Gregorio Alfredo López Rodríguez
 R.F.C. LORG771210256
 icci-constructores@hotmail.com
 carretera internacional s/n barrio la peña c.p. 69600
 Asuncion Nochixtlan, Oaxaca. Tel. 951 52 205 89

Handwritten signature



Oaxaca de Juárez
monio cultural de la humanidad
202 - 2024

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023


POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ


ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA



ING. AGUSTÍN BARRANCO GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA


C. MARCELA CANSECO ROMERO
PRESIDENTE


C. MARÍA DEL CONSUELO HERNÁNDEZ ORTEGA.
SECRETARIA


C. MARIBEL MENDEZ ARENAS
VOCAL


"ICCI"
INGENIERIA CIVIL
CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA
Ing. Gregorio Alfredo López Rodríguez
R.F.C. LORG7712102S6
icci-constructores@hotmail.com
carretera internacional s/n barrio la peña c.p. 69600
Asuncion Nochixtlan, Oaxaca. Tel. 951 52 205 89