



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

EN LA CALLE PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, PARAJE MIRAVALLE, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. PRISCA PEDRO JOSÉ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V."; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES Y ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LOS CC. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ, LORENZO PAULO NICOLAS LÓPEZ Y JOSÉ LUIS AMADOR LÓPEZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y PRIMER VOCAL DEL COMITE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, CALLE PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, PARAJE MIRAVALLE, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGION:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1301	AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
FONDO:	III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS No:	FISMDF/054/2023 DE FECHA: 03 DENOVIEMBRE DE 2023
OFICIO DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES No:	TM/MP/DPRF/037/2023 DE FECHA: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No:	DCSyCOP/FIII 054/CM-01/2023 DE FECHA: 19 DE ENERO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K23011001-61412-2533323 IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,051,365.45
MODALIDAD DE EJECUCION:	CONTRATO
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 054/2023 DE FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINACIÓN: 02 DE FEBRERO DE 2024
METAS INICIALES:	435.00 ML METAS ALCANZADAS: 486.80 ML
BENEFICIARIOS:	135 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	ESTA OBRA CONSISTIÓ EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 338.60 ML DE CONDUCTOR MULTIPLE AL 2+1 CAL. 1/0; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 852.64 ML DE CONDUCTOR ACSR 3/0, Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 148.20 ML DE CONDUCTOR ACSR 1/0; REALIZANDO LAS SIGUIENTES PARTIDAS: POSTERÍA, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN, RETENIDAS, CONDUCTOR, ACARREOS Y ENTREGA DE OBRA, Y EXTRAORDINARIOS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 1,051,365.45	\$ 997,291.51	\$ 54,073.94
APORTACIÓN ESTATAL			
RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO			
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 1,051,365.45	\$ 997,291.51	\$ 54,073.94

[Handwritten signatures and dates]



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la Humanidad
2022 - 2024

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**
FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA FUNCIONAR DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. PRISCA PEDRO JOSÉ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V." RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:15 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

CONTRATISTA:	ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. PRISCA PEDRO JOSÉ
CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL
R.F.C.:	EGC190205KQ5
DOMICILIO:	CALLE FERNANDO MONTES DE OCA No. 122, COL. AGUSTÍN MELGAR, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA. C.P. 71232

C. PRISCA PEDRO JOSÉ
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y
MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRA CONTRATADA

ARQ. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCÁNTARA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. ISAAC BAUTISTA JUÁREZ
PRESIDENTE

C. LORENZO PAULO NICOLAS LÓPEZ
SECRETARIO

C. JOSÉ LUIS AMADOR LÓPEZ
PRIMER VOCAL