

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

EN LA CALLE 3 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES E ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 3 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA."

BICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0201	AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 28, RECUPERACION DEL ISR, EJERCICIO FISCAL 2023	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.	
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	RG28/002/2023	FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2023.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K25030141-61412-1528123	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 596,108.78
CONVENIO MODIFICATORIO:	DCSyCOP/RG28 002/CM-01/2023	FECHA: 23 DE ENERO DEL 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 595,266.50
CONTRATO No.:	DCSyCOP/RG28 002/2023	FECHA: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 02 DE FEBRERO DEL 2024.
METAS INICIALES:	105.31 ML	METAS ALCANZADAS: 104.10 ML
BENEFICIARIOS:	329 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, RETIRO A BASE DE MEDIOS MECANICOS DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 12" (20 A 30 CMS.) SIN RECUPERACION DE MATERIAL, RETIRO, DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LINEA DE DESCARGA SANITARIA HACIA TUBERIA DE RED PRINCIPAL DE PVC DE VARIAS MEDIDAS SIN RECUPERACIÓN CON MEDIOS MANUALES, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", DEMOLICIÓN A MAQUINA DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN A MANO Y REPOSICIÓN, DE TOPE EXISTENTE ELABORADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UN F'C=200 KG/CM2, DE 15 CMS. DE ALTURA Y ANCHO DE 1.00 MT. (MEDIDAS PROMEDIO), CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, DE 8 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14, DEMOLICIÓN A MÁQUINA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 30 CMS DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 CMS. NOMINAL (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 6" A 12" (15 A 30 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y MEDIOS MANUALES; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE A MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN</p>	



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO 28
RECUPERACION DE ISR
EJERCICIO FISCAL 2023

RAMO 28
RECUPERACION DE ISR
EJERCICIO FISCAL 2023



Oaxaca de Juárez

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

T.M.A. DE 1 1/2" Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS., MODULO DE RUPURA DE 38 KG/CM2 Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM. ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), PARA REPOSICIÓN EN ZONAS INTERVENIDAS, COLOCADO EN LOSAS DE 40 A 80 CMS. DE ANCHO PROMEDIO Y LONGITUDES MÁXIMAS DE 1.50 MTS., CONCRETO HECHO CON REVOLVEDORA Y COLADO DE LOSAS EN FORMA ALTERNADA CON DIFERENCIAS DE UN DÍA COMO MÍNIMO ENTRE COLADOS, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA UNA TUBERÍA DE 6" (15 CMS.) DE DESCARGA DOMICILIARIA Y SU INTERCONEXIÓN A TUBERÍA DE RANGO 12" A 18" (20 A 45 CMS.) DE DIÁMETRO NOMINAL, REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE CONCRETO AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 0.50 A 0.80 MTS. DE MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO A BASE DE PIEZAS DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28, DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA CON F'C= 100 KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON UN F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4", LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: DEMOLICIONES, CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 28 – RECUPERACION DE ISR)	\$ 595,266.50	\$ 595,266.50	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 595,266.50	\$ 595,266.50	\$ 000.00

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA
REPRESENTANTE: ARQ. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA
CARGO: PERSONA FISICA
R.F.C.: VAMC811012R66
DIRECCIÓN: CALLE HUERTO LOS OLIVOS NO. 201 COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68120



Huerto Los Olivos 201,
Trinidad de las Huertas,
C.P. 68120 Oaxaca de Juárez, Oax.
CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA
PERSONA FISICA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO 28
RECUPERACION DE ISR
EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2023

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA

ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO
RESIDENTE DE OBRA

Las firmas de la presente hoja, corresponden al Acta de Entrega-recepción de fecha 22 de febrero del 2024, del contrato de obra pública número DCSyCOP/RG28 002/2023 de fecha 19 de diciembre del 2023



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA CIRCUNSTANCIADA

I.- LUGAR, FECHA Y HORA

En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Siendo las 10:30 horas del día 22 de febrero del Año 2024.

II.- INTERVIENEN

Los que suscribimos: Los C.C. Ing. Armando Cruz Mendoza, Director de Obras Públicas y Mantenimiento; Arq. Miguel Angel Morales y Morales, Jefe de Departamento de Construcción de Obra Contratada y Ing. Jorge Enrique Avendaño, Residente de Obra; pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio De Oaxaca de Juárez y el C. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA, en su carácter de PERSONA FÍSICA.

III. OBJETO.

Formalización del Acta de Entrega-Recepción de la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 3 SEPTIEMBRE, AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JÚAREZ, OAXACA."** con número de obra **RG28/002/2023** y Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado con número **DCSyCOP/RG28 002/2023** Sin las firmas de quienes integran el comité de la obra, dando cumplimiento con lo ordenado por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

IV.- ANTECEDENTES

Con fecha 02 de febrero del año en curso se concluyen los trabajos relativos a la obra antes mencionada quedando esta de manera operativa y funcionando, la contratista presento la estimación 2 (dos) y finiquito, por lo cual se procedió a la elaboración del Acta Entrega-Recepción de la obra que se hace mención, al solicitar la presencia del comité de obra para llevar acabo el acto de entrega, estos manifiestan que no están en condiciones para firmar el acta entrega esto debido a que a la fecha, por lo que existen diferencias entre los vecinos y el comité de obra.

Se lleva a cabo un recorrido e inspección física de los trabajos por las partes que intervienen en este acto, al término del mismo se concluye que la obra está ejecutada en su totalidad. La presente acta no exime al **C. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA**, en su carácter de PERSONA FÍSICA, responsable de su ejecución de los defectos ó vicios ocultos que resulten en la misma, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el Municipio.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

V.- SE HACE CONSTAR

Derivado de los antecedentes mencionados se procede a la elaboración del Acta Entrega-Recepción haciendo la aclaración que se tramitara sin firmas del Comité de obra.

VI.- CIERRE DEL ACTA.

No habiendo otro asunto que asentar, se cierra la presente, siendo las 11:00 horas del día de su inicio, previa lectura del acta, se procede a firmar al calce por los que en ella intervinieron para su debida constancia y efectos legales a que haya lugar.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO



ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA



ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

MENDOZA
Huerto Los Clivos 201,
Trinidad de las Huertas,
C.P. 68120 Oaxaca de Juárez, Oax.
mendozaconstructores@hotmail.com
C. CIVIL ENRIQUE JAVIER MENDOZA
Tel. 951 106 61 11
PERSONA FÍSICA

Las firmas de la presente hoja, corresponden al Acta de Entrega-recepción de fecha 22 de febrero del 2024, del contrato de obra pública número DCSyCOP/RG28 002/2023 de fecha 19 de diciembre del 2023

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

