



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO 28  
RECUPERACION DEL ISR  
EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2023

EN LA CALLE 3RA PRIVADA DE REFORMA AGRARIA, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA; SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA; LOS CC. ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. MIGUEL ÁNGEL MORALES Y MORALES E ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA, Y EL RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, LOS CC. GONZALO NICANOR OROZCO, ATILANO MONTELLANO CHAPITAL, HEBERT HERNANDEZ VARGAS, MARIA DEL CARMEN VASQUEZ FIGUEROA Y VERONICA PATRICIA CRUZ VILLANUEVA PRESIDENTE, SECRETARIO, VOCAL 1, VOCAL 2 Y VOCAL 3 RESPECTIVAMENTE, QUIENES EN ESTE MOMENTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA PRIVADA DE REFORMA AGRARIA, AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA."

BICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0201	AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO 28, RECUPERACION DEL ISR, EJERCICIO FISCAL 2023	
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.1.- PROTECCIÓN AMBIENTAL	
SUBFUNCIÓN:	2.1.3.- ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	RG28/003/2023	FECHA: 27 DE OCTUBRE DEL 2023.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2130504K25030142-61412-1528123	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 581,833.87
CONVENIO MODIFICATORIO:	DCSyCOP/RG28 003/CM-01/2023	FECHA: 23 DE ENERO DEL 2024
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE DE CONTRATO: \$ 580,299.86
CONTRATO No.:	DCSyCOP/RG28 003/2023	FECHA: 19 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO REAL:	20 DE DICIEMBRE DEL 2023.	FECHA DE TERMINACIÓN: 02 DE FEBRERO DEL 2024.
METAS INICIALES:	80.11 ML	METAS ALCANZADAS: 78.90 ML
BENEFICIARIOS:	782 PERSONAS	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	<p>ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS LIMPIEZA DEL TERRENO CON MEDIOS MANUALES, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 10 CMS. DE PROFUNDIDAD DEL CORTE, TRABAJOS REALIZADOS CON CORTADORA PARA CONCRETO Y DISCO DE 14", DEMOLICIÓN A MAQUINA, DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE O ARMADO, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, CON MARTILLO NEUMÁTICO Y COMPRESOR, DEMOLICION A MANO Y REPOSICION DE CONCRETO ASFALTICO DE 0.00 A 7 CMS DE ESPESOR CON CUÑA Y MARRO, DESAZOLVE DE POZO DE VISITA EXISTENTE DE DRENAJE SANITARIO DE 0.0 A 1.50 MTS DE ALTURA POR MEDIOS MANUALES, ACHIQUE DE POZOS DE VISITA CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 8 H.P. Y ABSORCIÓN SOLIDOS, DESAZOLVE PARA EXTRACCIÓN DE LODOS Y/O AGUAS NEGRAS EN ZANJA EXPUESTA DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE A BASE DE BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA TRAGASOLIDOS CONTINUO DURANTE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN, RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO O PVC ALCANTARILLADO DE UN RANGO DE DIAMETRO DE 8" A 24" (20 A 60 CMS.) POR MEDIOS MECÁNICOS SIN RECUPERACION DE MATERIAL, RETIRO DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE O PVC SANITARIO DE 6" (15 CMS) POR MEDIOS MECÁNICOS, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROF, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, HERMÉTICO DE 30 CMS. NOMINAL (12") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24" ( 20 A 60 CMS.) DE DIAMETRO A POZO DE VISITA EXISTENTE, MODULO DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA TIPO "A" A LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO, PARA UNA TUBERÍA DE 6" (15 CMS.) DE DESCARGA DOMICILIARIA Y SU INTERCONEXIÓN A TUBERÍA DE RANGO 12" A 18" (20 A 45 CMS.) DE DIÁMETRO NOMINAL, REGISTRO SANITARIO DE TRANSICIÓN DE 60 X 40 CMS. DE MEDIDAS INTERIORES Y CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR (DE LA TAPA DE CONCRETO AL NIVEL DE ARRASTRE), VARÍE EN UN RANGO DE 0.50 A 0.80 MTS. DE MEDIDAS INTERIORES, ELABORADO A BASE DE PIEZAS DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28, DE 14 CMS. DE</p>	



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2023 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

RAMO 28  
RECUPERACION DEL ISR  
EJERCICIO FISCAL 2023

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2023

ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, DESPLANTADO SOBRE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR HECHO EN OBRA CON F' C= 100 KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR CON UN F' C=200 KG/CM2 T.M.A. 3/4, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 85% PROCTOR, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 90% PROCTOR, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA BASE HIDRÁULICA CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y MEDIOS MANUALES; CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA-ARENA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTE PORCENTAJE AL MENOS UN 40% DEL VOLUMEN DE GRAVA CON UN T.M.A. DE 1 1/2" Y UN 60% DE ARENA, PUDIENDO SER DEL MISMO BANCO O DE BANCOS DIFERENTES, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS., HECHO CON REVOLVEDORA, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 22 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2, ACABADO RAYADO CON PEINE METÁLICO, CON CEMENTO PORTLAND PUZONALICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS., HECHO CON REVOLVEDORA, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 0.00 A 0.50 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE: CORTES Y/O EXCAVACIONES, EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE.

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 28 – RECUPERACION DE ISR)	\$ 580,299.86	\$ 567,216.09	\$ 13,083.77
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 580,299.86</b>	<b>\$ 567,216.09</b>	<b>\$ 13,083.77</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

**NOMBRE DE LA EMPRESA:** CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA  
**REPRESENTANTE :** ARQ. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA  
**CARGO :** PERSONA FISICA  
**R.F.C. :** VAMC811012R66  
**DIRECCIÓN:** CALLE HUERTO LOS OLIVOS NO. 201, COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68120

*[Handwritten signature]*



Huerto Los Olivos 201,  
Trinidad de las Huertas,

C.P. CIPRIANO VASQUEZ MENDOZA  
mendozaconstructores@hotmail.com  
PERSONA FISICA  
Tel. 951 306 61 11

*[Handwritten signature]*




**Oaxaca de Juárez**  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2023 - 2024


**RAMO 28  
RECUPERACION DEL ISR  
EJERCICIO FISCAL 2023**

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2023**


**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO


  
\_\_\_\_\_  
**ARO. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRA CONTRATADA

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE ENRIQUE AVENDAÑO**  
RESIDENTE DE OBRA


**POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL**

  
\_\_\_\_\_  
**C. GONZALO NICANOR OROZCO**  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
**C. ATILANO MONTELLANO CHAPITAL**  
SECRETARIA

  
\_\_\_\_\_  
**C. HEBERT HERNANDEZ VARGAS**  
PRIMER VOCAL

  
\_\_\_\_\_  
**C. MARIA DEL CARMEN MASQUEZ FIGUEROA**  
SEGUNDO VOCAL

  
\_\_\_\_\_  
**C. VERONICA PATRICIA CRUZ VILLANUEVA**  
TERCER VOCAL

Las firmas de la presente hoja, corresponden al Acta de Entrega-Recepción de fecha 26 de febrero del 2024, del contrato de obra pública número DCSyCOP/RG28 003/2023 de fecha 19 de diciembre del 2023.