



EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA, SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL DÍA 20 DE ENERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA", LOS C.C., LUIS CABRERA VÁSQUEZ, KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y JULIO PRESA OZUNA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, ENCARGDO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA. RESPECTIVAMENTE. INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C.  
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. ✓

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE		
ESTADO:	020 ✓	OAXACA		
REGIÓN:	008 ✓	VALLES CENTRALES		
DISTRITO:	019 ✓	CENTRO		
MUNICIPIO:	067 ✓	OAXACA DE JUÁREZ		
LOCALIDAD	0701 ✓	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO		
DATOS GENERALES				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33 "FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" ✓			
FONDO:	"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" ✓			
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL ✓			
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ✓			
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN ✓			
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/047/2024 ✓	FECHA:	04 DE JUNIO DE 2024 ✓	
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2210504K27050125-61412-2533324 ✓			
OFICIO MODIF. PRESUPUESTAL:	TM/MP/DPRF/035/2024 ✓	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024 ✓	
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO ✓	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 1'771,286.14 ✓	
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 047/2024 ✓	FECHA:	01 DE AGOSTO DEL 2024 ✓	
CONVENIO DE DIFERIMIENTO No.:	DCSyCOP/FIII 047/CM-01/2024 ✓	FECHA:	18 DE OCTUBRE DE 2024 ✓	
CONV. MODIF. EN MONTO Y PLAZO No.:	DCSyCOP/FIII 047/CM-02/2024 ✓	FECHA:	06 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓	
CONVENIO TERMINOS Y CONDICIONES No.:	DCSyCOP/FIII 047/CM-03/2024 ✓	FECHA:	20 DE DICIEMBRE DE 2024 ✓	
FECHA DE INICIO REAL:	02 DE AGOSTO DE 2024 ✓	FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE ENERO DE 2025 ✓	
METAS INICIALES:	167.19 M DE GUARNICIÓN ✓ 203.24 M2 DE BANQUETA ✓ 578.46 M2 DE PAVIMENTO ✓	METAS ALCANZADAS:	214.97 M DE GUARNICIÓN ✓ 220.92 M2 DE BANQUETA ✓ 712.47 M2 DE PAVIMENTO ✓	
BENEFICIARIOS:	80 PERSONAS			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: GUARNICIONES ✓ PRELIMINARES, TERRACERÍAS, GUARNICION, PINTURA, LIMPIEZAS Y ACARREOS ✓ BANQUETAS ✓ PRELIMINARES, TERRACERÍAS, BANQUETAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS ✓ PAVIMENTO: ✓ PRELIMINARES, TERRACERIAS, PINTURA, LIMPIEZAS Y ACARREOS. ✓			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	\$ 1'771,286.14 ✓	\$ 1'686,618.08 ✓	\$ 84,668.06 ✓	
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00	
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00	
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1'771,286.14 ✓</b>	<b>\$ 1'686,618.08 ✓</b>	<b>\$ 84,668.06 ✓</b>	




**"RAMO GENERAL 33, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"  
FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"  
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2024**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

  
ARQ. LUIS CABRERA VÁSQUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

  
ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO  
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA

  
ARQ. JULIO FRESA OZUNA  
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE LA OBRA:

POR EL COMITÉ DE OBRA  
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBRA

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA

VOCAL 1

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE H. AYUNTAMIENTO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA" RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 047/2024, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024.