



"RAMO GENERAL 33, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2024

EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA, SIENDO LAS 12:10 HORAS DEL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE JUNIO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA", LOS C.C., LUIS CABRERA VASQUEZ, KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO Y JULIO PRESA OZUNA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y MANTENIMIENTO, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA. RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ: Y POR EL COMITÉ DE OBRA LOS C.C. EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL 1, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	
ESTADO:	✓020	OAXACA	
REGIÓN:	✓008	VALLES CENTRALES	
DISTRITO:	✓019	CENTRO	
MUNICIPIO:	✓067	OAXACA DE JUÁREZ	
LOCALIDAD	0701	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	
DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	✓ RAMO GENERAL 33 "FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"		
FONDO:	✓ "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	✓ 2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	✓ 2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	✓ 2.2.1.- URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACIÓN:	✓ FIS MDF/048/2024	FECHA:	✓ 04 DE JUNIO DE 2024
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	✓ 30305-2210504K27050126-61412-2533324		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	✓ CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	✓ \$ 1'881,062.52
CONTRATO No.:	✓ DCSyCOP/F/III 048/2024	FECHA:	✓ 01 DE AGOSTO DEL 2024
CONVENIO MODIFICATORIO DE DIFERIMIENTO No.:	✓ DCSyCOP/F/III 048/CM-01/2024	FECHA:	✓ 09 DE DICIEMBRE DE 2024
CONVENIO MODIFICATORIO DE TERMINOS Y CONDICIONES No.:	✓ DCSyCOP/F/III 048/CM-02/2024	FECHA:	✓ 17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	✓ 02 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	05 DE ENERO DE 2025
METAS INICIALES:	✓ 218.75 ML DE GUARNICIÓN ✓ 262.30 M2 DE BANQUETAS ✓ 793.52 M2 DE PAVIMENTO	METAS ALCANZADAS:	✓ 218.76 ML DE GUARNICIÓN ✓ 247.39 M2 DE BANQUETAS ✓ 790.81 M2 DE PAVIMENTO
BENEFICIARIOS:	✓ 125 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN PROYECTO:	DEL	SE REALIZARON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: GUARNICIONES: PRELIMINARES; TERRACERIAS, GUARNICIÓN, PINTURA, LIMPIEZAS Y ACARREOS; BANQUETAS; PRELIMINARES, TERRACERIAS, BANQUETAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS; PAVIMENTO: PRELIMINARES, TERRACERIAS, PINTURA, LIMPIEZAS Y ACARREOS. ✓	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)	✓ \$ 1'881,063.52	✓ \$ 1'881,063.52	✓ \$ 000.00
APORTACION ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	✓ \$ 1'881,063.52	✓ \$ 1'881,063.52	\$ 000.00




UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, ASÍ COMO LOS TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE DAN FE DE LO ACTUADO.

ENTREGA LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ


ARQ. LUIS CABRERA VASQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO


ING. KRISTOFER JAIR MÉNDEZ ANTONIO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA


ARQ. JULIO PRESA OZUNA
RESIDENTE DE OBRA

RECIBE LA OBRA:

POR EL COMITÉ DE OBRA
UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DE LA OBR

PRESIDENTE

SECRETARIA

VOCAL 1

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE JUNIO, COLONIA 9 DE MAYO, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA"RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/FIII 048/2024, DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2024.