



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES  
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"  
FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL"  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE ELABORA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; EN LA LOCALIDAD DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE CAMINO NACIONAL, TRAMO DE CALLE PINO SUAREZ A CAMINO A VIGUERA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA", LOS C.C. ARMANDO CRUZ MENDOZA, RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO Y SAMUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y RESIDENTE DE OBRA, RESPECTIVAMENTE, INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; Y LA C. INGRID BERENICE HERNÁNDEZ MATADAMAS EN SU CARÁCTER DE AGENTE MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, RESPECTIVAMENTE, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE: ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	019	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD	0701	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.		
FONDO:	III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUB-FUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISMDF/077/2024	FECHA:	11 DE JULIO DEL 2024.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	30305-2240504K27060302-61412-2533324		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 1'312,985.97
CONTRATO No.:	DCSyCOP/FIII 077/2024	FECHA:	30 DE AGOSTO DEL 2024
CONVENIO DE TERMINO Y CONDICIONES No.:	DCSyCOP/FIII 077/CM-01/2024	FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
FECHA DE INICIO REAL:	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE OCTUBRE DEL 2024.
METAS INICIALES:	34 PZAS LUMINARIAS SOLARES	METAS ALCANZADAS:	34 PZAS LUMINARIAS SOLARES
BENEFICIARIOS:	32 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: RETIRO DE LUMINARIAS SOLARES, BRAZO METÁLICO, CELDA SOLAR Y SISTEMA DE BATERÍA; REHABILITACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR; REHABILITACIÓN DE POSTE METÁLICO CÓNICO CIRCULAR; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR PREMIUM ALL IN ONE (TODO EN UNO) DE 10,000 LÚMENES; CUERPO DE CARCAZA DE FE + PC, TEMPERATURA 6500 K, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP65.		

**ROMERO** S.a. de C.v.  
Arquitectura e Ingeniería



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**"RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES  
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"  
FONDO III "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL"  
ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2024**

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

APORTACIONES TRANSFERENCIAS	Y	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACION MUNICIPAL (RAMO 33 FONDO III)		\$ 1,312,985.97	\$ 1,312,933.35	\$ 52.62
APORTACION ESTATAL		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
PROGRAMA FEDERAL		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,312,985.97</b>	<b>\$ 1,312,933.35</b>	<b>\$ 52.62</b>

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN FÍSICA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE HACE CONSTAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALIZÓ LA ENTREGA AL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, DE LA OBRA DESCRITA EN EL OBJETO DEL CONTRATO, EN LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS PACTADAS EN EL CONTRATO.

LA EMPRESA "ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO, S.A. DE C.V." A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES, MANIFIESTA QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA GARANTIZAR SU RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO REFERIDO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, OTORGA A FAVOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.


EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ RECIBE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE CORRESPONDEN A LA OBRA, OBJETO DE PRESENTE ACTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PROCEDENTES POR LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA EMPRESA "ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO, S.A. DE C.V"

UNA VEZ RECEPCIONADOS LOS TRABAJOS SE CITARÁ A LA EMPRESA "ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO, S.A. DE C.V" A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, UBICADAS EN: PLAZUELA VICENTE GUERRERO N° 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68050, OAXACA DE JUÁREZ, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA LEY.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024 Y PREVIA LECTURA QUE SE DA DEL ACTA, LA RATIFICAN Y FIRMAN QUIENES EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**


  
C. ELVIA CARMEN CRUZ ROSALES  
REPRESENTANTE LEGAL  
"ARQUITECTURA E INGENIERIA ROMERO, S.A. DE C.V"

**ROMERO** S.a. De C.v  
Arquitectura E Ingenieria

**RECIBE LA OBRA**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁRE**

  
ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Y MANTENIMIENTO

  
ING. RICARDO DIDIERE SANTIAGO MANZANO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
DE OBRA CONTRATADA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE CAMINO NACIONAL, TRAMO DE CALLE PINO SUAREZ A CAMINO A VIGUERA, AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA", RELATIVA AL CONTRATO NÚMERO DCSyCOP/III 077/2024, DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2024.