



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS  
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL			\$0.00					\$0.00		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$0.00					\$0.00		
RG23 PROGRAMAS REGIONALES										
OBRAS EN PROCESO										
	FFI/2106-N/2018	CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN LA ZONA SECA DE LA CENTRAL DE ABASTOS	\$2,500,000.00	CONTRATO	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES ROXI, S.A. DE C.V.	DGOPM/INV/FFI/2106-N/2018	\$ 2,488,857.51	\$ 1,477,097.07	98.00%	
TOTAL			\$2,500,000.00					\$1,477,097.07		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$0.00					\$0.00		
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 2,896,301.31	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOPM/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 2,375,250.17	95.00%	
TOTAL			\$2,896,301.31					\$2,375,250.17		
OBRAS TERMINADAS										
TOTAL			\$0.00					\$0.00		
RECURSOS FISCALES										
OBRAS EN PROCESO										
	RF/010/2019	REHABILITACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL (EL ARENAL).	\$ 1,163,796.77	CONTRATO	VELZMARQ EDIFICACIONES SUSTENTABLES, S.A.	SPLOP/AD/RF 010/2019	\$ 1,163,475.95	\$ -	60.00%	
TOTAL			\$1,163,796.77					\$0.00		
OBRAS TERMINADAS										
	RF/001/2019	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VISUAL SOBRE CAMELLONES CENTRALES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL (MEX.190), TRAMO DE LA CALLE JACARANDAS AL BLVD. LIC. EDUARDO VASCONCELOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$ 575,068.83	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 001/2019	\$ 574,994.47	\$ -	100.00%	
	RF/002/2019	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO VISUAL SOBRE CAMELLONES CENTRALES DE LA CARRETERA INTERNACIONAL (MEX.190), TRAMO EL ENTRONQUE CARRETERO "MONUMENTO A LIC. BENITO JUÁREZ AL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA LA JOYA" DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$ 689,823.27	CONTRATO	INGENIERÍA APLICADA Y DESARROLLOS CAVARU, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RF 002/2019	\$ 688,722.53	\$ 688,722.53	100.00%	
TOTAL			\$1,264,892.10					\$688,722.53		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$6,560,098.08					\$3,852,347.24		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$1,264,892.10					\$688,722.53		

C. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. IMPIRA ZURITA LARA  
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

C. JORGE CASTRO CAMPOS  
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO  
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

C. REBECA MORALES GARCÍA  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL