

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

FORMATO: IC-02




PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
RG23 PROGRAMAS REGIONALES										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$				\$	\$		
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$				\$	\$		
RECURSOS PROPIOS										
OBRAS EN PROCESO										
	RP/03/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL MONTOYA, AGENCIA MONTOYA	\$ 2,895,217.52	CONTRATO	AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES, S.A. DE C.V.	DGOMP/IRE-RP 03/2018	\$ 2,895,217.52	\$ 2,375,250.17	95.00%	82.04%
			TOTAL \$	2,895,217.52			\$ 2,895,217.52	\$ 2,375,250.17		
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$				\$	\$		
RECURSOS FISCALES										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$				\$	\$		
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$				\$	\$		
RG 28 RAMO GENERAL 28										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$				\$	\$		
OBRAS TERMINADAS										
	RG28/004/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA AGENCIA DE CANDIANI, AGENCIA CANDIANI.	\$ 208,657.51	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/004/2019	\$ 208,515.71	\$ 208,515.71	100.00%	100.0%
	RG28/005/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 182,939.06	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/005/2019	\$ 182,938.37	\$	100.00%	0.0%
	RG28/006/2019	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POLICÍA DE LA COLONIA HIDALGO, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 267,202.28	CONTRATO	MIRRCO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/RG28/006/2019	\$ 267,120.13	\$ 267,120.13	100.00%	100.0%
			TOTAL \$	658,798.85			\$ 658,574.21	\$ 475,635.84		
RAMO 33 FONDO IV										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$				\$	\$		
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$				\$	\$		
RAMO 33 FONDO III										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$				\$	\$		
OBRAS TERMINADAS										
			TOTAL \$				\$	\$		
FINANCIAMIENTOS INTERNOS										
OBRAS EN PROCESO										
			TOTAL \$				\$	\$		
OBRAS TERMINADAS										
	FI/001/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE ENGAVIONADO PARA PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES IZQUIERDA Y DERECHA SOBRE ARROYO COL. LOMAS DE SANTA ROSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 1,925,916.61	CONTRATO	EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FI 001/2019	\$ 1,918,250.82	\$ 1,918,250.82	100.00%	100.0%
	FI/003/2019	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO	\$ 2,008,991.60	CONTRATO	"JAMALCO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA", S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FI 003/2019	\$ 2,006,616.38	\$ 1,930,833.62	100.00%	96.2%
	FI/005/2019	MEJORAMIENTO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR3203Z, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 193,777.87	CONTRATO	REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 005/2019	\$ 186,029.78	\$ 186,029.78	100.00%	100.0%


MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO CENTRO, OAXACA
TESORERÍA MUNICIPAL
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020



PROGRAMA SUBPROGRAMA	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	NOMBRE, UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN	IMPORTE APROBADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA	CONTRATO		IMPORTE PAGADO	% DE AVANCE	
						NÚM.	IMPORTE		FÍSICO	FINANCIERO
	FI/008/2019	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 20DPR32037, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	\$ 276,413.00	CONTRATO	REMODELACIONES Y MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS SANTTI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/0/2019	\$ 260,615.14	\$ 260,615.14	100.00%	100.00%
	FI/009/2019	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JUDÍN AGENCIA CANDIANI.	\$ 15,117,875.35	CONTRATO	EDIFICACIONES MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES PARA PARA LA CONSTRUCCIÓN ECOPROJET, S.A. DE C.V.	SPLOP/FII/0/2019	\$ 15,116,304.65	\$ 15,116,304.65	100.00%	100.00%
	FI/010/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLES EFRÉN DÍAZ CERVANTES Y 1ro. DE ENERO COLONIA AURORA, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,752,249.19	CONTRATO	FRAGASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FI 010/2019	\$ 1,748,296.47	\$ 1,748,296.47	100.00%	100.00%
	FI/011/2019	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL BARNIZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.	\$ 2,342,183.93	CONTRATO	"LUXIMO CONSTRUCCIONES," S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 011/2019	\$ 2,336,104.34	\$ 2,336,104.34	100.00%	100.00%
	FI/012/2019	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ANDADOR 5 DE MAYO ESQUINA LEONA VICARIO, BARRIO EL PROGRESO, AGENCIA SAN JUAN CHAFULTEPEC	\$ 2,357,662.21	CONTRATO	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 012/2019	\$ 2,356,467.11	\$ 2,356,467.11	100.00%	100.00%
	FI/013/2019	ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE OAXACA DE JUÁREZ, AGENCIA CANDIANI.	\$ 7,826,374.64	CONTRATO	ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS THOLOI, S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 013/2019	\$ 7,803,247.15	\$ 7,803,247.15	100.00%	50.00%
	FI/014/2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN LA CALLE EL BARNIZ, AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	\$ 1,269,256.68	CONTRATO	"LUXIMO CONSTRUCCIONES," S.A. DE C.V.	SPLOP/FI 014/2019	\$ 1,265,287.42	\$ 1,265,287.42	100.00%	100.00%
	FI/015/2019	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, SINDICATO LIBRE FRACCIONAMIENTO REAL CASA BLANCA, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM	\$ 1,211,476.53	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 015/2019	\$ 1,209,731.59	\$ 1,209,731.59	100.00%	100.00%
	FI/016/2019	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCOS PÉREZ, BARRIO DE XOCHIMILCO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,901,597.93	CONTRATO	"DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI" S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FI 016/2019	\$ 1,901,500.00	\$ 1,901,500.00	100.00%	100.00%
	FI/018/2019	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA DE POLICIA, AGENCIA CANDIANI.	\$ 1,206,832.66	CONTRATO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTÓNICOS HOPE, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 018/2019	\$ 1,205,482.27	\$ 795,868.95	100.00%	66.00%
	FI/019/2019	REHABILITACIÓN DEL CUARTEL DE POLICIA MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL	\$ 1,252,798.94	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/FI 019/2019	\$ 1,251,181.43	\$ 1,202,688.68	100.00%	96.10%
	FI/020/2019	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, EN LAS INSTALACIONES DEL PANTEÓN JARDÍN.	\$ 1,741,809.89	CONTRATO	"CRUSANT CONSTRUCTORA," S.A. DE C.V.	SPLOP/IRE/FI 020/2019	\$ 1,740,959.37	\$ 595,594.00	100.00%	34.20%
	FI/021/2019	REHABILITACIÓN DE CASA HOGAR DE DÍA MUNICIPAL PARA ADULTOS MAYORES, FRACCIONAMIENTO SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	\$ 980,085.16	CONTRATO	INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V.	SPLOP/AD/021/2019	\$ 980,013.63	\$ 950,978.85	100.00%	97.00%
TOTAL			\$ 43,365,302.19				\$ 43,286,087.55	\$ 41,577,798.57		
TOTAL (OBRAS EN PROCESO)			\$ 2,895,217.52				\$ 2,895,217.52	\$ 2,375,250.17		
TOTAL (OBRAS TERMINADAS)			\$ 44,024,101.04				\$ 43,944,661.76	\$ 42,053,434.41		


OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021


C. INDIRA ZURITA LARA
SÍNDICA PRIMERA MUNICIPAL


OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021
SÍNDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL

C. TANIA CABALLERO NAVARRO
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL


OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL