



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO"

REUNIDOS EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUIERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2020, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. MIGUEL ROBLES REYES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: "ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V."; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INES ANGEL DIAZ ANGELES Y JOEL VENTURA MIGUEL ROSALES EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA EN LA PROLONGACION INDEPENDENCIA."

	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1301	AGENCIA MUNICIPAL DE VIGUERA

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.1 PROTECCION AMBIENTAL
SUBFUNCIÓN:	2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISMDF/008/2020      FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102131190100101K1196141222533320      IMPORTE AUTORIZADO: \$ 1,042,095.96
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.:	SPLOP/AD/FIII 008/2020      FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2020.
OFICIO DE DIFERIMIENTO:	SUBDIRCOP/457-1/2020 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	25 DE NOVIEMBRE 2020      FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS INICIALES:	306.40 ML      METAS ALCANZADAS: 296.95 ML
BENEFICIARIOS:	306 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, Y TENDIDO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERCONEXION DE TUBERIA DE UN RANGO DE 8" A 24", SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS., LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO Y ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,041,557.36	\$ 798,983.03	\$ 242,574.33
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,041,557.36</b>	<b>\$ 798,983.03</b>	<b>\$ 242,574.33</b>



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



**FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020**

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA FUNCIONANDO HASTA LAS METAS ALCANZADAS, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.


LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. MIGUEL ROBLES REYES EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, DE LA EMPRESA: "ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V."; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: "ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V."  
 REPRESENTANTE: C. MIGUEL ROBLES REYES  
 CARGO: ADMINISTRADOR UNICO  
 R.F.C.: RGC160617E67  
 DIRECCIÓN: CALLE MANUEL FIALLO No.801 INT. B, OAXACA DE JUAREZ OAXACA. C.P. 68000

  
**C. MIGUEL ROBLES REYES**  
 "ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V."  
 ADMINISTRADOR UNICO

  
 ROBLES Y GOPAR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.  
 R.F.C. RGC160617EG7 IMMS 0686076510  
 MANUEL FIALLO No. 801-F CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAX. 68000

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

  
**C. CARLOS MORENO GOMEZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS  
 Y MEDIO AMBIENTE

  
**C. INES ANGEL DIAZ ANGELES**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
 Y SEGUIMIENTO DE OBRA



  
**C. GERARDO VASQUEZ MORENO**  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA

  
**C. JOEL VENTURA MUGUEL ROSALES**  
 RESIDENTE DE OBRA

**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021  
**SUBDIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN DE OBRA  
PÚBLICA**