

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.



FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020



EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14 DE ENERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA; EL C. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM EN LA CALLE AZAHARES."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1101	AGENCIA DE POLICIA SAN MARTIN MEXICAPAM DE CARDENAS

DATOS GENERALES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."		
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO		
FUNCIÓN	3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA		
SUB FUNCIÓN	3.3.5 ELECTRICIDAD		
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/101/2020	DE FECHA:	09 DE NOVIEMBRE DE 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203103351200100111K1206141222533320	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 190,850.24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	SPLOP/AD/FIII 101/2020	DE FECHA:	07 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE DICIEMBRE DE 2020	FECHA DE TERMINACIÓN:	06 DE ENERO DE 2021
METAS INICIALES:	6 PZAS	METAS ALCANZADAS:	6 PZAS
BENEFICIARIOS:	24 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	PRELIMINARES, POSTERÍA, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION, RETENIDAS, CONDUCTOR, TRANSFORMADORES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ACOMETIDA Y ENTREGA DE OBRA, EXTRAORDINARIOS.		

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 190,501.28	\$ 186,380.93	\$ 4,120.35
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 190,501.28	\$ 186,380.93	\$ 4,120.35

OS

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

PERSONA FÍSICA: PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C. NACP770629DC3
DOMICILIO: TRINIDAD DE LAS HUERTAS NO. 203 A, COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68130

Pedro Javier Narvaez Castañeda
Dirección:
Trinidad de las Huertas # 203 A
C. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA
PERSONA FÍSICA
Trinidad de las Huertas, C.P. 68130
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Teléfono: 951 513 22 11

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

[Signature]
C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA
Y MEDIO AMBIENTE

[Signature]
C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

[Signature]
C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA

[Signature]
C. JULIO PRESA OZUNA
RESIDENTE DE OBRA