

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

**FONDO III, "FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL."**

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA ; EL C. **PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA** EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**, LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y JULIO PRESA OZUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM DE LAS CALLES DE HUAJUAPAN, OCOTLAN, TAMAZULAPAN, TEHUANTEPEC Y PINOTEPA.**"

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	1101	AGENCIA DE POLICIA SAN MARTIN MEXICAPAM

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN	3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
SUB FUNCIÓN	3.3.5 ELECTRICIDAD
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/111/2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203103351200100113K1206141222533320
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.	SPLOP/AD/FIII 111/2020
FECHA DE INICIO REAL:	08 DE DICIEMBRE DE 2020
METAS INICIALES:	30 PZAS
BENEFICIARIOS:	120 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	POSTES, ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS DE BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR, TRANSFORMADOR, RETENIDAS, ACOMETIDAS Y ENTREGA DE OBRA.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 1,022,312.48	\$ 980,640.76	\$ 41,671.72
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 1,022,312.48	\$ 980,640.76	\$ 41,671.72

(Handwritten signature)



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III, "FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL."

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA**, EN SU CARÁCTER DE **PERSONA FÍSICA**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:45 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

PERSONA FÍSICA: PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA
CARGO: PERSONA FÍSICA
R.F.C. NACP770629DC3
DOMICILIO: TRINIDAD DE LAS HUERTAS NO. 203 A, TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68130

Pedro Javier Narvaez Castañeda
Dirección.
Trinidad de las Huertas # 203 A
C. PEDRO JAVIER NARVAEZ CASTAÑEDA
PERSONA FÍSICA
Trinidad de las Huertas C.P. 68130
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Teléfono: 951 513 22 11

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. INÉS ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

C. JULIO PRESA OZUNA
RESIDENTE DE OBRA

**SUBDIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA**