

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**



FONDO III, "FONDO PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL."



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020**



EN LA LOCALIDAD DE LA CALLE CUICATLAN; COLONIA MANZANA 48 B, AGENCIA PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, LA C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V." LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y VANESSA AIMÉ PÉREZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y LOS CC. LUIS DAVID CRUZ BAUTISTA, MISAEEL GOMES RAMIREZ Y VIANEY DENISSE MARTINEZ ARREMIJA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERA DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA MANZANA 48B, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE CUICATLAN."

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020 ✓	OAXACA ✓
REGIÓN:	008 ✓	VALLES CENTRALES ✓
DISTRITO:	19 ✓	CENTRO ✓
MUNICIPIO:	067 ✓	OAXACA DE JUÁREZ ✓
LOCALIDAD:	0701 ✓	AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO ✓

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. ✓
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL." ✓
FINALIDAD:	2. DESARROLLO SOCIAL ✓
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ✓
SUB FUNCIÓN:	2.2.1 URBANIZACION ✓
OFICIO DE APROBACIÓN:	FISMDF/146/2020 ✓
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200126K1216141222533320 ✓
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO ✓
CONTRATO No.:	SPLOP/AD/F/III 146/2020 ✓
FECHA DE INICIO REAL:	23 DE DICIEMBRE DEL 2020 ✓
METAS INICIALES:	752.30 M2 ✓
BENEFICIARIOS:	100 PERSONAS ✓
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRÁNSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE AFINE DE TALUDÉS, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO ROCA, CON MARTILLO HIDRAULICO O NEUMATICO Y COMPRESOR, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, CON HUMEDAD OPTIMA PARA DESPLANTE DE PAVIMENTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, CONCRETO HIDRÁULICO PARA LOSA DE PAVIMENTO CON ESPESOR DE 15 CMS. Y MODULO DE RUPTURA DE 30 KG/CM2, RENOVACION DE POZOS DE VISITA DE 0.00 A 0.50 MTS. ARRIBA DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 200 KG/CM2 TIPO MACHUELO, TERMINADO APARENTE A UNA CAÑA, CON SECCION DE 70 LTS, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL MEJORADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRÁFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO. ✓

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 904,005.57 ✓	\$ 904,005.57 ✓	\$
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
TOTAL	\$ 904,005.57 ✓	\$ 904,005.57 ✓	\$

(Handwritten signatures in blue ink)

RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. ✓

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL." ✓

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020 ✓



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. ✓

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA C. **GUADALUPE ARAGON SANCHEZ**, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V."; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO. ✓

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. ✓

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: "GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V." ✓
REPRESENTANTE: GUADALUPE ARAGON SANCHEZ ✓
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO ✓
R.F.C. GIL100820BD3 ✓
DOMICILIO: PRIVADA LA SIRENA MANZANA "C" CASA 7, EL RETIRO 6TA ETAPA, SANTA MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P. 68297 ✓

C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
GRUPO INDUSTRIAL LAYU, S.A. DE C.V.



GIL100820BD3
TEL.: (951)5181858
E-MAIL: grupo_layu@hotmail.com

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ ✓

C. CARLOS MORENO GOMEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. INES ANGEL DIAZ ANGELES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA ✓

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

C. VANESSA ALME PEREZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA ✓

POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. LUIS DAVID CRUZ BAUTISTA
PRESIDENTE

C. MISAEL GÓMES RAMÍREZ
SECRETARIO ✓

C. VIANEY DENISSE MARTINEZ ARREMILLA
TESORERA ✓