



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM).

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD

RECURSOS FISCALES

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020



EN LA COLONIA CENTRO; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 25 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. OSCAR SÁNCHEZ TARASCO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y ALEJADRO ELIAS VELASCO ALCANTARA EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INTERVENCIÓN PARA ANDADOR PEATONAL DEL CARRIL CENTRAL DE LA CALZADA DEL PANTEON".

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0001	COBERTURA MUNICIPAL

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EJERCICIO FISCAL 2020. APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM). EJERCICIO FISCAL 2020
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB FUNCIÓN	2.2.1 URBANIZACIÓN.
OFICIO DE APROBACIÓN	RF/001/2020 DE FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	203101210500301614121128020 DE FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020
OFICIO DE APROBACIÓN	ACMPM/01337/2020 DE FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	203101210500301614122548220
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO IMPORTE AUTORIZADO \$ 5,995,501.76
CONTRATO No.	SPLOP/RF 001/ACMPM 01337/2020 DE FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020
CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA	30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
PERIODO DE CONVENIO	DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 21 ENERO DE 2021
FECHA DE INICIO REAL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2020
METAS INICIALES:	1,306.29 M2
BENEFICIARIOS:	444 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA GENERAL DE LA OBRA (LOMA IMPRESA DE 300 X 300 M), TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO PARA ESTABLECER EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, ACARREO EN CAMIÓN 1ER KM CON CARGA A MANO, LAVADO CON PIPA A TIRO DIRECTO EN ÁREA DE ANDADOR PARA ENTREGA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINA DE OBRA EN ÁREAS DE TRABAJO POR MEDIOS MANUALES, ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES, CORTE Y LIBERACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR A MANO, LIBERACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 15 CM DE CORONA, 20 CM DE BASE Y 40 CM DE ALTURA PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES CON MARRO Y CINCEL, ACARREO A 1A Y 2A ESTACIÓN INDICADA POR LA SUPERVISIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN ÁREA DE ANDADOR CON CAPAS DE 20CM CON BAILARINA, ELABORACIÓN EN OBRA DE BANCA DE CONCRETO ARMADO FC=200KG/CM2 CON AGREGADO DE 3/4" DE ESPESOR DE 40 CM DE ANCHO, 40 CM DE ALTURA Y 1.60 M DE LARGO, HECHA CON DOS APOYO DE 40 X 40 X 40 CM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE CONCRETO TRONCO PIRAMIDAL PREFABRICADA BAP - TP2 DE 33 X 60 X 60CM, PARA POSTE METÁLICO DE 4 METROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO RAP F T 1 DE 33X33X40 CM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PUNTA DE POSTE VILLA LED, MARCA PHILIPS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE ALUMINIO EXTRUIDO 4M DE ALTURA 4" DE DIÁMETRO, MARCA PHILIPS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIFLEX ROJO DE 3/4". SUMINISTRO Y SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO 12 AWG, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE TIPO THW, LS CALIBRE NO. 10AWFG Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A: LOSAS DE 15 CM DE CONCRETO ESTAMPADO, HECHO EN OBRA DE FC = 250 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6-10-10, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB-BASE HIDRAULICA CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR A BASE DE GRAVA TRITURADA CON TAMAÑO MÁXIMO DE 2", AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) AL 95% DE SU P. V. S. M, ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUDE: CARGA CON CARGADOR FRONTAL Y/O A MANO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL TIPO BAILARINA, CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD LISO DE 2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO CON INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO PRINCIPAL DE 3X100 AMP DE 3 POLOS TRIFÁSICO CC035 MARCA IGESA O SIMILAR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE MEDICIÓN ESPECIAL TIPO MM NICHOS CON MEDIDAS DE 2.00 M DE ALTURA X 1.20 M DE ANCHO Y 0.40 DE PROFUNDIDAD, ELABORACIÓN MARCAS DE "PISO PEATONAL (MARIMBAS)" CON LÍNEA DE 0.40 MTS DE ANCHO POR 3.00 MTS LONGITUD, LOGOTIPO DE MINUSVÁLIDO A BASE PINTURA EPÓXICA, LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO, RETIRO Y ACARREO EN CARRETILLA 1A ESTACIÓN DE 20 M., DE GRAVA TRITURADA Y/O DE RIO CONTAMINADA EN ÁREA DE JARDINERAS, TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA DE 10 CMS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, CORTE Y LIBERACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE CONTAMINADO, COMBINACIÓN DE ALUMBRADO 04240240 2X40W/240V, FOTOCELDA INCLUIDA EN EMPAQUE A789300001336 SIEMENS, FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON DIMENSIONES DE 2.80M DE LARGO X 0.85M DE ANCHO CON UN FC=200 KG/CM2, ACABADO DESLAVADO REFORZADO CON CADENA PERIMETRAL DE 15 X 20 ARMADA CON ARMEX Y MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10, CONCRETO FC=200 KG/CM2, HECHO CON REVOLVEDORA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL MEJORADO PARA JARDÍN (YOCUELA).

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RECURSOS FISCALES)	\$ 2,494,737.65	\$ 5,994,083.74	\$ -
APORTACIÓN FEDERAL (ACMPM)	\$ 3,499,346.09		
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,994,083.74</b>	<b>\$ 5,994,083.74</b>	<b>\$ -</b>

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS CIUDADES MEXICANAS PATRIMONIO MUNDIAL (ACMPM).**

**RECURSOS FISCALES**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020**

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD  
HUMANIDAD + SUSTENTABILIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. OSCAR SÁNCHEZ TARASCO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V., RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:30 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. OSCAR SÁNCHEZ TARASCO  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C: DCS121003HR0  
DOMICILIO: CALLE DOCTOR FEDERICO ORTIZ ARMENGOL No. 106, COL. REFORMA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. C.P. 68050.

C. OSCAR SÁNCHEZ TARASCO  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V.

**Sanctara S.A. de C.V.**  
DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA  
AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ  
UN BUEN GOBIERNO PARA TODOS

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE**

C. CARLOS MORENO GÓMEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. INÉS ÁNGEL DÍAZ ÁNGELES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C. ALEJANDRO ELÍAS VELASCO ALCANTARA  
RESIDENTE DE OBRA

**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA**