



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33 /
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. /

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL /

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA /
EJERCICIO 2021

REUNIDOS EN EL CRUCERO DEL ANDADOR DEL SOL Y LA CALLE DEL AVION, PERTENECIENTE A LA AGENCIA CANDIANI; DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. LUIS ENRIQUE CERVANTES VÁSQUEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.; LOS CC. MTRA. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENCIA, ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA, ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR Y ARQ. AURORA REYES BAUTISTA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE OBRA PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA Y LA RESIDENTE DE LA OBRA Y LOS CC. DAVID CARREÑO DIAZ, ADRIANA SOLEDAD LOPEZ MENDOZA, LEONOR MARGARITA LOPEZ MENDOZA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIA Y VOCAL, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ANDADOR DEL SOL, COMUNICANDO A LA CALLE DEL AVION Y AV. JORGE L. TAMAYO, AGENCIA CANDIANI."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0101	AGENCIA DE POLICIA DE CANDIANI

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. /		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" /		
FINALIDAD:	2.- DESARROLLO SOCIAL.		
FUNCIÓN:	2.2.- VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUBFUNCIÓN:	2.2.1.- URBANIZACIÓN		
OFICIO DE APROBACION DE RECURSOS:	FISMDF/114/2021	FECHA:	06 DE OCTUBRE DE 2021. /
OFICIO DE MODIF. PRESUPUESTAL No.:	TM/SECP/DSI/MP/012/2021 /	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2021. /
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200601K1216141222533321. /	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 233,392.65
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	SPLOP/AD/FIII 114/2021	FECHA:	29 DE OCTUBRE DEL 2021. /
No. OFICIO DE SUSPENSION	SUBDIRCOP/0637/2021 /	FECHA:	25 DE NOVIEMBRE DEL 2021. /
No. OFICIO DE REINICIO DE OBRA	SUBDIRCOP/0754/2021	FECHA:	30 DE DICIEMBRE DEL 2021. /
PERIODO PRORROGADO POR SUSPENSION	DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 22 DE ENERO DEL 2022. /		
FECHA DE INICIO REAL:	30 DE OCTUBRE DEL 2021. /	FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE FEBRERO DEL 2022. /
METAS INICIALES:	20.40 M2	METAS ALCANZADAS:	20.40 M2
BENEFICIARIOS:	135 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES (LOSA, TRABE, COLUMNAS Y CASTILLOS) CON MAQUINARIA; DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CANTERA CON MAQUINARIA; DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE O ARMADO DE 8 A 10 CMS. DE ESPESOR; SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA DEL No. 4; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100 KG/CM2, DE 5CMS. DE ESPESOR; LOSA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO CON UN ESPESOR DE 20 CM. HECHA A BASE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" ARMADO CON VARILLAS; CHAFLÁN DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 15 X 15 CMS. DE CATETO; CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CON MURO DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON DOBLE PARRILLA VAR. DEL No. 4 (1/2") @15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS F'c=250 KG/CM2 (LOGITUDINAL Y TRANSVERSAL); LOSA DE CONCRETO ARMADO CON UN ESPESOR DE 20 CMS. HECHA A BASE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 TMA 3/4" ARMADO CON VARILLAS DEL No. 4 @15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO ESCOBILLADO; TRABE DE CONCRETO ARMADO F'c=250 KG/CM2 DE 20 X 40 CMS. ARMADO CON 5 VARILLAS DEL No. 5 (5/8"), Y ESTRIBO DEL No. 3 (3/8") A CADA 15 CMS.; RENIVELACION DE REGISTRO DE OPERACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE Y TALA DE PALMERA DE 6 MTS. DE ALTURA.; LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO Y CARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO. /		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 233,392.65 /	\$ 233,392.65 /	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 233,392.65 /	\$ 233,392.65 /	\$ 000.00



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2021

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. LUIS ENRIQUE CERVANTES VÁSQUEZ** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** DE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÀ POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:45 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE: **C. LUIS ENRIQUE CERVANTES VÁSQUEZ**
 CARGO: **ADMINISTRADOR ÚNICO**
 R.F.C.: **CDO171023SB0**
 DIRECCIÓN: **CALLE CHIHUAHUA NO. 69, SANTA ROSA LA SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA. C.P. 69005**



C. LUIS ENRIQUE CERVANTES VÁSQUEZ
Heroica Ciudad de Huajuapán de León, Oax.
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE OBRAS DAIDAROS, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ

MTRA. YVONNE DENISSE ARANDÍA VALENCIA
SECRETARIA DE OBRA PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO.

ING. ARMANDO CRUZ MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. PAOLA DOLORES ALDERETE ESCOBAR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRA CONTRATADA

ARQ. AURORA REYES BAUTISTA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL COMITÉ DE OBRA

C. DAVID CARREÑO DÍAZ
PRESIDENTE

C. ADRIANA SOLEDAD LOPEZ MENDOZA
SECRETARIA

C. LEONOR MARGARITA LOPEZ MENDOZA
VOCAL

