



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

RAMO GENERAL 33 /
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA
CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD

FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA /
EJERCICIO 2020 /



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA
CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19".

REUNIDOS EN LA CALLE **SEXTA PRIVADA DE MARGARITAS**, COLONIA AMPLIACION JARDIN; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 04 DE ENERO DE 2021**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, **LA C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO** EN SU CARÁCTER DE **APODERADA LEGAL** DE LA EMPRESA: **MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.**; **LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y MISAEL FRANCO ORTIZ** EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJI EN LA SEXTA PRIVADA DE MARGARITAS"**.

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020 /	OAXACA /
REGIÓN:	08 /	VALLES CENTRALES /
DISTRITO:	19 /	CENTRO /
MUNICIPIO:	067 /	OAXACA DE JUÁREZ /
LOCALIDAD:	0401 /	AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI /

DATOS GENERALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS /	
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL" /	
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL /	
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD /	
SUBFUNCIÓN:	2.2.1 URBANIZACIÓN /	
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISMDF/056/2020 /	FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. /
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200112K1216141222533320	IMPORTE AUTORIZADO: \$ 543,104.41 /
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO /	
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 056/2020 /	FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2020. /
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE NOVIEMBRE DE 2020. /	FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. /
METAS INICIALES:	508.94 M2 /	METAS ALCANZADAS: 508.94 M2 /
BENEFICIARIOS:	83 PERSONAS /	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL DE 10 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB-BASE HIDRAULICA, CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA, BARRIDO DE SUPERFICIE A PAVIMENTAR POR MEDIOS MANUALES, RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20, POREO CON MEZCLA ASFALTICA DE ESPESOR PROMEDIO DE 1 CM TENDIDO CON MEDIOS MANUALES, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA LINEAS DE TRAFICO Y VIALIDAD EN RAYAS LATERALES Y CENTRALES CON PINTARAYAS, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.	

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 497,153.86 /	\$ 497,153.86 /	\$ 000.00
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
TOTAL	\$ 497,153.86 /	\$ 497,153.86 /	\$ 000.00 /



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA
CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19".

RAMO GENERAL 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

**FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**

OAXACA

CIUDAD PATRIMONIO
DE LA HUMANIDAD



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA
EJERCICIO 2020

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA **C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO** EN SU CARÁCTER DE **APODERADA LEGAL**, DE LA EMPRESA: **MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

NOMBRE DE LA EMPRESA:	MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO
CARGO:	APODERADA LEGAL
R.F.C.:	MAL161108IB0
DIRECCIÓN:	PROLONGACIÓN SAN LORENZO NO. 105 INT. 21, COL. CENTRO, SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO, PUEBLA. C.P. 72680

C. MARICEL AURORA SOSA CASTRO
MAKE & LEVER, S.A. DE C.V.
APODERADA LEGAL

RECIBE LA OBRA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE**

C. CARLOS MORENO GOMEZ
**DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS
Y MEDIO AMBIENTE**

C. INES ANGEL DÍAZ ANGELES
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
Y SEGUIMIENTO DE OBRA**



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

C. GERARDO VASQUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE

**CONSTRUCCIÓN DE OBRA
PÚBLICA**

C. MISAEL FRANCO ORTIZ
RESIDENTE DE OBRA

RFC: MAL 161108 IB0