



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

RAMO GENERAL 33  
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

OAXACA  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020

"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANO".

REUNIDOS EN LA CALLE CONSTITUCION, SECCION OESTE SECTOR 2, DE LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA; PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO, ESTADO DE OAXACA, OAX., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. JESUS TRINIDAD BOLAÑOS EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.; LOS CC. CARLOS MORENO GOMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, ÍNES ANGEL DIAZ ANGELES Y LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA Y LOS CC; ANTONIA CRUZ PEREZ, FIDEL LOPEZ CANO, DOMINGO CRUZ MENDEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA, SECRETARIO Y TESOERERO, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA RESPECTIVAMENTE LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN AGENCIA GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE CONSTITUCION SECCION OESTE SECTOR 2."

UBICACIÓN	NUMERO	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	08	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0504	AGENCIA DE POLICIA GUADALUPE VICTORIA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"		
FINALIDAD:	2 DESARROLLO SOCIAL		
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUBFUNCIÓN:	2.2.1 URBANIZACION		
OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS:	FISMDF/124/2020	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE DE 2020.
	AMPLIACION AMPL/002/FISMDF/2020	FECHA:	14 DE DICIEMBRE DE 2020.
CLAVE PRESUPUESTAL No.:	31111203102211210200114K1216141222533320	IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 2,015,713.22
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO		
CONTRATO No.:	SPLOP/FIII 124/2020	FECHA:	16 DE DICIEMBRE 2020.
CONVENIO ADICIONAL EN MONTO DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020.			
FECHA DE INICIO REAL:	17 DE DICIEMBRE DE 2020.	FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE FEBRERO 2021.
METAS INICIALES:	104.49 M3	METAS ALCANZADAS:	94.82 M3
BENEFICIARIOS:	194 PERSONAS		
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON TRANSITO Y NIVEL, CORTE A MAQUINA EN MATERIAL TIPO III CON MOTOCONFORMADORA, INSTALACION DE MODULOS DE ALIMENTACION HIDRAULICA DOMICILIARIA Y MODULOS DE DESCARGA SANITARIA DOMICILIARIA, AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB-BASE HIDRAULICA CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS, CONSTRUCCION DE BASE PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, BARRIDO DE SUPERFICIE A PAVIMENTAR, RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE CEMENTO ASFALTICO AC-20, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO TRADICIONAL PRODUCIDO EN PLANTA DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO CORDON CUNETEA DE 0.40X0.26X0.12X0.14 MTS. DE SECCION, ELABORADA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, RELLENO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA), SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO A DOS MANOS EN GUARNICIONES Y FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO.		

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE TOTAL CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 2,008,803.73	\$ 2,008,803.73	\$ 000.00
APORTACIÓN BENEFICIARIO	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
PROGRAMA FEDERAL	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
OTROS	\$ 000.00	\$ 000.00	\$ 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,008,803.73</b>	<b>\$ 2,008,803.73</b>	<b>\$ 000.00</b>



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**RAMO GENERAL 33**  
**APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

**FONDO III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL"**

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA**  
**EJERCICIO 2020**

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD



"2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO".

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL **C. JESUS TRINIDAD BOLAÑOS** EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO**, DE LA EMPRESA: **DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.**; RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **11:45 HORAS** DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: **DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.**  
 REPRESENTANTE: **C. JESUS TRINIDAD BOLAÑOS**  
 CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**  
 R.F.C.: **DPC170321950**  
 DIRECCIÓN: **PRIVADA MANGAL No.177, TRINIDAD DE VIGUERA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P 68276**

**C. JESUS TRINIDAD BOLAÑOS**  
**DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN BOLTRI, S.A. DE C.V.**  
**ADMINISTRADOR UNICO**

PRIV. MANGAL No. 177, TRINIDAD DE VIGUERA,  
OAXACA DE JUAREZ, Oax. C. P. 68276.  
TEL. cel: (951) 168 2676, (01 951) 52 0 4373  
pumont@boltricons.com



**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**

**C. CARLOS MORENO GOMEZ**  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

**C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO**  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA

**C. INÉS ANGEL DÍAZ ANGELES**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

**ARQ. LUIS DANIEL DIEGO PIMENTEL**  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL COMITÉ DE OBRA**

**C. ANTONIA CRUZ PEREZ**  
PRESIDENTA

**C. DOMINGO CRUZ MENDEZ**  
TESORERO

**C. FIDEL LOPEZ CANO**  
SECRETARIO