

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

FONDO III, "FONDO PARA LA  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL  
DISTRITO FEDERAL."

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA  
EJERCICIO 2020**

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD  
*solidaridad • equidad • justicia*



EN LA EXPLANADA DE LA CRUZ, BARRIO SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO DEL CENTRO; ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL C. OCTAVIO AGUIRRE RAZÓ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA " CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MEXICO, S.A. DE C.V." LOS CC. CARLOS MORENO GÓMEZ, GERARDO VASQUEZ MORENO, INÉS ANGEL DIAZ ANGELES Y VANESSA AIMÉ PÉREZ PÉREZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA Y RESIDENTE DE LA OBRA, RESPECTIVAMENTE INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA EXPLANADA DE LA CRUZ, BARRIO SANTA ANITA PARTE ALTA"

UBICACIÓN:	No.	NOMBRE
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	008	VALLES CENTRALES
DISTRITO:	19	CENTRO
MUNICIPIO:	067	OAXACA DE JUÁREZ
LOCALIDAD:	0901	AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN CHAPULTEPEC

DATOS GENERALES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO:	III "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB FUNCIÓN	2.2.1 URBANIZACION
OFICIO DE APROBACIÓN	FISMDF/129/2020
CLAVE PRESUPUESTAL No.	31111203102211210200206K1216141222533320
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
CONTRATO No.	SPLOP/F/III 129/2020
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE ENERO DE 2021
METAS INICIALES:	149.09 M2
BENEFICIARIOS:	48 PERSONAS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 0.00 A 2.00 Y DE 2.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO III PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS DE 4.01 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN ROCA DE 0.00-2.00 Y DE 2.00 - 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON COMPRESOR Y PISTOLA NEUMÁTICA, PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 4", COLOCADOS A CADA 3.00 MTS DE SEPARACION HORIZONTAL Y A 1.50 MTS DE SEPARACION VERTICAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METÁLICO DE 90 CMS DE ALTURA, A BASE DE POSTES DE PTR DE 2" CALIBRE 18 COLOCADOS @ 90 CMS., CON REFUERZOS HORIZONTALES DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO A BASE DE GRAVA SELECCIONADA 1 1/2", RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILARINA), EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA A TIRADERO AUTORIZADO, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, CORTE A MANO EN MATERIAL TIPO III, AFINE Y COMPACTADO DE TERRENO NATURAL CON BAILARINA, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL PARA SUB-BASE HIDRAULICA CON BAILARINA, SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE ARENA CRIBADA PARA BASE DE PISO ADOQUINADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN HEXAGONAL DE MEDIDAS COMERCIALES DE 8 CMS. DE ESPESOR PARA TRAFICO PESADO, ELABORACION DE CONTENCION PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN DE 20X40 X 15 CM A BASE DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 , ELABORACION DE GUARNICION DE 20X40X15 CMS A BASE DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 , ELABORACION DE MARCO DE CONCRETO PARA DELIMITACION DE TUBERIA DE RED HIDRAULICA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO, ACARREO EN CAMION VOLTEO FUERA DE LA OBRA.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL (RAMO 20 - HÁBITAT)			
APORTACIÓN ESTATAL			
APORTACIÓN MUNICIPAL (RAMO 33 - FIII)	\$ 3,614,247.04	\$ 3,614,247.04	\$ -
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,614,247.04</b>	<b>\$ 3,614,247.04</b>	<b>\$ -</b>

**RAMO GENERAL 33, APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.**

FONDO III, "FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL."

**ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA EJERCICIO 2020**



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

**OAXACA**  
CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL C. OCTAVIO AGUIRRE RAZO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA "CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MEXICO, S.A. DE C.V." Y RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

NOMBRE DE LA EMPRESA: "CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MEXICO, S.A. DE C.V." ✓  
REPRESENTANTE: C. OCTAVIO AGUIRRE RAZO ✓  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO ✓  
R.F.C. CIP06120552A ✓  
DOMICILIO: CALLE TEPEYAHUALCO No.37-5, COLONIA LA PAZ, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. C.P. 72160 ✓



C. OCTAVIO AGUIRRE RAZO  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
"CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MEXICO, S.A. DE C.V." ✓  
Col. La Paz  
Puebla, Pue. C.P. 72160

**RECIBE LA OBRA:**

**POR EL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ**



C. CARLOS MORENO GOMEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

C. INÉS ANGEL DÍAZ ANGELES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA



**OAXACA DE JUÁREZ**  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

C. GERARDO VÁSQUEZ MORENO  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**DIRRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA**

C. VANESSA AIMÉ PÉREZ PÉREZ  
RESIDENTE DE OBRA